Форма №3
Утвержден постановлением

56 894 – 12 973

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями расположенными н а первом этаже

Доп.соглашение № 145/4 от 30.01.2015 года к дог. №145 от 21.06.2013 года.

Справка
о стоимости выполненных работ от 13 апреля 2015 года

№пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		Налог НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	В отчетный месяц		Приобре-тение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общестроительные работы	69 867 496	7 485 803	11 759 434	32 972 316	-	-	-	-	-	3 532 748	32 972 316
2	В том числе оборудование, с НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Инжиниринговые услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Авторский надзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Всего по стройке	69 867 496	7 485 803	11 759 434	32 972 316	-	-	-	-	-	3 532 748	32 972 316

Заказчик:
Руководитель отдела
_____ Е. Бухарбаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Айнабек

Инженер:
Зам.ген.директора
_____ О. Ешимбетов

Проверил:
Главный специалист
_____ Г. Алимханов

Форма №3
Утвержден постановлением

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями расположенными н а первом этаже

Доп.соглашение № 145/4 от 30.01.2015 года к дог. №145 от 21.06.2013 года.

Справка
о стоимости выполненных работ от 13 апреля 2015 года

№пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		Налог НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	В отчетный месяц		Приобре-тение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общестроительные работы	69 867 496	7 485 803	11 759 434	32 972 316	-	-	-	-	-	3 532 748	32 972 316
2	В том числе оборудование, с НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Инжиниринговые услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Авторский надзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Всего по стройке	69 867 496	7 485 803	11 759 434	32 972 316	-	-	-	-	-	3 532 748	32 972 316

Заказчик:
Руководитель отдела
_____ Е. Бухарбаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Айнабек

Инженер:
Зам.ген.директора
_____ О. Ешимбетов

Проверил:
Главный специалист
_____ Г. Алимханов

Форма №3
Утвержден постановлением

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями расположенными н а первом этаже

Доп.соглашение № 145/4 от 30.01.2015 года к дог. №145 от 21.06.2013 года.

Справка
о стоимости выполненных работ от 13 апреля 2015 года

№пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		Налог НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	В отчетный месяц		Приобре-тение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общестроительные работы	69 867 496	7 485 803	11 759 434	32 972 316	-	-	-	-	-	3 532 748	32 972 316
2	В том числе оборудование, с НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Инжиниринговые услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Авторский надзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Всего по стройке	69 867 496	7 485 803	11 759 434	32 972 316	-	-	-	-	-	3 532 748	32 972 316

Заказчик:
Руководитель отдела
_____ Е. Бухарбаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Айнабек

Инженер:
Зам.ген.директора
_____ Ю. Ешимбетов

Проверил:
Главный специалист
_____ Г. Алимханов

форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

ИНЖЕНЕР: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными н а первом этаже

Наименование объекта:

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель-месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы.АР								
		РАЗДЕЛ 3.ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		Этажи 2-9								
		Окна								
94	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	1884	659,44	2,02	1242393	3808	127805	0,39	739
		м		64,13	0,48	120821	898	105	--	2
95	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	104,16	715,87	1,24	74565	129	19051	0,97	101
		м2		153,23	0,47	15960	49	119	--	--
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (кроме офисных помещений)								
		Отм. +3,580 ...+23,180								
		Стены								
217	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	1630,6	88,67	1,42	144585	2315	52939	0,19	313
		м2		30,38	0,54	49538	881	105	--	4
218	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	9,2774	4497,67	378,22	41727	3509	34401	20,04	186
		м3		3566,25	141,75	33086	1315	100	0,69	6
219	СПРАЙС-ЛИСТ	Утеплитель ПЕНОПЛЭКС К толщиной 20 мм	8,999078	781,26	--	7031	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (87,42% жилая часть; 12,58% коммерческая)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	2141,79	206,34	5,26	441943	11272	453861	1,20	2574
		м2		201,08	0,74	430671	1578	105	--	5
223	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	2141,79	38,91	1,02	83331	2178	85570	0,24	505
		м2		37,89	0,16	81152	343	105	--	1
224	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	2141,79	57,37	0,59	122868	1257	128041	0,35	746
		м2		56,78	0,16	121611	333	105	--	1
226	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм/фасонные части	618,0594	659,44	2,02	407576	1249	41927	0,39	243
		м		64,13	0,48	39636	295	105	--	1
227	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ/28,8 м	2578,1207	150,62	0,62	388311	1598	210854	0,44	1121
		м2		69,08	0,23	178097	593	118	--	3
228	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=3	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	2578,1207	56,77	--	146357	--	95737	0,20	510
		м2		31,47	--	81133	--	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3100687				
		Накладные расходы -	Тенге			1250186				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261052				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4611926				
		Водопровод и канализация								
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
		Водомерный узел (Общедомовой)								
26	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	2	4173,51	137,88	8347	276	3853	8,50	17
		1узел		1453,50	51,75	2907	103	128	0,25	1
27	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	5190,00	--	20760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0112-792-3К=1,25	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-80 мм	2	1093,30	120,00	2187	240	1790	6,25	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		965,00	29,30	1930	59	90	0,17	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка стальная 30с941нж диам.50 мм под электропривод	2	11809,73	--	23619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС-ЛИСТ	Электропривод ГЗ-А 70/24 к задвижке диам.50 мм	2	49401,01	--	98802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	377,00	--	4524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	12	562,00	--	6744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды ВСКМ-40	2	8466,67	--	16933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367,00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	4	232,00	--	928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	0,4	81,00	--	32	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	919,00	--	3676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. Насосная хозяйственно-питьевого и пожарного водопровода								
92	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые,	4	6282,00	508,00	25128	2032	17383	28,00	112
		шт		4770,00	58,50	19080	234	90	0,34	1
93	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	4	5925,00	388,00	23700	1552	16550	27,00	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		4568,00	29,30	18272	117	90	0,17	1
94	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	8	456,20	24,20	3650	194	1834	1,00	8
		шт		239,00	2,30	1912	18	95	0,01	--
95	С131002-2	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	4	25100,00	--	100400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С131002-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	4	18600,00	--	74400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	4	19700,00	--	78800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	4557,98	68,60	9116	137	1653	3,63	7
		1бак		621,00	24,75	1242	49	128	0,13	--
99	СПРАЙС-ЛИСТ	Прессостарт (Реле давления) 0,2-8 бар	4	4753,11	--	19012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	40	322,61	5,38	12904	215	7834	0,90	36
		1шт		150,75	2,25	6030	90	128	0,01	--
101	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка клиновая фланцевая FAF6000 d 40	8	4360,52	--	34884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка клиновая фланцевая FAF6000 d 65	8	6486,27	--	51890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный чугунный, под стяжку FAF2350 d 40	8	1671,53	--	13372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	СПРАЙС-ЛИСТ	Компенсатор (вибрационный) фланцевый FAF5000 d 40	8	4505,87	--	36047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	СПРАЙС-ЛИСТ	Компенсатор (вибрационный) фланцевый FAF5000 d 65	8	6013,88	--	48111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	32	342,00	--	10944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	48	249,00	--	11952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	14	48,96	1,62	685	23	748	0,23	3
		комплект		41,72	--	584	--	128	--	--
109	СПРАЙС-ЛИСТ	Манометр МВПЗ-Уф 1-9 бар резьба штуцера М20х1,5	14	657,71	--	9208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый проходной муфтовый KE-231L d 20мм	24	290,70	--	6977	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	50	1082,42	12,21	54121	611	6240	0,56	28
		м		92,93	4,57	4647	228	128	0,02	1
112	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	20	965,42	12,21	19308	244	2496	0,56	11
		м		92,93	4,57	1859	91	128	0,02	--
113	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	40	693,07	10,34	27723	414	4138	0,43	17
		м		76,95	3,87	3078	155	128	0,02	1
114	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	6	329,67	4,19	1978	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
		РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
117	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	57	9126,62	39,24	520217	2237	29385	2,22	127
		комплект		387,00	15,75	22059	898	128	0,07	4
118	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	57	9183,78	61,65	523475	3514	29877	2,26	129
		комплект		387,00	22,50	22059	1283	128	0,11	6
119	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	90	460,28	21,53	41425	1938	40954	1,95	176
		комплект		346,50	9,00	31185	810	128	0,04	4
120	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	64	5470,00	--	350080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
121	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	64	1750,00	--	112000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ё0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1356,924	21,80	0,05	29578	68	7120	0,03	40
		м2		5,81	0,02	7884	27	90	--	--
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	678,462	20,36	0,02	13813	14	2540	0,02	14
		м2		4,16	--	2822	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			43390				
		Накладные расходы -	Тенге			9660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3183				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			56233				
		Силовое оборудование и внутреннее оборудование								
1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	32	2849,00	178,00	91168	5696	16006	3,00	96
		шт		486,00	40,50	15552	1296	95	0,23	8
2	СПРАЙС-ЛИСТ стр.Электрокомплект	Щит этажный учетно-распредилительный ЩЭ-4	32	6779,15	--	216933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	128	862,00	28,00	110336	3584	41891	2,00	256
		шт		340,00	4,50	43520	576	95	0,03	3
4	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Автомат ВА 47-29 3ф 32А	128	223,40	--	28596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	128	514,00	105,00	65792	13440	33355	2,00	256
		шт		254,00	20,30	32512	2598	95	0,12	15
8	СПРАЙС-ЛИСТ стр.Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 18	128	654,80	--	83815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	640	501,20	13,20	320768	8448	139414	1,00	640
		шт		227,00	2,30	145280	1472	95	0,01	9
10	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Дифф.Автомат АД12 30мА 16А	512	623,99	--	319483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Автомат ВА 47-29 1ф 16А	128	75,11	--	9614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	4	514,00	105,00	2056	420	1042	2,00	8
		шт		254,00	20,30	1016	81	95	0,12	--
13	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 12	2	469,92	--	940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Бокс ЩРВ-пластик 8	2	342,81	--	686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	30	501,20	13,20	15036	396	6535	1,00	30
		шт		227,00	2,30	6810	69	95	0,01	--
16	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Автомат ВА 47-29 3ф 25А	4	223,40	--	894	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Автомат ВА 47-29 1ф 16А	26	75,11	--	1953	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
64	У65-3-1 СКЦЭ	Вводные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-11	2	78944,41	399,00	157889	798	5475	16,00	32
		устр-во		2790,49	91,08	5581	182	95	0,50	1
65	У65-5-9 СКЦЭ	Распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-47	2	63230,53	399,00	126461	798	5428	16,00	32
		устр-во		2766,01	91,08	5532	182	95	0,50	1
66	У65-14-16 СКЦЭ прим.	Ящики с рубильниками и предохранителями, переключателями, предохранителями, пакетными выключателями и предохранителями типа ЯРВ-100М, устанавливаемые на стене или колонне/ЯАВР3-63-1	2	5051,90	44,79	10104	90	730	2,00	4
		устр-во		379,41	5,06	759	10	95	0,03	--
69	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	6	514,00	105,00	3084	630	1564	2,00	12
		шт		254,00	20,30	1524	122	95	0,12	1
70	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Бокс ЩРв-24з	2	1405,90	--	2812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Бокс ЩРн-18з	4	1371,24	--	5485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	28	501,20	13,20	14034	370	6099	1,00	28
		шт		227,00	2,30	6356	64	95	0,01	--
73	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	8	862,00	28,00	6896	224	2618	2,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Автомат ВА 47-100 3ф 10,16,25,32,40А	шт	340,00	4,50	2720	36	95	0,03	--
			26	1147,83	--	29844	--	--	--	--
75	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Автомат ВА 47-29 1ф 8А	шт	--	--	--	--	--	--	--
			10	75,11	--	751	--	--	--	--
76	У65-33-1 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5110-1874...3074	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	2515,26	324,13	5031	648	2404	8,00	16
77	У65-33-27 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5130-3174, 3274	устр-во	1194,53	70,84	2389	142	95	0,40	1
			4	2374,31	324,13	9497	1297	4390	7,00	28
78	У65-33-21 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5113-1873...3077	устр-во	1084,38	70,84	4338	283	95	0,40	2
			4	3622,80	324,13	14491	1297	6743	11,00	44
79	75-6-5	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2074 УХЛ 4, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле 0,61-1,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	устр-во	1703,67	70,84	6815	283	95	0,40	2
			2	37600,00	--	75200	--	--	--	--
80	75-6-24 прим.	Ящик с автоматическими выключателями на два фидера, типа Я 5125-2474 УХЛ 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А/Я5125-3074	шт	--	--	--	--	--	--	--
			4	47900,00	--	191600	--	--	--	--
81	75-6-24 прим.	Ящик с автоматическими выключателями на два фидера, типа Я 5125-2474 УХЛ 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А/Я5113-2474	шт	--	--	--	--	--	--	--
			4	47900,00	--	191600	--	--	--	--
82	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	--	--	--	--	--	--	--
			16	750,20	13,20	12003	211	4169	2,00	32
83	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Пост управления кнопочный ПКЕ-112-1	шт	272,00	2,30	4352	37	95	0,01	--
			16	165,63	--	2650	--	--	--	--
84	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Коробка клемная КМ 212	шт	--	--	--	--	--	--	--
			16	107,20	--	1715	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

15130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,0416	18664,00	7302,00	776	304	457	57,00	2
		т		9720,00	1850,03	404	77	95	10,73	--
105	СПРАЙС-ЛИСТ	Лоток перфорированный	32	31,61	--	1012	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	Ц0108-61-1 прим.	Предохранитель	6	276,50	18,60	1659	112	1166	1,00	6
		шт		200,00	4,50	1200	27	95	0,03	--
107	СПРАЙС-ЛИСТ	Реле промежуточное РПЛ-12204	6	232,49	--	1395	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2134056				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1162854				
		Накладные расходы -	Тенге			279488				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75041				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2488586				

Телевидение. Диспетчеризация

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Оборудование и материалы

4	СПРАЙС-ЛИСТ	Коробка распределительная телевизионная на 4 кабеля RA-6M	60	210,20	--	12612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	4272	108,60	48,90	463939	208901	210225	0,22	940
		м		39,60	12,20	169171	52119	95	0,07	302
6	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ диаметр 16 мм	4272	8,36	--	35704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	112	72,10	--	8075	--	6129	0,38	43
		м		60,80	--	6810	--	90	--	--
8	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель телевизионный магистральный RD-11	112	39,36	--	4409	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	4272	10,60	0,10	45283	427	36120	0,06	256
		м		8,80	0,10	37594	427	95	--	2
10	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель телевизионный абонентский RG-6	4272	9,43	--	40275	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			610297				
		Накладные расходы -	Тенге			252474				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51766				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			914537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9222026				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1181866				
		Накладные расходы -	Тенге			1991729				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			601912				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11815669				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ без стоимости оборудования:	Тенге			10633803				
		Временные здания и сооружения 1,1%				116972				
		Итого:				10750775				
		Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7%				52679				
		Затраты на выслугу лет 1%				107508				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				43003				
		Итого в ценах 2001 г.				10953964				
		Итого без стоимости оборудования в текущих ценах 2014 г., к – 2,38968				26176434				
		Итого оборудования в текущих ценах 2013г. 75% к - 2,23355, в текущих ценах 2014 г. 25% к – 2,38968				2685887				
		Итого в текущих ценах				28862321				
		Налоги, сборы, платежи 2%				577247				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				29439568				
		НДС 12%				3532748				
		Всего с НДС 12%				32972316				

Инженер-технадзор:

ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Г. Алимханов

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

А. Айнабек