Форма №3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.2004г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями расположенными н а первом этаже

Доп.соглашение № 145/4 от 30.01.2015 года к дог. №145 от 21.06.2013 года.

Справка
о стоимости выполненных работ от 21 августа 2015 года

№пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		Налог НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	В отчетный месяц		Приобре-тение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общестроительные работы	151 282 704	16 208 861	14 091 712	39 419 415	-	-	-	-	-	4 223 509	39 419 415
2	В том числе оборудование, с НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Инжиниринговые услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Авторский надзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Всего по стройке	151 282 704	16 208 861	14 091 712	39 419 415	-	-	-	-	-	4 223 509	39 419 415

Заказчик:
Начальник
Е. Бухарбаев

Подрядчик:
Директор
А. Айнабек

Инженер:
Зам.ген.директора
О. Ешимбетов

Проверил:
Главный специалист
Г. Алимханов

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

ИНЖЕНЕР: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкент ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными на первом этаже

Наименование объекта: Два сблокированных жилых дома с торговыми помещениями

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август-месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА (ИСКЛЮЧИТЬ)								
		Общестроительные работы.КЖ								
1	С11011-654	Поручень поливинилхлоридный	261,9156	-158,00	--	-41383	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Общестроительные работы.АР								
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ								
		Подвал - 87,42% жилая часть; 12,58% коммерческая								
10	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	9,451	-161258,56	-846,56	-1524048	-8001	-70284	-32,70	-309
		т		-5985,00	-317,25	-56564	-2998	118	-1,55	-15
		РАЗДЕЛ 3.ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		Двери								
82	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние /Д-13, 14/	10,8	-4010,00	--	-43308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
97	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние /Д-1,2/	311,36	-4250,00	--	-1323280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние /Д-3,4/	230,4	-3640,00	--	-838656	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0115-202-2	Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках /Д-3,4/	96,8832	-830,80	-3,04	-80491	-295	-13782	-0,84	-81
		м2		-134,33	-1,15	-13014	-111	105	-0,01	-1
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ								
		Отм. -3,000								
		Тип 12								
107	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/гидроизолом	120,4	-340,45	-18,42	-40990	-2218	-13752	-0,42	-50
		м2		-85,95	-6,91	-10348	-832	123	-0,03	-4
108	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ толщ.40 мм	120,4	-221,38	-9,95	-26655	-1198	-8284	-0,36	-43
		м2		-52,20	-3,74	-6285	-450	123	-0,02	-2
109	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	120,4	-126,78	-2,68	-15265	-323	-521	-0,02	-2
		м2		-2,52	-1,00	-303	-120	123	--	-1
110	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	126,42	-29,20	-0,22	-3691	-28	-2891	-0,10	-13
		м		-18,50	-0,09	-2339	-11	123	--	--
		Отм.0,000								
		Лестничная клетка								
115	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	39,333	-29,20	-0,22	-1149	-9	-899	-0,10	-4
		м		-18,50	-0,09	-728	-4	123	--	--
		Помещение уличного инвентаря, коридор, лифтовый холл								
116	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	3,2053	-7944,36	-261,86	-25464	-839	-2360	-3,44	-11
		м3		-499,50	-99,00	-1601	-317	123	-0,48	-2
117	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	45,79	-361,07	-14,76	-16533	-676	-3265	-0,36	-17
		м2		-52,43	-5,54	-2401	-254	123	-0,03	-1
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 1-1)								
		Балкон								
118	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	2,88	-7944,36	-261,86	-22880	-754	-2120	-3,44	-10
		м3		-499,50	-99,00	-1439	-285	123	-0,48	-1
119	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20 мм/	96	-361,07	-14,76	-34663	-1417	-6845	-0,36	-35
		м2		-52,43	-5,54	-5033	-532	123	-0,03	-3
120	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	96	-90,09	-1,34	-8649	-129	-458	-0,02	-2
		м2		-3,38	-0,50	-324	-48	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 8								
126	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	4,6368	-7944,36	-261,86	-36836	-1214	-3413	-3,44	-16
		м3		-499,50	-99,00	-2316	-459	123	-0,48	-2
127	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	154,56	-455,44	-2,07	-70393	-320	-49341	-1,38	-213
		м2		-258,75	-0,79	-39992	-122	123	--	-1
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 2-1)								
		Балкон								
131	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	1,1424	-7944,36	-261,86	-9076	-299	-841	-3,44	-4
		м3		-499,50	-99,00	-571	-113	123	-0,48	-1
132	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20 мм/	38,08	-361,07	-14,76	-13750	-562	-2715	-0,36	-14
		м2		-52,43	-5,54	-1997	-211	123	-0,03	-1
133	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	38,08	90,09	1,34	3431	51	182	0,02	1
		м2		3,38	0,50	129	19	123	--	--
		Тип 8								
139	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	1,9728	-7944,36	-261,86	-15673	-517	-1452	-3,44	-7
		м3		-499,50	-99,00	-985	-195	123	-0,48	-1
140	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	65,76	-455,44	-2,07	-29950	-136	-20993	-1,38	-91
		м2		-258,75	-0,79	-17015	-52	123	--	--
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 2-2)								
		Балкон								
144	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	1,1424	-7944,36	-261,86	-9076	-299	-841	-3,44	-4
		м3		-499,50	-99,00	-571	-113	123	-0,48	-1
145	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20 мм/	38,08	-361,07	-14,76	-13750	-562	-2715	-0,36	-14
		м2		-52,43	-5,54	-1997	-211	123	-0,03	-1
146	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	38,08	90,09	1,34	3431	51	182	0,02	1
		м2		3,38	0,50	129	19	123	--	--
		Тип 3								
152	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	1,9728	-7944,36	-261,86	-15673	-517	-1452	-3,44	-7
		м3		-499,50	-99,00	-985	-195	123	-0,48	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 2-3)								
		Тип 3								
165	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	2,1984	-7944,36	-261,86	-17465	-576	-1618	-3,44	-8
		м3		-499,50	-99,00	-1098	-218	123	-0,48	-1
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 2-4)								
		Тип 3								
178	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	2,016	-7944,36	-261,86	-16016	-528	-1484	-3,44	-7
		м3		-499,50	-99,00	-1007	-200	123	-0,48	-1
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 3-1)								
		Балкон								
183	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	2,7456	-7944,36	-261,86	-21812	-719	-2021	-3,44	-9
		м3		-499,50	-99,00	-1371	-272	123	-0,48	-1
184	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20 мм/	91,52	-361,07	-14,76	-33045	-1351	-6526	-0,36	-33
		м2		-52,43	-5,54	-4798	-507	123	-0,03	-2
185	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	91,52	90,09	1,34	8245	123	437	0,02	2
		м2		3,38	0,50	309	46	123	--	--
		Тип 8								
191	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	5,4336	-7944,36	-261,86	-43166	-1423	-4000	-3,44	-19
		м3		-499,50	-99,00	-2714	-538	123	-0,48	-3
192	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	181,12	-455,44	-2,07	-82490	-375	-57820	-1,38	-250
		м2		-258,75	-0,79	-46865	-143	123	--	-1
		Отм.+3,580 ...+23,180								
		Лестничная клетка								
196	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /40 мм/	300,48	-361,07	-14,76	-108495	-4435	-21425	-0,36	-108
		м2		-52,43	-5,54	-15754	-1665	123	-0,03	-8
197	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	300,48	-90,09	-1,34	-27071	-403	-1434	-0,02	-6
		м2		-3,38	-0,50	-1016	-150	123	--	-1
198	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	315,504	-29,20	-0,22	-9213	-69	-7214	-0,10	-33
		м		-18,50	-0,09	-5837	-28	123	--	--
		Холл. комната учета приборов								
199	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /50 мм/	722,56	-361,07	-14,76	-260896	-10665	-51521	-0,36	-261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-52,43	-5,54	-37884	-4003	123	-0,03	-20
200	Е0111-15-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	722,56	-180,19	-2,68	-130197	-1936	-6897	-0,04	-30
		м2		-6,76	-1,00	-4885	-723	123	--	-3
201	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	758,688	-29,20	-0,22	-22154	-167	-17348	-0,10	-79
		м		-18,50	-0,09	-14036	-68	123	--	--
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (кроме офисных помещений)								
		Отм. +3,580 ...+23,180								
		Стены								
212	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	13392,48	-194,24	-1,19	-2601355	-15937	-319632	-0,14	-1848
		м2		-22,28	-0,45	-298384	-6027	105	--	-29
213	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	13392,48	19,88	0,05	266243	670	269852	0,11	1460
		м2		19,17	0,02	256734	268	105	--	1
		РАЗДЕЛ 7. Лифт								
234	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технолифт" стр.	Лифт пассажирский Р1000-СО60-9/9 без машинного помещения ГП 1000кг кол-во остановок 9, размер шахты 1850х2550х27655	2	-2125487,34	--	-4250975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-12489935				
		Водопровод и канализация								
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	57	-1082,42	-12,21	-61698	-696	-7114	-0,56	-32
		м		-92,93	-4,57	-5297	-260	128	-0,02	-1
2	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	656	-693,07	-10,34	-454654	-6783	-67863	-0,43	-284
		м		-76,95	-3,87	-50479	-2539	128	-0,02	-12
3	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	100	-329,67	-4,19	-32967	-419	-7863	-0,34	-34
		м		-59,85	-1,58	-5985	-158	128	-0,01	-1
21	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	30	-148,40	-0,07	-4452	-2	-3403	-0,65	-19
		м2		-108,00	-0,02	-3240	-1	105	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод противопожарный В2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стал водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	140	-1082,42	-12,21	-151539	-1709	-17472	-0,56	-78
		м		-92,93	-4,57	-13010	-640	128	-0,02	-3
45	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	18	-693,07	-10,34	-12475	-186	-1862	-0,43	-8
		м		-76,95	-3,87	-1385	-70	128	-0,02	--
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								
62	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	57	-1082,42	-12,21	-61698	-696	-7114	-0,56	-32
		м		-92,93	-4,57	-5297	-260	128	-0,02	-1
63	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	682	-693,07	-10,34	-472674	-7052	-70553	-0,43	-295
		м		-76,95	-3,87	-52480	-2639	128	-0,02	-13
64	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	661	-471,67	-4,19	-311774	-2770	-51975	-0,34	-223
		м		-59,85	-1,58	-39561	-1044	128	-0,01	-5
65	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	95	-329,67	-4,19	-31319	-398	-7470	-0,34	-32
		м		-59,85	-1,58	-5686	-150	128	-0,01	-1
85	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	80	-148,40	-0,07	-11872	-6	-9074	-0,65	-52
		м2		-108,00	-0,02	-8640	-2	105	--	--
		РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
123	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	128	-15266,57	-93,94	-1954121	-12024	-85893	-2,90	-371
		комплект		-488,25	-36,00	-62496	-4608	128	-0,17	-22
		Внутренний водосток								
133	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	310	-1550,07	-19,03	-480522	-5899	-49255	-0,69	-214
		м		-117,00	-7,13	-36270	-2210	128	-0,03	-11
		РАЗДЕЛ 6. Технический этаж (87,42% на жилая часть, 12,58% коммерческая)								
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
138	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	6,9936	-693,07	-10,34	-4847	-72	-723	-0,43	-3
		м		-76,95	-3,87	-538	-27	128	-0,02	--
		Водопровод противопожарный В2								
143	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	3,4968	-1082,42	-12,21	-3785	-43	-436	-0,56	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-92,93	-4,57	-325	-16	128	-0,02	--
144	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,8742	-329,67	-4,19	-288	-4	-69	-0,34	--
		м		-59,85	-1,58	-52	-1	128	-0,01	--
		Канализация хозяйственно-бытовая К1								
		Внутренний водосток								
158	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	45,0213	-1550,07	-19,03	-69786	-857	-7153	-0,69	-31
		м		-117,00	-7,13	-5267	-321	128	-0,03	-2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-4786706				
		Отопление								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	418,2	-4331,44	-35,77	-1811409	-14960	-66968	-0,70	-294
		1кВт		-111,70	-13,40	-46714	-5604	128	-0,07	-27
16	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан термостатический угловой с термоголовкой JAKKO диаметром 25 мм	416	-693,69	--	-288573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-2296966				
		Газоснабжение								
9	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик газа G-1,6	128	-2180,26	--	-279073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	128	-22600,00	--	-2892800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-3362185				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-22935792**				
		В том числе оборудование:	**Тенге**			**-4250975**				
		Итого по смете без стоимости оборудования				-18684817				
		Временные здания и сооружения 1,1%				-205533				
		Итого:				-18890350				
		Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7%				-92563				
		Затраты на выслугу лет 1%				-188903				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				-75561				
		Итого в ценах 2001 г.				-19247378				
		Итого по смете со стоимостью оборудования				-23498353				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355 75%				-39363559				
		Итого в текущих ценах 2014 г., к – 2,38968 25%				-14038386				
		Итого				-53401945				
		Налоги, сборы, платежи 2%				-1068039				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				-54469984				
		НДС 12%				-6536398				
		Всего с НДС 12%				**-61006382**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА (ДОБАВИТЬ)								
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ДВЕРИ								
1	СПРАЙС-ЛИСТ	Двери МДФ	552,56	7223,49	--	3991413	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Техэтаж								
2	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,42	330,85	32,08	1132	110	1167	1,49	5
		м2		272,25	12,13	931	41	120	0,06	--
3	СПРАЙС-ЛИСТ	Двери однопольные металлические	2	20438,57	--	40877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		Лестничные площадки и марши, холл и комната учета приборов								
4	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	1106,29	1550,81	15,20	1715646	16816	245844	1,07	1184
		м2		173,30	7,37	191720	8153	123	0,04	41
		Тип 8								
5	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной Изолон	453	48,53	5,55	21984	2514	25101	0,26	117
		м2		42,98	2,07	19470	938	123	0,01	5
6	СПРАЙС-ЛИСТ	Изолон ППЭ 3004	453	159,12	--	72082	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
7	Е0115-252-1	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе, по штукатурке и бетону	13392,48	204,74	0,09	2742017	1205	1329572	0,58	7741
		м2		94,50	0,05	1265589	670	105	--	3
8	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	20	659,44	2,02	13189	40	1357	0,39	8
		м		64,13	0,48	1283	10	105	--	--
		Лифт								
9	СПРАЙС-ЛИСТ	Лифт пассажирский OML-K-1000/2.1-YJ3500	2	2072262,55	--	4144525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 80 мм	57	799,88	16,10	45593	918	18498	1,40	80
		м		247,50	6,03	14108	344	128	0,03	2
11	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	663	603,52	9,63	400134	6385	186175	1,22	809
		м		215,78	3,60	143062	2387	128	0,02	12
12	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	100	499,47	12,19	49947	1219	38025	1,64	164
		м		292,50	4,57	29250	457	128	0,02	2
		Водопровод противопожарный В2								
13	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	143,5	935,75	20,80	134280	2985	25401	0,73	104
		м		130,50	7,79	18727	1118	128	0,04	5
14	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	18	606,31	7,95	10914	143	1577	0,37	7
		м		65,48	2,97	1179	53	128	0,01	--
		Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								
15	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 80 мм	57	799,88	16,10	45593	918	18498	1,40	80
		м		247,50	6,03	14108	344	128	0,03	2
16	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	682	603,52	9,63	411601	6568	191510	1,22	832
		м		215,78	3,60	147162	2455	128	0,02	12
17	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	661	404,02	5,28	267060	3490	161204	1,05	694
		м		188,55	1,98	124632	1309	128	0,01	6
18	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	95	499,47	12,19	47450	1158	36124	1,64	156
		м		292,50	4,57	27788	434	128	0,02	2
		Канализация хозяйственно-бытовая К1								
19	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	128	9759,07	93,94	1249161	12024	60088	1,95	250
		комплект		330,75	36,00	42336	4608	128	0,17	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	СПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф под мойку	128	2543,63	--	325585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренний водосток								
21	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	355	903,94	14,83	320899	5265	91680	1,11	394
		м		196,20	5,56	69651	1974	128	0,03	10
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ								
22	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	418,2	234,78	19,17	98185	8016	57567	0,61	255
		1кВт		100,35	7,19	41968	3007	128	0,04	15
23	СПРАЙС-ЛИСТ	Радиаторы стальные	418,2	4360,52	--	1823568	--	--	--	--
		1кВт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль д.20мм	416	363,38	--	151165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
25	СПРАЙС-ЛИСТ	Газовый счетчик G-4	128	2180,26	--	279073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ	Газовая плита RD2408-W, российского производства	128	7267,53	--	930243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ	Шланг газовый гофрированный	128	363,38	--	46512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19379829				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4144525				
		Накладные расходы -	Тенге			2489386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1063481				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22932696				
		Итого по смете без стоимости оборудования				18788171				
		Временные здания и сооружения 1,1%				206670				
		Итого:				18994841				
		Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7%				93075				
		Затраты на выслугу лет 1%				189948				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				75979				
		Итого в ценах 2001 г.				19353843				
		Итого по смете со стоимостью оборудования				23498368				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355 75%				39363563				
		Итого в текущих ценах 2014 г., к – 2,38968 25%				14038383				
		Итого				53401946				
		Налоги, сборы, платежи 2%				1068039				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				54469985				
		НДС 12%				6536398				
		Всего с НДС 12%				**61006382**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы.АР								
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ								
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 1-1)								
124	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	837,44	769,78	4,90	644645	4103	62164	0,38	320
		м2		58,50	1,85	48990	1549	123	0,01	8
125	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	879,312	123,31	0,16	108429	141	17575	0,09	79
		м		16,18	0,07	14227	62	123	--	--
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 2-1)								
		Тип 7								
137	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	740,16	769,78	4,90	569760	3627	54942	0,38	283
		м2		58,50	1,85	43299	1369	123	0,01	7
138	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	777,168	123,31	0,16	95833	124	15534	0,09	70
		м		16,18	0,07	12575	54	123	--	--
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 2-2)								
		Тип 2								
150	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	797,76	769,78	4,90	614100	3909	59218	0,38	305
		м2		58,50	1,85	46669	1476	123	0,01	7
151	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	837,648	123,31	0,16	103291	134	16742	0,09	75
		м		16,18	0,07	13553	59	123	--	--
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 2-3)								
		Тип 2								
163	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	805,6	769,78	4,90	620135	3947	59800	0,38	308
		м2		58,50	1,85	47128	1490	123	0,01	7
164	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	845,88	123,31	0,16	104306	135	16907	0,09	76
		м		16,18	0,07	13686	59	123	--	--
		Тип 2								
176	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	748	769,78	4,90	575795	3665	55524	0,38	286
		м2		58,50	1,85	43758	1384	123	0,01	7
177	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	785,4	123,31	0,16	96848	126	15698	0,09	71
		м		16,18	0,07	12708	55	123	--	--
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 3-1)								
		Тип 7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	16	15299,47	23,09	244792	369	3410	0,90	14
		1кран		157,50	9,00	2520	144	128	0,04	1
60	СПРАЙСЛИСТ	Шкаф пожарный ШПК-320	16	5677,54	--	90841	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Сб.8,1, таб.1, п.141	Огнетушитель углекислотный ОУ-10	32	1730,00	--	55360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								
70	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	57	11,13	--	634	--	780	0,05	3
		м		10,69	--	609	--	128	--	--
71	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1438	10,99	--	15804	--	19676	0,05	72
		м		10,69	--	15372	--	128	--	--
72	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,057	8170,63	--	466	--	595	51,50	3
		км		8032,50	--	458	--	130	--	--
73	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	3,698	8097,13	--	29943	--	38615	51,50	190
		км		8032,50	--	29704	--	130	--	--
		Водомерный узел горячей воды (поквартирный)								
86	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	128	75,82	1,57	9705	201	11059	0,41	52
		1счетчик		67,50	--	8640	--	128	--	--
87	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды ВСКМ-15	128	1053,79	--	134885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	256	367,00	--	93952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	128	192,46	52,42	24635	6709	25060	0,77	99
		1фильтр		134,42	18,54	17205	2373	128	0,09	12
90	СПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр сетчатый муфтовый диам.15	128	221,66	--	28372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Теплолюкс"	Лючек сантехнический ЛМЗ с замком	128	1333,59	--	170700	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. Насосная хозяйственно-питьевого и пожарного водопровода								
115	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	50	11,13	--	557	--	684	0,05	3
		м		10,69	--	535	--	128	--	--
116	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	66	10,99	--	725	--	903	0,05	3
		м		10,69	--	706	--	128	--	--
		РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
117	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	71	9126,62	39,24	647990	2786	36602	2,22	158
		комплект		387,00	15,75	27477	1118	128	0,07	5
118	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	16	9183,78	61,65	146940	986	8387	2,26	36
		комплект		387,00	22,50	6192	360	128	0,11	2
123	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	57	15266,57	93,94	870194	5355	38249	2,90	165
		комплект		488,25	36,00	27830	2052	128	0,17	10
		РАЗДЕЛ 6. Технический этаж (87,42% на жилая часть, 12,58% коммерческая)								
		Водопровод противопожарный В2								
145	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	3,4968	11,13	--	39	--	48	0,05	--
		м		10,69	--	37	--	128	--	--
146	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	0,8742	10,99	--	10	--	12	0,05	--
		м		10,69	--	9	--	128	--	--
147	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,034968	8170,63	--	286	--	365	51,50	2
		км		8032,50	--	281	--	130	--	--
148	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0008742	8097,13	--	7	--	9	51,50	--
		км		8032,50	--	7	--	130	--	--
		Отопление и вентиляция								
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	141,676	4331,44	35,77	613661	5068	40513	0,70	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1кВт		111,70	13,40	15825	15825	128	0,07	10
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1071,07578	21,80	0,05	23347	54	5620	0,03	32
		м2		5,81	0,02	6223	21	90	--	--
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	535,53789	20,36	0,02	10903	11	2005	0,02	11
		м2		4,16	--	2228	--	90	--	--
21	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	128	193,78	--	24804	--	18922	1,00	128
		шт		164,25	--	21024	--	90	--	--
22	СПРАЙС-ЛИСТ стр.	Расходомер-счетчик квартирный ELF-dy15	128	9502,29	--	1216293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Узел управления и тепловой пункт (2шт)(87,42% на жилая часть, 12,58% коммерческая)								
23	Е0118-18-1 прим.	Установка узлов тепловых	1,7484	2333,23	254,23	4079	444	4038	9,50	17
		1узел		1710,00	94,50	2990	165	128	0,46	1
24	75-1-Б75 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо 200/150-Аст-схема 12/отопление 200 кВт-зависимая, ГВС 150 кВт-закрытая двухступенчатая/	1,7484	1225000,00	--	2141790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	85,6716	801,76	15,99	68688	1370	13388	0,66	56
		м		116,10	5,99	9946	513	128	0,03	3
26	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	85,6716	11,13	--	954	--	1172	0,05	4
		м		10,69	--	916	--	128	--	--
27	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	38,4648	499,00	--	19194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	38,4648	266,00	--	10232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0118-22-2	Установка манометров	38,4648	48,96	1,62	1883	62	2054	0,23	9
		комплект		41,72	--	1605	--	128	--	--
30	СПРАЙС-ЛИСТ стр.	Манометр МПЗ-Уф	38,4648	657,71	--	25299	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3,4968	64,62	--	226	--	249	0,32	1
		комплект		55,62	--	194	--	128	--	--
32	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3,4968	352,00	--	1231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ	Опора для полипропилена диам.40 мм	31,4712	10,90	--	343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС-ЛИСТ	Опора для полипропилена диам.32 мм	31,4712	8,36	--	263	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС-ЛИСТ	Опора для полипропилена диам.25 мм	31,4712	6,18	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПРАЙС-ЛИСТ	Опора для полипропилена диам.20 мм	31,4712	4,72	--	149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут металлический с гайкой диам.40-45 мм	19,2324	43,61	--	839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут металлический с гайкой диам.32-35 мм	19,2324	39,97	--	769	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут металлический с гайкой диам.25-28 мм	19,2324	38,15	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут металлический с гайкой диам.20-23 мм	19,2324	36,34	--	699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4115281				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2141790				
		Накладные расходы -	Тенге			87961				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123687				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4326929				
		Силовое оборудование и внутреннее оборудование								
5	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	128	62,90	5,40	8051	691	6846	--	--
		шт		54,00	2,30	6912	294	95	0,01	2
6	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Однофазный многотарифный счетчик СО-Э711 "Орман"	128	1452,12	--	185872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	52	244,37	65,36	12707	3399	10451	0,95	49
		шт		151,65	34,45	7886	1792	108	0,16	8
19	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Светильники PRS/S 2x18 накл., матовое стекло	52	1500,74	--	78039	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	66	199,08	6,30	13140	416	5599	0,48	32
					76,05	2,50	5019	165	108	0,01	1
21	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-1х60-001-МУ3	шт	66	871,00	--	57486	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	15	169,86	57,56	2548	863	1989	0,55	8
					86,85	35,93	1303	539	108	0,16	2
23	С151703-16 прим.	Светильники тип СКЗР-250У1/ЛБУО2-11	шт	15	3310,00	--	49650	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	Е0121-28-1	Установка фотодатчика	шт	92	19,13	--	1760	--	1788	0,12	11
					18,00	--	1656	--	108	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ	Датчик движения инфракрастный ДД 009	шт	92	485,33	--	44650	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
67	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	8	166,90	5,40	1335	43	1218	1,00	8
					158,00	2,30	1264	18	95	0,01	--
68	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Трехфазный многотарифный счетчик Салют СА4-Э708 10(100)ТХ	шт	8	3480,09	--	27841	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Телевидение. Диспетчеризация									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
		Оборудование и материалы									
1	Ц0110-349-7 прим.	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	128	107,30	--	13734	--	12799	1,00	128
					99,00	--	12672	--	101	--	--
2	С151801-143 прим.	Розетка телевизионная	шт	128	46,00	--	5888	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	60	702,30	--	42138	--	39269	4,00	240
					648,00	--	38880	--	101	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТА									
11	Ц0110-372-5	Комплект коммутационного оборудования диспетчерского пункта для городской связи	компл	2	16632,00	271,00	33264	542	32537	82,00	164
					16040,00	67,50	32080	135	101	0,39	1
12	СПРАЙС-ЛИСТ "LIFT РЭМ"	Лифтовый блок 6.0 ШУЛК 32 к-т	шт	2	18165,04	--	36330	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	СПРАЙС-ЛИСТ "LIFT РЭМ"	Монтажный комплект для ЛБ v.6.0 Р	шт	2	1101,61	--	2203	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

15130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	30	108,60	48,90	3258	1467	1476	0,22	7
		м		39,60	12,20	1188	366	95	0,07	2
15	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Труба ПВХ диаметр 20 мм	30	7,99	--	240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	2	59,00	--	118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	70	72,10	--	5047	--	3830	0,38	27
		м		60,80	--	4256	--	90	--	--
18	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	30	10,60	0,10	318	3	254	0,06	2
		м		8,80	0,10	264	3	95	--	--
19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "DAVT"	Кабель связи UTP 2x2x0,5 5E	100	21,80	--	2180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12551503				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2584889				
		Накладные расходы -	Тенге			1006111				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			658364				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14215978				
		Итого по смете без стоимости оборудования				11631089				
		Временные здания и сооружения 1,1%				127942				
		Итого:				11759031				
		Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7%				57619				
		Затраты на выслугу лет 1%				117590				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				47036				
		Итого в ценах 2001 г.				11981276				
		Итого без стоимости оборудования в текущих ценах 2014 г., к – 2,38968				28631416				
		Итого оборудования в текущих ценах 2013г. 75% к - 2,23355, в текущих ценах 2014 г. 25% к – 2,38968				5874374				
		Итого в текущих ценах				34505790				
		Налоги, сборы, платежи 2%				690116				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				35195905				
		НДС 12%				4223509				
		Всего с НДС 12%				39419415				

Инженер-технадзор:

Подрядчик:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										15130

ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

_____ Г. Алимханов

Директор ТОО «Barat & Co»

_____ А. Айнабек