Форма №3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.01.2004г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями расположенными н а первом этаже

Доп.соглашение № 145/4 от 30.01.2015 года к дог. №145 от 21.06.2013 года.

Справка
о стоимости выполненных работ от 05 июня 2015 года

№пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		Налог НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	В отчетный месяц		Приобре-тение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общестроительные работы	111 863 289	11 985 352	7 424 230	19 971 000	-	-	-	-	-	2 139 750	19 971 000
2	В том числе оборудование, с НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Инжиниринговые услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Авторский надзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Всего по стройке	111 863 289	11 985 352	7 424 230	19 971 000	-	-	-	-	-	2 139 750	19 971 000

Заказчик:
Заместитель начальника
_____ Т. Егетаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Айнабек

Инженер
Зам.ген.директора
_____ О. Ешимбетов

Проверил:
Главный специалист
_____ Г. Алимханов

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

форма 2

ИНЖЕНЕР: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными н а первом этаже

Наименование объекта:

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь-месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод и канализация								
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
		Водомерный узел холодной воды (поквартирный)								
38	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	128	75,82	1,57	9705	201	11059	0,41	52
		1счетчик		67,50	--	8640	--	128	--	--
39	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды ВСКМ-15	128	1053,79	--	134885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	256	367,00	--	93952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	128	192,46	52,42	24635	6709	25060	0,77	99
		1фильтр		134,42	18,54	17205	2373	128	0,09	12
42	СПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр сетчатый муфтовый диам.15	128	221,66	--	28372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Теплолюкс"	Лючек сантехнический ЛМЗ с замком	128	1333,59	--	170700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяйственно-бытовая К1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	55	9183,78	61,65	505108	3391	28829	2,26	124
		комплект		387,00	22,50	21285	1238	128	0,11	6
119	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	134	460,28	21,53	61678	2885	60975	1,95	261
		комплект		346,50	9,00	46431	1206	128	0,04	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1029035				
		Накладные расходы -	Тенге			125924				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69298				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1224256				
		Газоснабжение								
1	Е0116-10-3 прим.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	220	801,76	15,99	176387	3518	34381	0,66	144
		м		116,10	5,99	25542	1318	128	0,03	6
2	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	310	343,95	4,59	106625	1423	21034	0,28	87
		м		51,30	1,71	15903	530	128	0,01	3
3	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	150	285,95	4,59	42893	689	10178	0,28	42
		м		51,30	1,71	7695	256	128	0,01	1
4	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	714	292,95	4,59	209166	3277	48447	0,28	201
		м		51,30	1,71	36628	1221	128	0,01	6
5	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1394	78,92	--	110014	--	124456	0,33	464
		м		69,75	--	97232	--	128	--	--
6	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	572,8	200,00	--	114560	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	256	326,00	--	83456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130904-11	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 32 мм	16	489,00	--	7824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик газа G-1,6	128	2180,26	--	279073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	128	332,58	54,70	42570	7002	34284	1,15	147
		прибор		189,00	20,25	24192	2592	128	0,10	13
11	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	128	22600,00	--	2892800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	234	43,60	0,10	10201	23	2456	0,06	14
		м2		11,62	0,04	2719	9	90	--	--
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	234	40,72	0,04	9528	9	1752	0,04	10
		м2		8,32	--	1947	--	90	--	--
		Прокладка газопровода в футляре диам.76								
14	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8,6	120,70	14,12	1038	121	1163	0,55	5
		м		100,35	5,29	863	45	128	0,03	--
15	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	8,6	321,00	--	2761	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	8,6	244,98	0,28	2107	2	1644	0,84	7
		м		146,93	0,11	1264	1	130	--	--
17	Е0122-48-1 К=0,071	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм/ 57 мм	28	327,93	39,75	9182	1113	3437	0,57	16
		футляр		93,77	0,66	2626	18	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4100185				
		Накладные расходы -	Тенге			283231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263005				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4646421				
		Силовое оборудование и внутреннее оборудование								
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ								
18	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	102	244,37	65,36	24926	6667	20501	0,95	96
		шт		151,65	34,45	15468	3514	108	0,16	16
19	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Светильники PRS/S 2х18 накл., матовое стекло	102	1500,74	--	153076	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	134	199,08	6,30	26677	845	11368	0,48	65
		шт		76,05	2,50	10191	335	108	0,01	2
21	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-1х60-001-МУ3	134	871,00	--	116714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	29	169,86	57,56	4926	1669	3846	0,55	16
		шт		86,85	35,93	2519	1042	108	0,16	5
23	С151703-16 прим.	Светильники тип СКЗР-250У1/ЛБУО2-11	29	3310,00	--	95990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	242	72,14	0,36	17458	88	12564	0,31	74
		шт		47,93	0,14	11599	35	108	--	--
25	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	320	98,48	0,36	31514	116	21591	0,40	127
		шт		62,33	0,14	19946	46	108	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Патрон Е-27 Ф-004	242	50,87	--	12311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Патрон Е-27 Ф-001	320	39,97	--	12791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Колодка клемная на 2 контакта Е-27	320	14,17	--	4535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Колодка клемная на 3 контакта Е-27	256	16,72	--	4279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	128	74,15	--	9491	--	6315	0,29	37
		шт		45,68	--	5847	--	108	--	--
31	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	128	431,00	--	55168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151706-77 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20/ЛБ-18, Ecospiral 18W E27	508	82,00	--	41656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151706-76 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15/КЛЛ-11	44	64,00	--	2816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква								
		шт	6	314,30	20,67	1886	124	1482	1,26	8
				220,50	8,19	1323	49	108	0,04	--
35	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
		шт	6	4720,00	--	28320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	22	36,26	--	798	--	642	0,17	4
				27,00	--	594	--	108	--	--
39	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	760	35,40	--	26904	--	24197	0,19	142
				29,48	--	22405	--	108	--	--
40	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	272	45,74	--	12441	--	9121	0,20	54
				31,05	--	8446	--	108	--	--
41	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220								
		шт	14	134,00	--	1876	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220								
		шт	8	182,00	--	1456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
		шт	760	156,00	--	118560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220								
		шт	272	182,00	--	49504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	1336	34,70	--	46359	--	42536	0,19	251
				29,48	--	39385	--	108	--	--
46	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических								
		шт	130	74,54	--	9690	--	7518	0,34	44
				53,55	--	6962	--	108	--	--
47	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4								
		шт	1080	46,00	--	49680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220								
		шт	256	96,00	--	24576	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ шт	130	105,00	--	13650	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	Тенге			999612				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161681				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			69678				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1230971				
		Накладные расходы -	Тенге			6128832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			570836				
		Итого по смете без стоимости оборудования				401981				
		Временные здания и сооружения 1,1%				7101648				
		Итого:				7101648				
		Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7%				78118				
		Затраты на выслугу лет 1%				7179766				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				35181				
		Итого в ценах 2001 г.				71798				
		Итого по смете со стоимостью оборудования				28719				
		Итого без стоимости оборудования в текущих ценах 2014 г., к – 2,38968				7315464				
		Налоги, сборы, платежи 2%				7315464				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				17481617				
		НДС 12%				349632				
		Всего с НДС 12%				17831250				
						2139750				
						19971000				

Инженер-техналзор:

ТОО «Шымкент Жүрделі Құрылыс»

_____ Т. Алимханов

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

_____ А. Айнабек