Форма №3
Утвержден постановлением

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями расположенными на первом этаже

Доп.соглашение № 145/3 от 11.11.2014 года к дог. №145 от 21.06.2013 года.

Справка
о стоимости выполненных работ от 24 ноября 2014 года

№пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		Налог НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	В отчетный месяц		Приобре-тение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общестроительные работы	487 044 330	52 183 321	7 179 989	19 273 228	-	-	-	-	-	2 064 989	19 273 228
2	В том числе оборудование, с НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Инжиниринговые услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Авторский надзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Всего по стройке	487 044 330	52 183 321	7 179 989	19 273 228	-	-	-	-	-	2 064 989	19 273 228

Заказчик:
Заместитель начальника
_____ Т. Егеткаев

Подрядчик:
Директор
_____ А. Айнабек

Инженер:
Зам.ген.директора
_____ С. Ешимбетов

Проверил:
Главный специалист
_____ Г. Алимханов

Форма №3
Утвержден постановлением

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями расположенными на первом этаже

Доп.соглашение № 145/3 от 11.11.2014 года к дог. №145 от 21.06.2013 года.

Справка
о стоимости выполненных работ от 24 ноября 2014 года

№пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		Налог НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	В отчетный месяц		Приобре-тение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общестроительные работы	487 044 330	52 183 321	7 179 989	19 273 228	-	-	-	-	-	2 064 989	19 273 228
2	В том числе оборудование, с НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Инжиниринговые услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Авторский надзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Всего по стройке	487 044 330	52 183 321	7 179 989	19 273 228	-	-	-	-	-	2 064 989	19 273 228

Заказчик:
Заместитель начальника
Т. Егетаев

Подрядчик:
Директор
А. Айнабек

Инженер:
Зам.гл.директора
О. Ешимбетов

Проверил:
Главный специалист
Г. Алимханов

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент» *форма 2*

ИНЖЕНЕР: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными н а первом этаже

Наименование объекта:

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь-месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы.АР								
		РАЗДЕЛ 3.ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		Этажи 2-9								
		Двери								
96	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 /Д-1,2,3,4/	198,67	398,48	102,53	79164	20369	44657	0,90	179
		м2		151,65	35,67	30128	7086	120	0,14	28
97	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние /Д-1,2/	114,18	4250,00	--	485253	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние /Д-3,4/	84,49	3640,00	--	307539	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			971611				
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ								
		Отм.0,000								
		Помещение уличного инвентаря, коридор, лифтовый холл								
117	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	45,79	361,07	14,76	16533	676	3265	0,36	17
		м2		52,43	5,54	2401	254	123	0,03	1
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 1-1)								
		Балкон								
119	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20 мм/	96	361,07	14,76	34663	1417	6845	0,36	35
		м2		52,43	5,54	5033	532	123	0,03	3
120	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения	96	-90,09	-1,34	-8649	-129	-458	-0,02	-2
		м2		-3,38	-0,50	-324	-48	123	--	--
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 2-1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Балкон								
132	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20 мм/	38,08	361,07	14,76	13750	562	2715	0,36	14
		м2		52,43	5,54	1997	211	123	0,03	1
133	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	38,08	-90,09	-1,34	-3431	-51	-182	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-129	-19	123	--	--
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 2-2)								
		Балкон								
145	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20 мм/	38,08	361,07	14,76	13750	562	2715	0,36	14
		м2		52,43	5,54	1997	211	123	0,03	1
146	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	38,08	-90,09	-1,34	-3431	-51	-182	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-129	-19	123	--	--
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 2-3)								
		Лоджия								
158	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20 мм/	44,48	361,07	14,76	16060	657	3172	0,36	16
		м2		52,43	5,54	2332	246	123	0,03	1
159	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	44,48	-90,09	-1,34	-4007	-60	-212	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-150	-22	123	--	--
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 2-4)								
		Лоджия								
171	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20 мм/	44,48	361,07	14,76	16060	657	3172	0,36	16
		м2		52,43	5,54	2332	246	123	0,03	1
172	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения	44,48	-90,09	-1,34	-4007	-60	-212	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-150	-22	123	--	--
		Балкон								
184	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20 мм/	91,52	361,07	14,76	33045	1351	6526	0,36	33
		м2		52,43	5,54	4798	507	123	0,03	2
185	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения	91,52	-90,09	-1,34	-8245	-123	-437	-0,02	-2
		м2		-3,38	-0,50	-309	-46	123	--	--
		Отм.+3,580 ...+23,180								
		Лестничная клетка								
196	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /40 мм/	300,48	361,07	14,76	108495	4435	21425	0,36	108
		м2		52,43	5,54	15754	1665	123	0,03	8
197	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	300,48	90,09	1,34	27071	403	1434	0,02	6
		м2		3,38	0,50	1016	150	123	--	1
		Холл, комната учета приборов								
199	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /50 мм/	722,56	361,07	14,76	260896	10665	51521	0,36	261
		м2		52,43	5,54	37884	4003	123	0,03	20
200	Е0111-15-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	722,56	180,19	2,68	130197	1936	6897	0,04	30
		м2		6,76	1,00	4885	723	123	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			791559				
		РАЗДЕЛ 7. Лифт								
231	Ц0103-560-3 К=1,15	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты	2	432150,00	115630,00	864300	231260	531289	1887,21	3774
		лифт		267030,00	28130,47	534060	56261	90	163,16	326
232	Ц0103-560-5 К=1,15	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	6	-14988,45	-4455,00	-89931	-26730	-52058	-60,84	-365
		остан.		-8513,45	-1126,98	-51081	-6762	90	-6,54	-39
233	Ц0103-560-7 К=1,15	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	32,69	-2528,65	-90,00	-82662	-2942	-71086	-17,19	-562
		м		-2413,85	-2,30	-78909	-75	90	-0,01	--
234	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Технолифт" стр	Лифт пассажирский Р1000-СО60-9/9 без машинного помещения ГП 1000кг кол-во остановок 9, размер шахты 1850х2550х27655	2	2125487,34	--	4250975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5416819				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6453391				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4250975				
		Накладные расходы -	Тенге			560805				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165793				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7179989				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ без стоимости оборудования:	Тенге			2929014				
		Временные здания и сооружения 1,1%				32219				
		Итого:				2961233				
		Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7%				14510				
		Затраты на выслугу лет 1%				29612				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				11845				
		Итого в ценах 2001 г.				3017200				
		Итого без стоимости оборудования в текущих ценах 2014 г., к – 2,38968				7210135				
		Итого оборудования в текущих ценах 2013г. 75% к - 2,23355, в текущих ценах 2014 г. 25% к – 2,38968				9660688				
		Итого в текущих ценах				16870823				
		Налоги, сборы, платежи 2%				337416				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				17208239				
		НДС 12%				2064989				
		Всего с НДС 12%				19273228				

Инженер-технадзор:

ТОО «Шымкент Курделі Құрылыс»

_____ Г. Алимханов

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

_____ А. Айнабек