Форма №3
Утвержден постановлением

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

Инженер: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «Barat & Co»

Наименование объекта: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями расположенными н а первом этаже

Доп.соглашение № 145/2 от 06.05.2014 года к дог. №145 от 21.06.2013 года.

Справка
о стоимости выполненных работ от 09 июля 2014 года

№пп	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		Налог НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
						С начала года	В отчетный месяц		Приобре-тение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общестроительные работы	240 572 346	25 775 609	26 827 552	70 514 371	-	-	-	-	-	7 555 111	70 514 371
2	В том числе оборудование, с НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Инжиниринговые услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Авторский надзор	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Всего по стройке	240 572 346	25 775 609	26 827 552	70 514 371	-	-	-	-	-	7 555 111	70 514 371

Заказчик:
Зам.начальника
Т. Бустаев

Подрядчик:
Директор
А. Айнабек

Инженер:
Зам.ген.директора
О. Ешимбетов

Проверил:
Главный специалист
Г. Алимханов

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

форма 2

ИНЖЕНЕР: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными н а первом этаже

Наименование объекта:

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль-месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы.КЖ								
		РАЗДЕЛ 2.КОЛОННЫ К-1(8шт),К-2(28шт),К-3(18шт)								
		Техэтаж								
53	Е0106-14-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона кл. В25/ м3	21,6	13703,69	884,81	296000	19112	44837	10,36	224
				1642,68	334,24	35482	7220	105	1,63	35
54	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	5,78616	59900,00	--	346591	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,10186	64400,00	--	70960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,82164	66000,00	--	54228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно								
		т	0,09928	60300,00	--	5987	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
						867718				
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВИД 1-12								
		Этажи 2-9								
		Вид 5,6,6н,7,8,8н,9,10,11,12								
72	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /бетон кл. В25/								
		м3	28,2369	14895,21	442,42	420595	12493	75000	14,00	395
				2362,50	167,13	66710	4719	105	0,82	23
73	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м /бетон кл. В25/								
		м3	28,0479	14989,71	442,42	420430	12409	77281	14,56	408
				2457,00	167,13	68914	4688	105	0,82	23
74	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,832569	62000,00	--	51619	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,065118	65900,00	--	4291	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0,487149	61300,00	--	29862	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	5,309271	61200,00	--	324927	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	5,105613	58700,00	--	299699	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	9,151617	61200,00 --	-- --	560079 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Техэтаж								
		Вид 5,6,6н,7,8,8н,9,10,11,12								
80	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м /бетон кл. В25/ м3	52,794	14989,71 2457,00	442,42 167,13	791367 129715	23357 8823	145465 105	14,56 0,82	769 43
81	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,7662	62000,00 --	-- --	47504 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,07948	65900,00 --	-- --	5238 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,59454	61300,00 --	-- --	36445 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	4,354129	61200,00 --	-- --	266473 --	-- --	-- --	-- --	-- --
85	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	5,33447	58700,00 --	-- --	313133 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	8,34958	61200,00 --	-- --	510994 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4643229				
		РАЗДЕЛ 4.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
		Отм. +25,900								
158	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона кл.В25	227,72	14078,79	241,10	3206022	54903	340697	8,38	1909
		м3		1333,80	91,08	303733	20741	105	0,44	101
159	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм /сетка С-1/	7,299325	61300,00	--	447449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/	16,173525	65900,00	--	1065835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительная арматура								
161	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,55646	52400,00	--	186359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,71366	50900,00	--	87225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,40472	51000,00	--	71641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании /выпуски под лестницы/	0,24256	24078,76	587,63	5841	143	5100	118,00	29
		1т		19800,00	222,75	4803	54	105	1,08	--
165	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /выпуски под лестницы/	0,24256	50900,00	--	12346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Каркасы КП-1 (248м), КП-2 (257,6м), КП-3 (2шт), КП-4 (2шт)								
166	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,451344	64400,00	--	415467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,22816	59900,00	--	13667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,94652	66000,00	--	128470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм/поз.15	0,06048	50900,00	--	3078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/Ф-1	2,12518	53000,00	--	112635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте от 16 до 35 м	1,056	95320,62	304,24	100659	321	38268	205,92	217
		1т		34398,00	114,75	36324	121	105	0,56	1
		Обрамление отверстий								
172	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте от 16 до 35 м	1,22792	5314,68	327,33	6526	402	2694	12,06	15
		1т		1965,60	123,75	2414	152	105	0,60	1
173	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,22792	51000,00	--	62624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отм. +27,900								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона кл.В25	223,5	14078,79	241,10	3146610	53886	334384	8,38	1873
		м3		1333,80	91,08	298104	20356	105	0,44	99
175	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/С-1, С-2	21,12949	65900,00	--	1392433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительная арматура								
176	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,02338	65900,00	--	265141	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,40472	51000,00	--	71641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,93366	61200,00	--	118340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,15796	48300,00	--	55929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании /выпуски под лестницы/	0,12128	24078,76	587,63	2920	71	2550	118,00	14
		1т		19800,00	222,75	2401	27	105	1,08	--
181	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /выпуски под лестницы/	0,12128	50900,00	--	6173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркасы КП-1 (248м), КП-2 (257,6м), КП-3 (4шт), КП-4 (2шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,511904	64400,00	--	419367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,22816	59900,00	--	13667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,96284	66000,00	--	129547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм/поз.14	0,06048	50900,00	--	3078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/Ф-1	2,10512	53000,00	--	111571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий								
187	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,82952	5239,08	327,33	4346	272	1754	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1568	103	105	0,60	--
188	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,82952	52400,00	--	43467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лифтовая монолитная плита на отм. +27,300 (2шт)								
189	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/из бетона кл.В25 на высоте от 16 до 35м/	2,76	14078,79	241,10	38857	665	4129	8,38	23
		м3		1333,80	91,08	3681	251	105	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,82248	58700,00	--	48280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,04236	48300,00	--	2046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02714	53000,00	--	1438	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм/обрамление отверстий	0,0696	51000,00	--	3550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отм. +30,000								
194	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/бетон. кл. В25 на высоте от 16 до 35м/	20	14078,79	241,10	281576	4822	29922	8,38	168
		м3		1333,80	91,08	26676	1822	105	0,44	9
195	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,42	61300,00	--	148346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,19116	53000,00	--	10131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13784023				
		РАЗДЕЛ 5.Парапеты на плитах на отм. +28,900 (1 шт.), +29,200 (2 шт.), (87,42% жилая часть; 12,58% коммерческая)								
197	Е0106-17-2 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм/бетон. кл. В25 на высоте от 16 до 35м/	25,666512	16805,90	402,61	431349	10334	87972	18,82	483
		м3		3112,20	152,10	79879	3904	105	0,74	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,5022847	65900,00	--	362601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте от 16 до 35 м/МН 111-1	0,0195821	95320,62	304,24	1867	6	710	205,92	4
		1т		34398,00	114,75	674	2	105	0,56	--
200	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м,каркас парапета	0,4701448	11398,34	2642,46	5359	1242	3701	50,10	24
		т		8032,50	714,33	3776	336	90	2,58	1
201	Е0109-48-2	Сварочные работы	0,4701448	542,84	144,52	255	68	124	1,34	1
		т		292,50	--	138	--	90	--	--
202	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,4748462	154400,00	--	73316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	С121т.т.таб.3 п,3.2	Доплата за марку стали С245	0,4701448	1860,00	--	874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	10,8133295	40,72	0,04	440	--	81	0,04	--
		м2		8,32	--	90	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1026768				
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение балконов ОГ-1 (32 шт), ОГ-2 (32шт), ОГ-3 (32шт)								
205	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	169,6	90,96	5,89	15426	999	17573	0,42	70
		м		71,78	2,23	12174	378	140	0,01	2
206	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	3,324	177400,00	--	589678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0115-172-4 к=0,5 к об.	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	203,52	148,40	0,07	30202	14	23083	0,65	131
		м2		108,00	0,02	21980	4	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			716520				
		РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЦЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестница Л-1 (2шт)								
208	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/	8,178	15978,56	379,21	130673	3101	19411	13,00	106
		м3		2117,25	143,26	17315	1172	105	0,70	6
209	Е0106-22-5 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м /бетон кл. В25/	7,422	16063,25	379,21	119221	2814	18276	13,52	100
		м3		2201,94	143,26	16343	1063	105	0,70	5
210	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,261598	50900,00	--	115115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,209274	47400,00	--	9920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/доп.арматура	0,095136	52400,00	--	4985	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте до 15 м	0,01944	93997,62	304,24	1827	6	677	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	643	2	105	0,56	--
214	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте от 16 до 35 м	0,01854	95320,62	304,24	1767	6	672	205,92	4
		1т		34398,00	114,75	638	2	105	0,56	--
		Ограждение лестницы								
215	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	128,39	279,56	6,56	35892	842	18160	0,57	73
		м		98,55	2,48	12653	318	140	0,01	2
216	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	1,75163	177400,00	--	310739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	Е0115-172-4 к=0,5 к об.	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	134,8095	148,40	0,07	20005	9	15290	0,65	87
		м2		108,00	0,02	14559	3	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			871990				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19362232				
		Накладные расходы -	Тенге			1307812				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1240203				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21910247				
		Общестроительные работы.АР								
		Наружные и внутренние стены из пеноблока толщ. 200 мм; 2-9 этажи								
10	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	12,9595665	161258,56	846,56	2089841	10971	96376	32,70	424
		т		5985,00	317,25	77563	4111	118	1,55	20
11	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ИМ-1, ИМ-2	0,592168	175710,10	1826,10	104050	1081	7288	42,70	25
		т		8100,00	690,75	4797	409	140	3,37	2
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,9365473	72779,65	422,15	68162	395	9300	56,40	53
		т		8257,50	157,50	7734	148	118	0,77	1
13	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /сетка Сг-1/	0,8459137	41200,00	--	34852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /сетка Сг-1/	0,0906336	64100,00	--	5810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	362,340608	815,83	319,70	295608	115840	248200	3,07	1112
		м3		461,25	119,25	167130	43209	118	0,58	210
16	Е0108-11-2	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней	2181,613	-24,98	--	-54497	--	-64306	-0,14	-305
		м2		-24,98	--	-54497	--	118	--	--
17	СПРАЙС-ЛИСТ	Пеноблок 200х300х500	362,340608	4596,71	--	1665575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СПРАЙС-ЛИСТ	Клей (расход 35 кг на 1 м3)								
		кг	12681,9213	10,47	--	132719	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
						4342110				
		Накладные расходы -	Тенге			296857				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278338				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4917305				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23704342				
						0				
		Накладные расходы -	Тенге			1604669				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1518541				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26827552				
		Временные здания и сооружения 1,1%				295103				
		Итого:				27122655				
		Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7%				132901				
		Затраты на выслугу лет 1%				271227				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				108491				
		Итого в ценах 2001 г.				27635273				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355				61724765				
		Налоги, сборы, платежи 2%				1234495				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				62959260				
		НДС 12%				7555111				
		Всего с НДС 12%				70514371				

Инженер-технадзор:

ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

_____ Г. Алимханов

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

_____ А. Айнабек