«Отдел строительства г.Шымкент»

форма 2

ИНЖЕНЕР: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными н а первом этаже

Наименование объекта:

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август-месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		Отопление и вентиляция								
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
41	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	322	320,85	16,96	103312	5460	79846	1,12	362
		шт		186,64	7,09	60097	2282	128	0,03	10
42	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	188	355,85	16,96	66899	3188	46618	1,12	211
		шт		186,64	7,09	35088	1332	128	0,03	6
43	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	4	1129,10	7,30	4516	29	448	0,51	2
		шт		85,05	2,36	340	9	128	0,01	--
44	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2505,1	1169,91	13,82	2930749	34615	849895	1,62	4051
		м2		259,88	5,18	651013	12968	128	0,03	63
45	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2364,18	1144,51	11,11	2705831	26264	734660	1,48	3500
		м2		238,61	4,16	564123	9830	128	0,02	48
46	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	117	240,26	92,82	28110	10860	15875	0,59	69
		м2		100,80	34,88	11794	4081	100	0,17	20
47	С11031-85	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 60 мм	7,02	15500,00	--	108810	--	--	--	--

3			4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				5948228				
	Накладные расходы -	Тенге				1727341				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				460534				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8136103				
	Силовое оборудование и внутренне оборудование									
	РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ									
50	С151801-132 прим.	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3/К-201 1000шт	2,52	16300,00	--	41076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3 1000шт	1,393	60400,00	--	84137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	С151803-51 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3/Л251, Л253 1000шт	1,392	24200,00	--	33686	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	С151801-132 прим.	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3/РП1-03 1000шт	0,698	16300,00	--	11377	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	17250	72,13	6,92	1244266	119393	940014	0,29	4934
				46,13	4,33	795743	74641	108	0,02	326
55	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Труба ПВХ диаметр 20 мм м	1060	10,90	--	11555	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Труба ПВХ диаметр 25 мм м	16190	15,99	--	258855	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	11545	11,04	1,09	127509	12636	123298	0,06	671
				9,23	0,66	106560	7605	108	--	33
58	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	10817,5	16,24	1,95	175624	21042	169346	0,08	891
				13,34	1,16	144306	12496	108	0,01	55

				4	5	6	7	8	9	10	11
			ПУНП-3х2,5	6233,7	33,07	--	206131	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			с медными жилами сеч. 3х2,5,ПУНП-3х2,5	8891,2	52,33	--	465245	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Провода с медными жилами ВВГнг сеч.4х1,5	2755,7	50,87	--	140188	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
	ПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект		Провода с медными жилами ВВГнг сеч.3х4	1926,3	91,93	--	177092	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
63	С151607-121		Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1,306	19900,00	--	25999	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3002716				
			Накладные расходы -	Тенге			1232659				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254122				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4489497				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8950944				
				Тенге							
			Накладные расходы -	Тенге			2960000				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			714656				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12625600				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ без стоимости оборудования:	Тенге			12625600				
			Временные здания и сооружения 1,1%				138882				
			Итого:				12764482				
			Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7%				62546				
			Затраты на выслугу лет 1%				127645				
			Затраты на доп.отпуска 0,4%				51058				
			Итого в ценах 2001 г.				13005730				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ со стоимостью оборудования:				13005730				
			Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355				29048949				
			Налоги, сборы, платежи 2%				580979				
			Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				29629928				
			НДС 12%				3555591				
			Всего с НДС 12%				33185519				

Инженер-технадзор:

ТОО «Шымкент Курделі Құрылыс»

Г. Аяпханов

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

А. Айнабек

форма 2

...ИК: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

ИНЖЕНЕР: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными н а первом этаже

Наименование объекта:

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь-месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы.АР								
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ								
		Этажи 2-9								
29	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/ из кирпича марки 100 на растворе М-50 м2	1281,32042	1017,98	34,73	1304358	44500	359861	1,43	1832
				225,00	13,01	288297	16670	118	0,06	81
30	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм/СГ-1 т	0,399087	50800,00	--	20274	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм/СГ-1 т	0,0665145	64100,00	--	4264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/СГ-2 т	0,1550975	41200,00	--	6390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм/СГ-2	0,0166176	64100,00	--	1065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/Петля П-1	0,1693249	50600,00	--	8568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ИМ-1	0,0705241	175710,10	1826,10	12392	129	868	42,70	3
		т		8100,00	690,75	571	49	140	3,37	--
36	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,1213815	15704,02	367,51	17610	412	2757	13,10	15
		м3		2202,75	138,83	2470	156	105	0,68	1
37	Е0106-18-9 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство перемычек на высоте от 16 до 35 м	1,1213815	15792,13	367,51	17709	412	2861	13,62	15
		м3		2290,86	138,83	2569	156	105	0,68	1
38	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,6074088	64500,00	--	39178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2536334	66000,00	--	16740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Техэтаж и кровля								
40	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/ из кирпича марки 100 на растворе М-50	765,98	1017,98	34,73	779752	26602	215127	1,43	1095
		м2		225,00	13,01	172346	9965	118	0,06	49
41	С12041-89 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,114336	50800,00	--	5808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм/СГ-1	0,019056	64100,00	--	1221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/СГ-2	0,088928	41200,00	--	3664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-88 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,009528	64100,00	--	611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/Петля П-1	0,03996	50600,00	--	2022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ИМ-1	0,04896	175710,10	1826,10	8603	89	603	42,70	2
		т		8100,00	690,75	397	34	140	3,37	--
		Балконы								
47	Е0108-7-5 Изм. и	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича	7,4	981,62	34,37	7264	254	1763	1,21	9
		м2		189,00	12,87	1399	95	118	0,06	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3011810				
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ								
		Кровля на отм. +28,200 (87,42% жилая часть; 12,58% коммерческая)								
		сб.12 т.ч.п.1.2-расчет-(27,4+0,9-15).0,5%=6,65%								
56	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	152,985	5041,46	245,72	771267	37591	91060	2,89	442
		м3		407,94	92,25	62408	14113	119	0,45	69
57	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте от 16 до 35 м	0,4371	5314,68	327,33	2323	143	959	12,06	5
		1т		1965,60	123,75	859	54	105	0,60	--
58	С12041-4 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	0,4371	50600,00	--	22117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /30 мм/	874,2	183,70	15,94	160592	13935	44644	0,26	227
		м2		36,95	5,96	32305	5210	119	0,03	25
60	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	874,2	95,05	2,10	83091	1836	2611	0,01	13
		м2		1,76	0,75	1538	656	119	--	4
61	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два	874,2	371,30	18,33	324592	16024	34352	0,15	129
		м2		26,16	6,86	22870	5997	119	0,03	29
62	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	334,154208	594,21	3,73	198559	1246	17160	0,25	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		41,75	1,40	13952	468	119	0,01	2
		Кровля над лифтом на отм.+30,200								
		сб.12 т.ч.п.1.2-расчет :/29,4+0,9-15/.0,5%=7,65%								
63	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	11,375	5045,28	245,72	57390	2795	6822	2,92	33
		м3		411,76	92,25	4684	1049	119	0,45	5
64	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте от 16 до 35 м	0,0455	5239,08	327,33	238	15	96	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	86	6	105	0,60	--
65	С12041-4 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	0,0455	50600,00	--	2302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /30 мм/	91	184,05	15,94	16748	1451	4685	0,26	24
		м2		37,30	5,96	3394	542	119	0,03	3
67	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-	91	95,06	2,10	8651	191	274	0,01	1
		м2		1,78	0,75	162	68	119	--	--
68	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	91	371,55	18,33	33811	1668	3602	0,15	14
		м2		26,41	6,86	2403	624	119	0,03	3
69	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	56,4	594,60	3,73	33536	210	2923	0,25	14
		м		42,14	1,40	2377	79	119	0,01	--
70	Е0112-6-1	Устройство деформационных швов	8,05	1280,05	5,72	10304	46	1221	0,72	6
		м		125,33	2,14	1009	17	119	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2052101				
		РАЗДЕЛ 3.ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		Этажи 2-9								
		Окна								
87	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	221,407872	346,04	18,87	76616	4178	37948	0,82	181
		м2		136,44	6,39	30209	1415	120	0,03	7
88	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /Ок-2, 3/	136,572509	427,50	19,32	58385	2639	31502	1,11	152
		м2		185,83	6,39	25379	873	120	0,03	4
89	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка/Ок-1, 2, 3/	357,980381	8050,00	--	2881742	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /Ок-4/	42,172928	348,93	18,88	14716	796	8987	1,02	43
		м2		171,01	6,57	7212	277	120	0,03	1
91	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой /Ок-4/	42,172928	6920,00	--	291837	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3605838				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7306323				
		Накладные расходы -	Тенге			872685				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			490741				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8669749				
		Отопление и вентиляция								
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
3	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1350	328,45	12,19	443408	16457	513337	1,64	2214
		м		292,50	4,57	394875	6169	128	0,02	30
4	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	4045,5	93,00	--	376232	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	200	257,11	7,90	51422	1580	60083	1,29	258
		м		231,75	2,95	46350	590	128	0,01	3
6	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	185,8	149,00	--	27684	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	400	209,08	5,28	83632	2112	97551	1,05	420
		м		188,55	1,98	75420	792	128	0,01	4
8	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	375,2	247,00	--	92674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	544	282,42	6,65	153636	3618	177213	1,40	762
		м		252,00	2,50	137088	1360	128	0,01	7
10	С130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	509,728	387,00	--	197265	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	2720	15,00	--	40800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-81	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	700	21,00	--	14700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-82	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-25 мм	64	27,00	--	1728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-83	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм	128	53,00	--	6784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль полипропиленовый JAKKO диаметром 25 мм	416	276,17	--	114885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан термостатический угловой с термоголовкой JAKKO диаметром 25 мм	416	693,69	--	288573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	544	72,96	16,85	39692	9166	23348	0,21	115
		м		38,59	4,33	20993	2356	100	0,03	14
18	С11031-193 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 42 мм	598,4	94,00	--	56250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1989366				
		Накладные расходы -	Тенге			871533				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171653				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3032552				

3			4	5	6	7	8	9	10	11
		Силовое оборудование и внутренне оборудование								
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ								
		Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	1249,169	11,04	1,09	13796	1367	13341	0,06	73
				9,23	0,66	11530	823	108	--	4
58	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	1312,466	16,24	1,95	21308	2553	20546	0,08	108
				13,34	1,16	17508	1516	108	0,01	7
59	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Провода с медными жилами сеч. 3х1,5,ПУНП-3х1,5 м	756,318	33,07	--	25009	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Провода с медными жилами сеч. 3х2,5,ПУНП-3х2,5 м	1078,754	52,33	--	56447	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Провода с медными жилами ВВГнг сеч.4х1,5 м	334,338	50,87	--	17009	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Провода с медными жилами ВВГнг сеч.3х4 м	233,712	91,93	--	21486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	0,158513	19900,00	--	3154	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			203623				
		РАЗДЕЛ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
85	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3 1000шт	0,078	60400,00	--	4711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	1030	108,60	48,90	111858	50367	50686	0,22	227
				39,60	12,20	40788	12566	95	0,07	73
87	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Труба ПВХ диаметр 25 мм м	1030	15,99	--	16468	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	180	147,30	73,00	26514	13140	11594	0,29	52

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		49,50	18,30	8910	3294	95	0,11	19
	[illegible]	Труба ПВХ диаметр 40 мм	180	38,15	--	6868	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	110	159,90	81,10	17589	8921	7817	0,35	39
		м		54,50	20,30	5995	2233	95	0,12	13
91	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	110	112,00	--	12320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1140	27,70	2,10	31578	2394	21877	0,10	114
		м		19,70	0,50	22458	570	95	--	3
93	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,41	74900,00	--	30709	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
94	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	60500,00	--	6050	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
95	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Кабель ВВГнг-0,66 сечением.5х2,5	260	94,84	--	24659	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Кабель ВВГнг-0,66 сечением.5х4	300	148,26	--	44477	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Кабель ВВГнг-0,66 сечением.5х6	70	213,30	--	14931	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	180	60,40	15,60	10872	2808	7268	0,24	43
		м		38,70	3,80	6966	684	95	0,02	4
99	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Талдыкорганский Кабельный Завод"	Кабель ВВГнг-0,66 сечением.4х35	0,18	700192,18	--	126035	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	20	93,40	32,30	1868	646	728	0,20	4
		м		31,30	7,00	626	140	95	0,04	1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2 1000м	0,02	1279100,00 --	-- --	25582 --	-- --	-- --	-- --	-- --
102	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Наконечник медный М-50 м	16	63,59 --	-- --	1017 --	-- --	-- --	-- --	-- --
103	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	212	88,90 27,90	3,10 0,30	18847 5915	657 64	5679 95	0,16 --	34 --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			676917				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			691164				
		Накладные расходы -	Тенге			139535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49842				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			880541				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9986853				
		Накладные расходы -	Тенге			1883753				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			712236				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12582842				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ без стоимости оборудования:	Тенге			12582842				
		Временные здания и сооружения 1,1%				138411				
		Итого:				12721253				
		Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7%				62334				
		Затраты на выслугу лет 1%				127213				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				50885				
		Итого в ценах 2001 г.				12961685				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со стоимостью оборудования:				12961685				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355				28950571				
		Налоги, сборы, платежи 2%				579011				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				29529583				
		НДС 12%				3543550				
		Всего с НДС 12%				33073133				

Инженер-технадзор:

ТОО «Шымкент Курделі Құрылыс»

Г. Аймиханов

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

А. Айнабек

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

ИНЖЕНЕР: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными на первом этаже

Наименование объекта:

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь-месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		Общестроительные работы.АР								
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ								
		Чердак на отм.+26,050								
51	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	151,101	14600,00	--	2206075	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля на отм. +28,200 (87,42% жилая часть; 12,58% коммерческая)								
		сб.12 т.ч.п.1.2-расчет-(27,4+0,9-15).0,5%=6,65%								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2338439				
		РАЗДЕЛ 3.ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		Подвал (кроме пристройки), техэтаж								
		Двери								
83	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 /Д-15, 16/	7,68	367,11	19,34	2819	149	1345	0,83	6
		м2		139,39	6,57	1071	50	120	0,03	--
84	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные /Д-15, 16/	7,68	13000,00	--	99840	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /Д-17, 18/	3,526	330,85	32,08	1167	113	1203	1,49	5
		м2		272,25	12,13	960	43	120	0,06	--
86	СПРАЙСЛИСТ	Двери входные металлические Модуль 103628 F-3 /Д-17,18/	2	5668,67	--	11337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Этажи 2-9								
		Окна								
87	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей.поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /Ок-1/	72,592128	346,04	18,87	25120	1370	12442	0,82	59
		м2		136,44	6,39	9904	464	120	0,03	2
88	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /Ок-2, 3/	44,7774912	427,50	19,32	19143	865	10329	1,11	50
		м2		185,83	6,39	8321	286	120	0,03	1
89	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка/Ок-1, 2, 3/	117,369619	8050,00	--	944825	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /Ок-4/	13,827072	348,93	18,88	4825	261	2947	1,02	14
		м2		171,01	6,57	2365	91	120	0,03	--
91	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой /Ок-4/	13,827072	6920,00	--	95683	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	784,64	110,32	5,58	86561	4378	90551	0,59	460
		м2		94,05	2,12	73795	1663	120	0,01	8
93	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм	575,6	839,00	--	482928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /Д-5,6/	108,138885	447,28	20,21	48369	2186	28814	1,29	139
		м2		215,16	6,88	23267	744	120	0,03	4
101	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой /Д-5,6/	108,138885	10900,00	--	1178714	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /Д-7,8,9/	262,824	330,85	32,08	86955	8431	89690	1,49	392
		м2		272,25	12,13	71554	3188	120	0,06	16
103	СПРАЙСЛИСТ	Двери входные металлические Модуль 103628 F-3 /Д-7,8/	128	5668,67	--	725590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С С12022-2 прим.	Двери двупольные металлические /Д-9/	4	24310,00	--	97240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0110-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2 /Д-10,11/	56,7	341,62	23,23	19370	1317	9536	0,79	45
		м2		131,98	8,17	7483	463	120	0,04	2
106	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные /Д-10,11/	56,7	12700,00	--	720090	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5191279				
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ								
		Отм. -3,000								
		Тип 12								
107	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/гидроизолом	120,4	340,45	18,42	40990	2218	13752	0,42	50
		м2		85,95	6,91	10348	832	123	0,03	4
108	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ толщ.40 мм	120,4	221,38	9,95	26655	1198	8284	0,36	43
		м2		52,20	3,74	6285	450	123	0,02	2
109	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	120,4	126,78	2,68	15265	323	521	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		2,52	1,00	303	120	123	--	1
		Отм.0,000								
		Лестничная клетка								
111	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ толщ.30 мм	37,46	221,38	9,95	8293	373	2577	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1955	140	123	0,02	1
112	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	37,46	63,39	1,34	2375	50	81	0,01	--
		м2		1,26	0,50	47	19	123	--	--
113	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /20 мм/	37,46	361,07	14,76	13526	553	2671	0,36	14
		м2		52,43	5,54	1964	208	123	0,03	1
114	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	37,46	-90,09	-1,34	-3375	-50	-179	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-127	-19	123	--	--
		Помещение уличного инвентаря, коридор, лифтовый холл								
116	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	3,2053	7944,36	261,86	25464	839	2360	3,44	11
		м3		499,50	99,00	1601	317	123	0,48	2
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 1-1)								
		Балкон								
118	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	2,88	7944,36	261,86	22880	754	2120	3,44	10
		м3		499,50	99,00	1439	285	123	0,48	1
		Тип 7								
121	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	33,4976	7944,36	261,86	266117	8772	24659	3,44	115
		м3		499,50	99,00	16732	3316	123	0,48	16
122	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ толщ.35 мм	837,44	221,38	9,95	185396	8333	57621	0,36	298
		м2		52,20	3,74	43714	3132	123	0,02	15
123	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	837,44	95,09	2,01	79630	1683	2719	0,01	11
		м2		1,89	0,75	1583	628	123	--	3
		Тип 8								
126	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	4,6368	7944,36	261,86	36836	1214	3413	3,44	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		499,50	99,00	2316	459	123	0,48	2
127	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	154,56	455,44	2,07	70393	320	49341	1,38	213
		м2		258,75	0,79	39992	122	123	--	1
128	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	154,56	221,38	9,95	34217	1538	10635	0,36	55
		м2		52,20	3,74	8068	578	123	0,02	3
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 2-1)								
		Балкон								
131	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	1,1424	7944,36	261,86	9076	299	841	3,44	4
		м3		499,50	99,00	571	113	123	0,48	1
		Тип 7								
134	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	29,6064	7944,36	261,86	235204	7753	21795	3,44	102
		м3		499,50	99,00	14788	2931	123	0,48	14
135	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ толщ.35 мм	740,16	221,38	9,95	163860	7365	50928	0,36	263
		м2		52,20	3,74	38636	2768	123	0,02	13
136	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	740,16	95,09	2,01	70380	1488	2403	0,01	10
		м2		1,89	0,75	1399	555	123	--	3
		Тип 8								
139	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	1,9728	7944,36	261,86	15673	517	1452	3,44	7
		м3		499,50	99,00	985	195	123	0,48	1
140	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	65,76	455,44	2,07	29950	136	20993	1,38	91
		м2		258,75	0,79	17015	52	123	--	--
141	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	65,76	221,38	9,95	14558	654	4525	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3433	246	123	0,02	1
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 2-2)								
		Балкон								
144	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	1,1424	7944,36	261,86	9076	299	841	3,44	4
		м3		499,50	99,00	571	113	123	0,48	1
		Тип 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	31,9104	7944,36	261,86	253508	8356	23491	3,44	110
		м3		499,50	99,00	15939	3159	123	0,48	15
148	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ толщ.35 мм	797,76	221,38	9,95	176611	7938	54891	0,36	284
		м2		52,20	3,74	41643	2984	123	0,02	15
149	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	797,76	95,09	2,01	75857	1603	2590	0,01	11
		м2		1,89	0,75	1508	598	123	--	3
		Тип 3								
152	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	1,9728	7944,36	261,86	15673	517	1452	3,44	7
		м3		499,50	99,00	985	195	123	0,48	1
153	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	65,76	455,44	2,07	29950	136	20993	1,38	91
		м2		258,75	0,79	17015	52	123	--	--
154	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	65,76	221,38	9,95	14558	654	4525	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3433	246	123	0,02	1
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 2-3)								
		Лоджия								
157	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	1,3344	7944,36	261,86	10601	349	982	3,44	5
		м3		499,50	99,00	667	132	123	0,48	1
		Тип 2								
160	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	32,224	7944,36	261,86	255999	8438	23722	3,44	111
		м3		499,50	99,00	16096	3190	123	0,48	15
161	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ толщ.35 мм	805,6	221,38	9,95	178347	8016	55430	0,36	287
		м2		52,20	3,74	42052	3013	123	0,02	15
162	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	805,6	95,09	2,01	76603	1619	2616	0,01	11
		м2		1,89	0,75	1523	604	123	--	3
		Тип 3								
165	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	2,1984	7944,36	261,86	17465	576	1618	3,44	8
		м3		499,50	99,00	1098	218	123	0,48	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	73,28	455,44	2,07	33375	152	23393	1,38	101
		м2		258,75	0,79	18961	58	123	--	--
167	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	73,28	221,38	9,95	16223	729	5042	0,36	26
		м2		52,20	3,74	3825	274	123	0,02	1
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 2-4)								
		Лоджия								
170	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	1,3344	7944,36	261,86	10601	349	982	3,44	5
		м3		499,50	99,00	667	132	123	0,48	1
		Тип 2								
173	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	29,92	7944,36	261,86	237695	7835	22026	3,44	103
		м3		499,50	99,00	14945	2962	123	0,48	14
174	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ толщ.35 мм	748	221,38	9,95	165595	7443	51467	0,36	266
		м2		52,20	3,74	39046	2798	123	0,02	14
175	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	748	95,09	2,01	71126	1503	2429	0,01	10
		м2		1,89	0,75	1414	561	123	--	3
		Тип 3								
178	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	2,016	7944,36	261,86	16016	528	1484	3,44	7
		м3		499,50	99,00	1007	200	123	0,48	1
179	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	67,2	455,44	2,07	30606	139	21453	1,38	93
		м2		258,75	0,79	17388	53	123	--	--
180	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,2	221,38	9,95	14877	669	4624	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3508	251	123	0,02	1
		Отм.+3,580 ... +23,180 (тип квартиры 3-1)								
		Балкон								
183	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	2,7456	7944,36	261,86	21812	719	2021	3,44	9
		м3		499,50	99,00	1371	272	123	0,48	1
		Тип 7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	80	7944,36	261,86	635549	20949	58892	3,44	275
		м3		499,50	99,00	39960	7920	123	0,48	38
187	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ толщ.35 мм	2000	221,38	9,95	442768	19900	137612	0,36	712
		м2		52,20	3,74	104400	7480	123	0,02	36
188	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2000	95,09	2,01	190176	4020	6494	0,01	26
		м2		1,89	0,75	3780	1500	123	--	7
		Тип 8								
191	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из вермикулита вспученного	5,4336	7944,36	261,86	43166	1423	4000	3,44	19
		м3		499,50	99,00	2714	538	123	0,48	3
192	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	181,12	455,44	2,07	82490	375	57820	1,38	250
		м2		258,75	0,79	46865	143	123	--	1
193	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	181,12	221,38	9,95	40097	1802	12462	0,36	64
		м2		52,20	3,74	9454	677	123	0,02	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5743768				
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (кроме офисных помещений)								
		Отм. -3,000 (87,42% жилая часть; 12,58% коммерческая)								
		Стены								
204	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	154,803336	102,95	1,19	15937	184	9875	0,37	57
		м2		60,30	0,45	9335	70	105	--	--
		Отм. +3,580 ... +23,180								
		Потолки								
206	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм/2мм потолков	7912,32	176,32	3,94	1395116	31175	860702	0,55	4379
		м2		102,11	1,49	807927	11789	105	0,01	58
		Стены								
209	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	5625,05738	102,95	1,19	579100	6694	358808	0,37	2081
		м2		60,30	0,45	339191	2531	105	--	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	222,116736	974,49	4,92	216451	1093	45460	1,15	255
		м2		193,05	1,87	42880	415	105	0,01	2
211	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм/2мм стен	7377,84587	169,35	3,43	1249438	25306	581315	0,46	3358
		м2		73,73	1,31	543969	9665	105	0,01	46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5630934				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14842477				
		Накладные расходы -	Тенге			2991884				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1070061				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18904422				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ без стоимости оборудования:	Тенге			18904422				
		Временные здания и сооружения 1,1%				207949				
		Итого:				19112371				
		Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7%				93651				
		Затраты на выслугу лет 1%				191124				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				76449				
		Итого в ценах 2001 г.				19473594				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со стоимостью оборудования:				19473594				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355				43495246				
		Налоги, сборы, платежи 2%				869905				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				44365151				
		НДС 12%				5323818				
		Всего с НДС 12%				49688969				

Инженер-технадзор:

ТОО «Шымкент Курдел Курылыс»

Г.Алимханов

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

А. Айнабек

Составлено в программе АВС-4 (редакция 4.4)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

ИНЖЕНЕР: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными н а первом этаже

Наименование объекта:

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь-месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы.АР								
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ								
		Чердак на отм.+26,050								
		сб.12 т.ч.п.1.2-расчет :(25,25+0,9-15).0,5%=5,575%								
48	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	978	37,73 / 12,24	0,99 / 0,38	36896 / 11967	968 / 372	14683 / 119	0,07 / --	72 / 2
49	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм /0,3 мм/ в 2 слоя т	0,43032	184000,00 / --	-- / --	79179 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
50	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	978	193,40 / 74,83	4,72 / 1,78	189142 / 73185	4616 / 1741	89162 / 119	0,43 / 0,01	416 / 8
52	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /40 мм/ м2	978	183,33 / 36,58	15,94 / 5,96	179296 / 35777	15589 / 5829	49511 / 119	0,26 / 0,03	251 / 28
53	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	978	158,38 / 2,90	3,50 / 1,25	154899 / 2839	3423 / 1223	4834 / 119	0,02 / 0,01	23 / 7
54	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте от 16 до 35 м 1т	1,01712	5239,08 / 1890,00	327,33 / 123,75	5329 / 1922	333 / 126	2151 / 105	11,60 / 0,60	12 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	1,01712	64100,00	--	65197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Козырек на отм.+3,500								
71	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,274	5016,02	245,72	6390	313	720	2,71	3
		м3		382,50	92,25	487	118	119	0,45	1
72	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /30 мм/	19,6	181,40	15,94	3555	312	947	0,24	5
		м2		34,65	5,96	679	117	119	0,03	1
73	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	19,6	94,94	2,10	1861	41	56	0,01	--
		м2		1,65	0,75	32	15	119	--	--
74	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	19,6	369,67	18,33	7246	359	732	0,14	3
		м2		24,53	6,86	481	134	119	0,03	1
75	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	38,6	591,61	3,73	22836	144	1863	0,23	9
		м		39,15	1,40	1511	54	119	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			971474				
		РАЗДЕЛ 3.ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		Двери								
78	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 /Д-12/	6,3	328,76	20,41	2071	129	993	0,74	5
		м2		124,24	7,13	783	45	120	0,03	--
79	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные /Д-12/	6,3	12700,00	--	80010	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
96	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 /Д-1,2,3,4/	300,010435	398,48	102,53	119548	30760	67438	0,90	270
		м2		151,65	35,67	45497	10701	120	0,14	42
97	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние /Д-1,2/	172,421827	4250,00	--	732793	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние /Д-3,4/	127,588608	3640,00	--	464423	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /Д-5,6/	106,901115	447,28	20,21	47815	2161	28484	1,29	138
		м2		215,16	6,88	23001	736	120	0,03	4
101	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой /Д-5,6/	106,901115	10900,00	--	1165222	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2871324				
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (кроме офисных помещений)								
		Отм. -3,000 (87,42% жилая часть; 12,58% коммерческая)								
		Отм. +3,580 ...+23,180								
		Стены								
209	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	7243,98262	102,95	1,19	745768	8620	462076	0,37	2680
		м2		60,30	0,45	436812	3260	105	--	16
210	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	286,043264	974,49	4,92	278746	1407	58543	1,15	329
		м2		193,05	1,87	55221	535	105	0,01	3
211	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм/2мм стен	9501,23413	169,35	3,43	1609034	32589	748621	0,46	4325
		м2		73,73	1,31	700526	12447	105	0,01	60
		Откосы внутренние								
220	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов	127,5	617,96	6,33	78790	807	42189	1,79	228
		м2		312,75	2,39	39876	305	105	0,01	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4265194				
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (87,42% жилая часть; 12,58% коммерческая)								
225	СПРАЙС-ЛИСТ	Металлический сайдинг с комплектующими	0,8742	6949962,98	--	6075658	--	--	--	--
		фасад		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6440197				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12151707				
		Накладные расходы -	Тенге			1573002				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			823482				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14548191				
		Водопровод и канализация								
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	312	59,31	--	18505	--	23622	0,34	105
		м		59,15	--	18455	--	128	--	--
16	C130804-33	Гибкая подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре длиной до 2 м, В1/2	624	659,00	--	411216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	C130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	164	266,00	--	43624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	E0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	16	322,61	5,38	5162	86	3133	0,90	14
		1шт		150,75	2,25	2412	36	128	0,01	--
19	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	16	3500,00	--	56000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	32	285,00	--	9120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	30	148,40	0,07	4452	2	3403	0,65	19
		м2		108,00	0,02	3240	1	105	--	--
22	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	198	72,96	16,85	14447	3336	8498	0,21	42
		м		38,59	4,33	7641	857	100	0,03	5
23	C11031-215 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 89 мм	62,7	271,00	--	16992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	C11031-210 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	103,4	162,00	--	16751	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С11031-206 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	51,7	106,00	--	5480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			678829				
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод противопожарный В2								
46	Е0116-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	2	595,88	12,33	1192	25	691	1,58	3
		1шт		265,50	4,50	531	9	128	0,02	--
47	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377,00	--	1508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	266,00	--	532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		км		8032,50	--	--	--	--	--	--
54	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6	100,70	0,07	604	--	380	0,37	2
		м2		60,30	0,02	362	--	105	--	--
55	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	20	100,70	0,07	2014	1	1267	0,37	7
		м2		60,30	0,02	1206	--	105	--	--
56	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	101	72,96	16,85	7369	1702	4335	0,21	21
		м		38,59	4,33	3898	437	100	0,03	3
57	С11031-215 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 89 мм	77	271,00	--	20867	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С11031-210 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	34,1	162,00	--	5524	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			60063				
	РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								
74 E0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	270	59,31	--	16014	--	20442	0,34	91
	м		59,15	--	15971	--	128	--	--
75 С130804-33	Гибкая подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре длиной до 2 м, В1/2	540	659,00	--	355860	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
76 С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	176	266,00	--	46816	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
77 E0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	16	322,61	5,38	5162	86	3133	0,90	14
	1шт		150,75	2,25	2412	36	128	0,01	--
78 С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	16	3500,00	--	56000	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
79 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	32	285,00	--	9120	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
80 С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	16	499,00	--	7984	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
81 E0126-35-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1426	72,96	16,85	104047	24028	61204	0,21	301
	м		38,59	4,33	55029	6175	100	0,03	36
82 С11031-215 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 89 мм	62,7	271,00	--	16992	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С11031-210 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	750,2	162,00	--	121532	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	755,7	106,00	--	80104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	80	148,40	0,07	11872	6	9074	0,65	52
		м2		108,00	0,02	8640	2	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			980877				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1483240				
		Накладные расходы -	Тенге			139182				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97346				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1719768				
		Отопление								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	276,524	4331,44	35,77	1197747	9891	79073	0,70	194
		1кВт		111,70	13,40	30888	30888	128	0,07	19
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздуха типа "Маевского"	416	62,81	--	26127	--	12340	0,12	51
		комплект		23,18	--	9641	--	128	--	--
3	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	3150	328,45	12,19	1034618	38399	1197786	1,64	5166
		м		292,50	4,57	921375	14395	128	0,02	70
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2258492				
		Накладные расходы -	Тенге			1289199				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212861				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3760552				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15893439				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			3001383				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1133689				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20028511				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ без стоимости оборудования:	Тенге			20028511				
		Временные здания и сооружения 1,1%				220314				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:				20248825				
	Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7%				99219				
	Затраты на выслугу лет 1%				202488				
	Затраты на доп.отпуска 0,4%				80995				
	Итого в ценах 2001 г.				20631528				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ со стоимостью оборудования:				20631528				
	Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355				921879				
	Итого в текущих ценах 2014 г., к – 2,38968				48316364				
	Итого в текущих ценах				49238243				
	Налоги, сборы, платежи 2%				984765				
	Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				50223008				
	НДС 12%				6026761				
	Всего с НДС 12%				56249769				

Инженер-технадзор:

ТОО «Шымкент Курделі Құрылыс»

_____ Г. Алимханов

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

_____ А. Айнабек