ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

форма 2

ИНЖЕНЕР: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными н а первом этаже

Наименование объекта:

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль-месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		Общестроительные работы.КЖ								
		РАЗДЕЛ 2.КОЛОННЫ К-1(8шт),К-2(28шт),К-3(18шт)								
		Техэтаж								
53	Е0106-14-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона кл. В25/ м3	21,6	13703,69	884,81	296000	19112	44837	10,36	224
				1642,68	334,24	35482	7220	105	1,63	35
54	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	5,78616	59900,00	--	346591	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,10186	64400,00	--	70960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,82164	66000,00	--	54228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,09928	60300,00	--	5987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			867718				
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВИД 1-12								
		Этажи 2-9								
		Вид 5,6,6н,7,8,8н,9,10,11,12								
72	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /бетон кл. В25/	28,2369	14895,21	442,42	420595	12493	75000	14,00	395
		м3		2362,50	167,13	66710	4719	105	0,82	23
73	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м /бетон кл. В25/	28,0479	14989,71	442,42	420430	12409	77281	14,56	408
		м3		2457,00	167,13	68914	4688	105	0,82	23
74	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,832569	62000,00	--	51619	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,065118	65900,00	--	4291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,487149	61300,00	--	29862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,309271	61200,00	--	324927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	5,105613	58700,00	--	299699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	9,151617	61200,00	--	560079	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Техэтаж								
		Вид 5,6,6н,7,8,8н,9,10,11,12								
80	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м /бетон кл. В25/	52,794	14989,71	442,42	791367	23357	145465	14,56	769
		м3		2457,00	167,13	129715	8823	105	0,82	43
81	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7662	62000,00	--	47504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07948	65900,00	--	5238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,59454	61300,00	--	36445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,354129	61200,00	--	266473	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	5,33447	58700,00	--	313133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	8,34958	61200,00	--	510994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4643229				
		РАЗДЕЛ 4.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
		Отм. +25,900								
158	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона кл.В25	227,72	14078,79	241,10	3206022	54903	340697	8,38	1909
		м3		1333,80	91,08	303733	20741	105	0,44	101
159	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм /сетка С-1/	7,299325	61300,00	--	447449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/	16,173525	65900,00	--	1065835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительная арматура								
161	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,55646	52400,00	--	186359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,71366	50900,00	--	87225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,40472	51000,00	--	71641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании /выпуски под лестницы/	0,24256	24078,76	587,63	5841	143	5100	118,00	29
		1т		19800,00	222,75	4803	54	105	1,08	--
165	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /выпуски под лестницы/	0,24256	50900,00	--	12346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Каркасы КП-1 (248м), КП-2 (257,6м), КП-3 (2шт), КП-4 (2шт)								
166	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,451344	64400,00	--	415467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,22816	59900,00	--	13667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,94652	66000,00	--	128470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм/поз.15	0,06048	50900,00	--	3078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/Ф-1	2,12518	53000,00	--	112635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте от 16 до 35 м	1,056	95320,62	304,24	100659	321	38268	205,92	217
		1т		34398,00	114,75	36324	121	105	0,56	1
		Обрамление отверстий								
172	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Армирование подстилающих слоев и набетонок на высоте от 16 до 35 м	1,22792	5314,68	327,33	6526	402	2694	12,06	15
		1т		1965,60	123,75	2414	152	105	0,60	1
173	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,22792	51000,00	--	62624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отм. +27,900								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона кл.В25	223,5	14078,79	241,10	3146610	53886	334384	8,38	1873
		м3		1333,80	91,08	298104	20356	105	0,44	99
175	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/С-1, С-2	21,12949	65900,00	--	1392433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительная арматура								
176	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,02338	65900,00	--	265141	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,40472	51000,00	--	71641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,93366	61200,00	--	118340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,15796	48300,00	--	55929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании /выпуски под лестницы/	0,12128	24078,76	587,63	2920	71	2550	118,00	14
		1т		19800,00	222,75	2401	27	105	1,08	--
181	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /выпуски под лестницы/	0,12128	50900,00	--	6173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркасы КП-1 (248м), КП-2 (257,6м), КП-3 (4шт), КП-4 (2шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,511904	64400,00	--	419367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,22816	59900,00	--	13667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,96284	66000,00	--	129547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм/поз.14	0,06048	50900,00	--	3078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм/Ф-1	2,10512	53000,00	--	111571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий								
187	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,82952	5239,08	327,33	4346	272	1754	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1568	103	105	0,60	--
188	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,82952	52400,00	--	43467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лифтовая монолитная плита на отм. +27,300 (2шт)								
189	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/из бетона кл.В25 на высоте от 16 до 35м/	2,76	14078,79	241,10	38857	665	4129	8,38	23
		м3		1333,80	91,08	3681	251	105	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,82248	58700,00	--	48280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,04236	48300,00	--	2046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02714	53000,00	--	1438	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм/обрамление отверстий	0,0696	51000,00	--	3550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отм. +30,000								
194	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/бетон. кл. В25 на высоте от 16 до 35м/	20	14078,79	241,10	281576	4822	29922	8,38	168
		м3		1333,80	91,08	26676	1822	105	0,44	9
195	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,42	61300,00	--	148346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,19116	53000,00	--	10131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13784023				
		РАЗДЕЛ 5.Парапеты на плитах на отм. +28,900 (1 шт.), +29,200 (2 шт.), (87,42% жилая часть; 12,58% коммерческая)								
197	Е0106-17-2 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм/бетон. кл. В25 на высоте от 16 до 35м/	25,666512	16805,90	402,61	431349	10334	87972	18,82	483
		м3		3112,20	152,10	79879	3904	105	0,74	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,5022847	65900,00	--	362601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте от 16 до 35 м/МН 111-1	0,0195821	95320,62	304,24	1867	6	710	205,92	4
		1т		34398,00	114,75	674	2	105	0,56	--
200	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м,каркас парапета	0,4701448	11398,34	2642,46	5359	1242	3701	50,10	24
		т		8032,50	714,33	3776	336	90	2,58	1
201	Е0109-48-2	Сварочные работы	0,4701448	542,84	144,52	255	68	124	1,34	1
		т		292,50	--	138	--	90	--	--
202	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,4748462	154400,00	--	73316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	С121т.т.таб.3 п,3.2	Доплата за марку стали С245	0,4701448	1860,00	--	874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	10,8133295	40,72	0,04	440	--	81	0,04	--
		м2		8,32	--	90	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1026768				
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение балконов ОГ-1 (32 шт), ОГ-2 (32шт), ОГ-3 (32шт)								
205	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	169,6	90,96	5,89	15426	999	17573	0,42	70
		м		71,78	2,23	12174	378	140	0,01	2
206	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	3,324	177400,00	--	589678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0115-172-4 к=0,5 к об.	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	203,52	148,40	0,07	30202	14	23083	0,65	131
		м2		108,00	0,02	21980	4	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			716520				
		РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЦЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестница Л-1 (2шт)								
208	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/	8,178	15978,56	379,21	130673	3101	19411	13,00	106
		м3		2117,25	143,26	17315	1172	105	0,70	6
209	Е0106-22-5 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м /бетон кл. В25/	7,422	16063,25	379,21	119221	2814	18276	13,52	100
		м3		2201,94	143,26	16343	1063	105	0,70	5
210	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,261598	50900,00	--	115115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,209274	47400,00	--	9920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/доп.арматура	0,095136	52400,00	--	4985	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте до 15 м	0,01944	93997,62	304,24	1827	6	677	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	643	2	105	0,56	--
214	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте от 16 до 35 м	0,01854	95320,62	304,24	1767	6	672	205,92	4
		1т		34398,00	114,75	638	2	105	0,56	--
		Ограждение лестницы								
215	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	128,39	279,56	6,56	35892	842	18160	0,57	73
		м		98,55	2,48	12653	318	140	0,01	2
216	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	1,75163	177400,00	--	310739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	Е0115-172-4 к=0,5 к об.	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	134,8095	148,40	0,07	20005	9	15290	0,65	87
		м2		108,00	0,02	14559	3	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			871990				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19362232				
		Накладные расходы -	Тенге			1307812				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1240203				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21910247				
		Общестроительные работы.АР								
		Наружные и внутренние стены из пеноблока толщ. 200 мм; 2-9 этажи								
10	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	12,9595665	161258,56	846,56	2089841	10971	96376	32,70	424
		т		5985,00	317,25	77563	4111	118	1,55	20
11	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ИМ-1, ИМ-2	0,592168	175710,10	1826,10	104050	1081	7288	42,70	25
		т		8100,00	690,75	4797	409	140	3,37	2
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,9365473	72779,65	422,15	68162	395	9300	56,40	53
		т		8257,50	157,50	7734	148	118	0,77	1
13	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /сетка Сг-1/	0,8459137	41200,00	--	34852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /сетка Сг-1/	0,0906336	64100,00	--	5810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	362,340608	815,83	319,70	295608	115840	248200	3,07	1112
		м3		461,25	119,25	167130	43209	118	0,58	210
16	Е0108-11-2	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней	2181,613	-24,98	--	-54497	--	-64306	-0,14	-305
		м2		-24,98	--	-54497	--	118	--	--
17	СПРАЙС-ЛИСТ	Пеноблок 200х300х500	362,340608	4596,71	--	1665575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СПРАЙС-ЛИСТ	Клей (расход 35 кг на 1 м3) кг	12681,9213	10,47	--	132719	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4342110				
		Накладные расходы -	Тенге			296857				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278338				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4917305				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23704342				
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1604669				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1518541				
		Временные здания и сооружения 1,1%				26827552				
		Итого:				295103				
		Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7%				27122655				
		Затраты на выслугу лет 1%				132901				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				271227				
		Итого в ценах 2001 г.				108491				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355				27635273				
		Налоги, сборы, платежи 2%				61724765				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				1234495				
		НДС.12%				62959260				
		Всего с НДС 12%				7555111				
						70514371				

Инженер-технадзор:

ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Г. Алимханов

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

А. Айнабек

форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

ИНЖЕНЕР: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными н а первом этаже

Наименование объекта:

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август-месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы.КЖ								
		РАЗДЕЛ 8.КРЫЛЬЦА, ЛЕСТНИЦЫ								
		Лестницы Лм-3, Лм-4 (87,42% жилая часть; 12,58% коммерческая)								
218	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм /бетон кл. В12,5/	3,23454	11984,79	360,48	38765	1166	5353	8,99	29
		м3		1440,00	136,17	4658	440	105	0,67	2
219	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /бетон кл. В12,5/	2,05437	10008,96	257,71	20562	529	1566	4,05	8
		м3		634,50	91,69	1303	188	105	0,40	1
220	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1289095	41200,00	--	5311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0248273	52400,00	--	1301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0171343	50600,00	--	867	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН-1	0,0620682	70437,87	304,24	4372	19	638	58,00	4
		1т		9675,00	114,75	601	7	105	0,56	--
224	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МН-2	0,0017484	93997,62	304,24	164	1	61	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	58	--	105	0,56	--
225	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /стойки/	0,2929095	4646,85	2285,57	1361	669	579	9,35	3
		т		1579,50	617,13	463	181	90	2,34	1
226	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2929095	542,84	144,52	159	42	77	1,34	--
		т		292,50	--	86	--	90	--	--
227	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2958385	172800,00	--	51121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,1184191	8108,11	5078,47	960	601	405	16,29	2
		т		2956,64	839,11	350	99	90	2,46	--
229	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1184191	2452,13	545,76	290	65	131	5,25	1
		т		1230,75	--	146	--	90	--	--
230	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1196033	172800,00	--	20667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	7,8678	1618,05	8,20	12731	65	2241	1,48	12
		м2		236,25	3,08	1859	24	119	0,02	--
232	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	9,09168	90,96	5,89	827	54	942	0,42	4
		м		71,78	2,23	653	20	140	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения								
		т	0,1505984	177400,00	--	26716	--	--	--	--
234	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	12,9243214	40,72	0,04	526	1	97	0,04	1
		Крыльца Кр-1, Кр-2		8,32	--	108	--	90	--	--
235	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
		м2	7,78	34,81	2,62	271	20	110	0,07	1
236	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /бетон кл. В12,5/		10,51	0,99	82	8	123	--	--
		м3	2,75	10008,96	257,71	27525	709	2097	4,05	11
237	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		634,50	91,69	1745	252	105	0,40	1
		т	0,04695	41200,00	--	1934	--	--	--	--
		Ограждение металлическое ОГ-1		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня								
		м	5	90,96	5,89	455	29	518	0,42	2
239	С130807-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/		71,78	2,23	359	11	140	0,01	--
		10м	0,54	11000,00	--	5940	--	--	--	--
240	С130807-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/		--	--	--	--	--	--	--
		10м	0,5	12100,00	--	6050	--	--	--	--
241	С130807-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/		--	--	--	--	--	--	--
		10м	1	5380,00	--	5380	--	--	--	--
		Пандусы Пн-1, Пн-2		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
		м2	46,248	34,81	2,62	1610	121	654	0,07	3
				10,51	0,99	486	46	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /бетон кл. В12,5/ м3	6,9372	8964,76	196,62	62190	1364	2524	1,79	12
				272,25	74,27	1889	515	105	0,36	3
244	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм /бетон кл. В12,5/ м3	6,7628	11984,79	360,48	81051	2438	11192	8,99	61
				1440,00	136,17	9738	921	105	0,67	4
245	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,252	41200,00	--	10382	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение металлическое ОГ-2								
246	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня м	77	90,96	5,89	7004	454	7978	0,42	32
				71,78	2,23	5527	172	140	0,01	1
247	С130807-18	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм /стойки/ 10м	9,6	11000,00	--	105600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
248	С130807-21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х2,00 мм /поручень/ 10м	7,7	12100,00	--	93170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
249	С130807-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /ригели/ 10м	15,4	5380,00	--	82852	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			758196				
		РАЗДЕЛ 9.МОНОЛИТНЫЕ ЛОТКОВЫЕ КАНАЛЫ (6шт), (87,42% жилая часть; 12,58% коммерческая)								
250	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	23,6034	22,04	20,73	520	489	161	0,01	--
				1,31	5,70	31	135	97	0,02	--
251	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	11,01492	122,18	--	1346	--	1521	0,89	10
				122,18	--	1346	--	113	--	--
252	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	2,88486	8205,37	66,01	23671	190	668	1,35	4
				195,75	24,93	565	72	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	4,45842	12733,30	1327,03	56770	5916	12142	12,49	56
		м3		2137,50	456,24	9530	2034	105	1,72	8
254	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,4328864	68200,00	--	29523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов/Плита П-1 2шт, Плита П-2 3шт	2,832408	12156,48	229,39	34432	650	4065	8,14	23
		м3		1280,25	86,65	3626	245	105	0,42	1
256	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,0297901	68200,00	--	70232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/Петля УП 2-1	0,0209808	93997,62	304,24	1972	6	731	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	694	2	105	0,56	--
258	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,0629424	1986,57	564,43	125	36	67	3,33	--
		м3		567,00	195,49	36	12	140	0,75	--
259	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки опорные, из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские,ОП-1,ОП-2	0,0629424	21300,00	--	1341	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
260	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/рубероидом	55,0746	716,66	11,21	39470	617	2321	0,20	11
		м2		31,50	4,21	1735	232	118	0,02	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			297943				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			937576				
		Накладные расходы -	Тенге			58840				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59785				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1056201				

Общестроительные работы.АР

РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

Наружные и внутренние стены из пеноблока толщ. 200 мм; 2-9 этажи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0108-12-2	Крепление сводов стальными затяжками	13,3548975	161258,56	846,56	2153592	11306	99316	32,70	437
		т		5985,00	317,25	79929	4237	118	1,55	21
11	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов; монтажных изделий массой до 20 кг/ИМ-1, ИМ-2	0,610232	175710,10	1826,10	107224	1114	7510	42,70	26
		т		8100,00	690,75	4943	422	140	3,37	2
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,9651167	72779,65	422,15	70241	407	9583	56,40	54
		т		8257,50	157,50	7969	152	118	0,77	1
13	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /сетка Сг-1/	0,8717183	41200,00	--	35915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /сетка Сг-1/	0,0933984	64100,00	--	5987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	373,393792	815,83	319,70	304626	119374	255771	3,07	1146
		м3		461,25	119,25	172228	44527	118	0,58	217
16	Е0108-11-2	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней	2248,163	-24,98	--	-56159	--	-66268	-0,14	-315
		м2		-24,98	--	-56159	--	118	--	--
17	СПРАЙС-ЛИСТ	Пеноблок 200х300х500	373,393792	4596,71	--	1716383	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	СПРАЙС-ЛИСТ	Клей (расход 35 кг на 1 м3)	13068,7827	10,47	--	136768	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Этажи 2-9								
29	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/ из кирпича марки 100 на растворе М-50	2628,07021	1017,98	34,73	2675321	91273	738098	1,43	3758
		м2		225,00	13,01	591316	34191	118	0,06	167
30	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм/СГ-1	0,818553	50800,00	--	41582	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм/СГ-1	0,1364255	64100,00	--	8745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм/СГ-2	0,3181149	41200,00	--	13106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм/СГ-2	0,0340837	64100,00	--	2185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/Петля П-1	0,3472962	50600,00	--	17573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ИМ-1	0,1446494	175710,10	1826,10	25416	264	1780	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1172	100	140	3,37	--
36	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,3000253	15704,02	367,51	36120	845	5655	13,10	30
		м3		2202,75	138,83	5066	319	105	0,68	2
37	Е0106-18-9 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройство перемычек на высоте от 16 до 35 м	2,3000253	15792,13	367,51	36322	845	5868	13,62	31
		м3		2290,86	138,83	5269	319	105	0,68	2
38	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,2458343	64500,00	--	80356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5202183	66000,00	--	34334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7445627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1057314				
		Накладные расходы -	Тенге			510176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9013117				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Водопровод и канализация								
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	57	1082,42	12,21	61698	696	7114	0,56	32
		м		92,93	4,57	5297	260	128	0,02	1
2	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	656	693,07	10,34	454654	6783	67863	0,43	284
		м		76,95	3,87	50479	2539	128	0,02	12
3	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	100	329,67	4,19	32967	419	7863	0,34	34
		м		59,85	1,58	5985	158	128	0,01	1
4	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	665	336,95	7,90	224070	5254	199777	1,29	858
		м		231,75	2,95	154114	1962	128	0,01	10
5	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	608,495	149,00	--	90666	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1605	439,78	12,19	705844	19565	610301	1,64	2632
		м		292,50	4,57	469463	7335	128	0,02	36
7	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	1442,895	93,00	--	134189	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2752825				
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод противопожарный В2								
44	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	140	1082,42	12,21	151539	1709	17472	0,56	78
		м		92,93	4,57	13010	640	128	0,02	3
45	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	18	693,07	10,34	12475	186	1862	0,43	8
		м		76,95	3,87	1385	70	128	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			194349				
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	57	1082,42	12,21	61698	696	7114	0,56	32
		м		92,93	4,57	5297	260	128	0,02	1
63	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	682	693,07	10,34	472674	7052	70553	0,43	295
		м		76,95	3,87	52480	2639	128	0,02	13
64	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	661	471,67	4,19	311774	2770	51975	0,34	223
		м		59,85	1,58	39561	1044	128	0,01	5
65	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	95	329,67	4,19	31319	398	7470	0,34	32
		м		59,85	1,58	5686	150	128	0,01	1
66	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	655	336,95	7,90	220701	5175	196772	1,29	845
		м		231,75	2,95	151796	1932	128	0,01	9
67	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	608,495	149,00	--	90666	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1605	439,78	12,19	705844	19565	610301	1,64	2632
		м		292,50	4,57	469463	7335	128	0,02	36
69	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	1442,895	93,00	--	134189	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3151431				
		РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
124	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1634	620,54	0,64	1013962	1046	222642	0,58	954
		м		106,20	0,25	173531	409	128	--	2
125	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	1425	748,88	1,43	1067154	2038	187726	0,56	798
		м		102,38	0,54	145892	769	128	--	4
126	СПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия с крышкой из ПВХ d100мм	36	65,41	--	2355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	СПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия с крышкой из ПВХ d100мм	72	218,03	--	15698	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	21,816	218,93	--	4776	--	5397	1,54	34
				218,93	--	4776	--	113	--	--
129	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм								
		м	60,6	712,05	10,58	43150	641	9557	0,70	42
				119,25	3,96	7227	240	128	0,02	1
130	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	21,34029	122,18	--	2607	--	2946	0,89	19
				122,18	--	2607	--	113	--	--
131	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Теплолюкс"	Лючек сантехнический ЛМЗ с замком								
		шт	128	1333,59	--	170700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Внутренний водосток								
132	СПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия с крышкой из ПВХ d100мм								
		шт	18	218,03	--	3924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
133	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм								
		м	310	1550,07	19,03	480522	5899	49255	0,69	214
				117,00	7,13	36270	2210	128	0,03	11
134	Е0116-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм								
		1шт	4	595,88	12,33	2384	49	1382	1,58	6
				265,50	4,50	1062	18	128	0,02	--
135	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм								
		шт	4	6480,00	--	25920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
136	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм								
		шт	8	492,00	--	3936	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
137	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Теплолюкс"	Лючек сантехнический ЛМЗ с замком								
		шт	18	1333,59	--	24005	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3540399				
		РАЗДЕЛ 6. Технический этаж (87,42% на жилая часть, 12,58% коммерческая)								
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
138	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	6,9936	693,07	10,34	4847	72	723	0,43	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		76,95	3,87	538	27	128	0,02	--
139	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6,9936	10,99	--	77	--	96	0,05	--
		м		10,69	--	75	--	128	--	--
140	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0069936	8097,13	--	57	--	73	51,50	--
		км		8032,50	--	56	--	130	--	--
141	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	6,9936	72,96	16,85	510	118	300	0,21	1
		м		38,59	4,33	270	30	100	0,03	--
142	С11031-210 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	7,69296	162,00	--	1246	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод противопожарный В2								
143	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	3,4968	1082,42	12,21	3785	43	436	0,56	2
		м		92,93	4,57	325	16	128	0,02	--
144	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,8742	329,67	4,19	288	4	69	0,34	--
		м		59,85	1,58	52	1	128	0,01	--
		Канализация хозяйственно-бытовая К1								
155	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	17,484	620,54	0,64	10850	11	2382	0,58	10
		м		106,20	0,25	1857	4	128	--	--
156	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	34,968	748,88	1,43	26187	50	4607	0,56	20
		м		102,38	0,54	3580	19	128	--	--
		Внутренний водосток								
157	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	8,742	8426,26	137,88	73662	1205	5791	2,58	23
		1воронка		465,75	51,75	4072	452	128	0,25	2
158	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	45,0213	1550,07	19,03	69786	857	7153	0,69	31
		м		117,00	7,13	5267	321	128	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
		м	35,31768	72,96	16,85	2577	595	1516	0,21	7
				38,59	4,33	1363	153	100	0,03	1
160	С11031-218 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 114 мм								
		м	38,849448	438,00	--	17016	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			248076				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6968947				
		Накладные расходы -	Тенге			2358487				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			559646				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9887080				
		Силовое оборудование и внутренне оборудование								
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ								
54	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами								
		м	6425	72,13	6,92	463444	44470	350121	0,29	1838
				46,13	4,33	296385	27801	108	0,02	121
55	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Труба ПВХ диаметр 20 мм								
		м	405	10,90	--	4415	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	СПРАЙС-ЛИСТ Электрокомплект	Труба ПВХ диаметр 25 мм								
		м	6020	15,99	--	96251	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			564173				
		Накладные расходы -	Тенге			350121				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54858				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			969152				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15916323				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			3824762				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1184465				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20925550				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ без стоимости оборудования:	Тенге			20925550				
		Временные здания и сооружения 1,1%				230181				
		Итого:				21155731				
		Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7%				103663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет 1%				211557				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				84623				
		Итого в ценах 2001 г.				21555574				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ со стоимостью оборудования:				21555574				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355				48145453				
		Налоги, сборы, платежи 2%				962909				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				49108362				
		НДС 12%				5893003				
		Всего с НДС 12%				55001366				

Инженер-технадзор:

ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

Г. Алимханов

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

А. Айнабек