ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

ИНЖЕНЕР: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными н а первом этаже

Наименование объекта:

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль-месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	576,972	7,91	7,91	4564	4564	1437	--	--
		м3		--	2,57	--	1482	97	0,01	6
2	Е0101-24-9 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	576,972	36,62	36,62	21127	21127	6654	--	--
		м3		--	11,89	--	6859	97	0,05	26
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	23845,466	39,72	37,82	947088	901745	297638	0,01	310
		м3		1,87	11,00	44591	262252	97	0,04	897
4	Е010334-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,2 до 0,4 км	40537,2922	6,93	6,93	280923	280923	56185	--	--
		т		--	1,39	--	56185	100	0,03	1180
5	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	23845,466	32,53	30,98	775711	738663	243768	0,01	253
		м3		1,53	9,01	36484	214824	97	0,03	734
6	Е010334-А3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,2 до 0,4 км	40537,2922	6,93	6,93	280923	280923	56185	--	--
		т		--	1,39	--	56185	100	0,03	1180
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	23845,466	3,07	2,66	73122	63446	30532	--	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,39	0,93	9300	22176	97	--	73
8	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	47690,932	1,46	1,37	69846	65337	23593	--	--
		м3		--	0,51	--	24322	97	--	117
9	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1346,11502	9,24	9,24	12445	12445	3919	--	--
		м3		--	3,00	--	4040	97	0,01	15
10	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1346,11502	23,73	23,73	31945	31945	10060	--	--
		м3		--	7,70	--	10371	97	0,01	13
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	448,705005	218,93	--	98235	--	111006	1,54	691
		м3		218,93	--	98235	--	113	--	--
12	Е0101-130-5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	636,11163	6,45	6,45	4100	4100	1358	--	--
		м3		--	2,20	--	1400	97	0,01	5
13	Е0101-130-11	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 50 см	636,11163	7,05	7,05	4482	4482	1308	--	--
		м3		--	2,12	--	1349	97	--	--
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	636,11163	14,12	12,00	8980	7632	2693	0,01	8
		м3		1,62	2,75	1031	1746	97	0,01	8
		Устройство въезда								
15	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	821,748	27,84	26,18	22873	21509	7062	0,01	9
		м3		1,66	7,20	1364	5917	97	0,03	21
16	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	2465,244	2,12	2,12	5224	5224	1478	--	--
		м3		--	0,62	--	1524	97	--	5
17	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	821,748	6,48	6,48	5324	5324	1677	--	--
		м3		--	2,10	--	1729	97	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	821,748	21,55	4,52	17705	3711	13575	0,11	89
		м3		17,03	--	13994	--	97	--	--
19	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	821,748	14,12	12,00	11601	9859	3479	0,01	10
		м3		1,62	2,75	1331	2256	97	0,01	10
20	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	22203,36	89,00	88,73	1976161	1970167	535416	--	40
		м3		0,25	24,61	5551	546425	97	0,08	1883
		Обратная засыпка наружных и внутренних пазух фундамента								
21	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (дес.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3259,0179	6,48	6,48	21117	21117	6650	--	--
		м3		--	2,10	--	6856	97	0,01	26
22	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3259,0179	21,55	4,52	70219	14718	53836	0,11	352
		м3		17,03	--	55501	--	97	--	--
23	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3259,0179	14,12	12,00	46009	39100	13799	0,01	40
		м3		1,62	2,75	5280	8946	97	0,01	40
24	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	814,7544	122,18	--	99547	--	112488	0,89	721
		м3		122,18	--	99547	--	113	--	--
25	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1804,3488	39,72	37,82	71665	68234	22522	0,01	23
		м3		1,87	11,00	3374	19844	97	0,04	68
26	E010333-A8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	3067,39296	57,51	57,51	176406	176406	35281	--	--
		т		--	11,50	--	35281	100	0,24	741
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7198398				
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
27	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	122,388	8205,37	66,01	1004239	8079	28359	1,35	165
		м3		195,75	24,93	23957	3051	105	0,12	15
28	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	124,83576	94,00	--	11735	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1106992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6153316				
		Накладные расходы -	Тенге			1681957				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470116				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8305390				
		Общестроител ьные работы.КЖ								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ (87,42% жилая часть; 12,58% коммерческая)								
		Фундаментная плита Фп-1								
2	Е0106-1-16	Устройство фундаментн ых плит железобетонных плоских/из бетона В20	194,755245	9451,96	196,62	1840819	38293	70861	1,79	349
		м3		272,25	74,27	53022	14464	105	0,36	71
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бето на за применение сульфатостойкого цемента	197,676574	94,00	--	18582	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственн ые: сталь периодического профиля класса А-III, d 1 6-18 мм/ФК-1	2,6211668	64400,00	--	168803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кла сса А-III, d 16-18 мм	0,010376	50900,00	--	528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: ста ль периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /нижняя арматура	4,5738578	61200,00	--	279920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стал ь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/вер хняя арматура	2,5390484	65900,00	--	167323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркас КП-1 (288м), КП-2 (280м)								
8	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	8,8063463	59900,00	--	527500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,6928698	64400,00	--	109021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А -I, d 8 мм	1,9242477	66000,00	--	127000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительная арматура								
11	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,8933174	48300,00	--	91447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,3821446	50900,00	--	70351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II I, d 14 мм	0,6374426	51000,00	--	32510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7169587	52400,00	--	37569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Поперечная арматура								
15	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4148246	48300,00	--	20036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5632915	50900,00	--	28672	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3520081				
		Накладные расходы -	Тенге			70861				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215456				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3806398				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9673397				
		Накладные расходы -	Тенге			1752819				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			685572				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12111788				
		Временные здания и сооружения 1,1%				133230				
		Итого:				12245018				
		Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7%				60001				
		Затраты на выслугу лет 1%				122450				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				48980				
		Итого в ценах 2001 г.				12476449				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355				**27866771**				
		Налоги, сборы, платежи 2%				**557335**				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				**28424106**				
		НДС 12%				**3410893**				
		Всего с НДС 12%				**31834999**				

Инженер-технадзор:

ТОО «Шымкент Курделі Құрылыс»

Г. Алимханов

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

А. Айнабек