Барат

форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

ИНЖЕНЕР: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными н а первом этаже

Наименование объекта:

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь-месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы.КЖ								
		РАЗДЕЛ 2.КОЛОННЫ К-1(8шт),К-2(28шт),К-3(18шт)								
		Этажи 2-9								
47	Е0106-14-4	Устройство железобе тонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м , периметром до 2 м /бетон. кл. В25 на высоте до 1 5м/	18,3222	13881,55	990,15	254341	18142	38838	10,40	191
		м3		1644,75	374,04	30135	6853	105	1,83	33
48	Е0106-14-1 т.ч. п-1.7 п-3.1 К=1,04	Устройст во бетонных колонн в деревянной опалубке высотой д о 4 м, периметром до 2 м на высоте от 16 до 35 м/и з бетона кл. В25/	12,7062	13703,69	884,81	174122	11243	26375	10,36	132
		м3		1642,68	334,24	20872	4247	105	1,63	21
49	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: ст аль периодического профиля класса А-III, d 25-28 м м	8,4226324	59900,00	--	504516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и пространственные: сталь периодического профиля к ласса А-III, d 16-18 мм	1,6040778	64400,00	--	103303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А- I, d 8 мм	1,196338	66000,00	--	78958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-50	Детали заклад ные и накладные, изготовленные с применением сварк и, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставл яемые отдельно	0,1447186	60300,00	--	8727	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1260529				
		РАЗДЕЛ 4.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
		Отм. +6,300								
103	Е0106-22-1	Устройство безбалочных п ерекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/из бетона кл.В25	227	14027,49	241,10	3184240	54730	327393	8,06	1830
		м3		1282,50	91,08	291128	20675	105	0,44	101
104	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пл оские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/С-1, С-2	21,51664	65900,00	--	1417947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительная арматура								
105	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранны е в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,28452	52400,00	--	67309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранн ые в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0348	51000,00	--	1775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и с етки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,48252	50900,00	--	75460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовк и, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодиче ского профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,23894	48300,00	--	301341	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0106-11-3	Уст ановка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании /выпуски под лестницы/	0,24256	24078,76	587,63	5841	143	5100	118,00	29
		1т		19800,00	222,75	4803	54	105	1,08	--
110	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодическ ого профиля класса А-III, d 16-18 мм /выпуски под лестницы/	0,24256	50900,00	--	12346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркасы КП-1 (248м), КП-2 (258м), КП-3 (2шт), КП-4 (2шт)								
111	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркас ы и сетки пространственные: сталь периодического п рофиля класса А-III, d 16-18 мм	6,4564	64400,00	--	415792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространств енные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,22816	59900,00	--	13667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Карка сы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,09932	66000,00	--	138555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, н е собранные в каркасы и сетки: сталь периодическог о профиля класса А-III, d 16-18 мм/поз.14	0,06048	50900,00	--	3078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собр анные в каркасы и сетки: сталь периодического проф иля класса А-III, d 10 мм/Ф-1	2,13344	53000,00	--	113072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий								
116	Е0106-11-10	Армирование под стилающих слоев и набетонок	1,22792	5239,08	327,33	6433	402	2596	11,60	14
		1т		1890,00	123,75	2321	152	105	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в ка ркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,22792	52400,00	--	64343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0106-11-7	Установка закладных детале й весом до 4 кг/МН Г14-6,МН 105-6	0,1048	93997,62	304,24	9851	32	3652	198,00	21
		1т		33075,00	114,75	3466	12	105	0,56	--
119	Е0106-11-8	Установка закладных дета лей весом до 20 кг/МН 202-2, МН 202-5	1,7574	70437,87	304,24	123788	535	18065	58,00	102
		1т		9675,00	114,75	17003	202	105	0,56	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				6690418				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7078874				
		Накладные расходы -	Тенге			422019				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			450054				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7950947				
		Временные здания и сооружения 1,1%				87460				
		Итого:				8038407				
		Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7%				39388				
		Затраты на выслугу лет 1%				80384				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				32154				
		Итого в ценах 2001 г.				8190333				
		Итого в текущих ценах 2013 г., к – 2,23355				**18293518**				
		Налоги, сборы, платежи 2%				**365870**				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				**18659388**				
		НДС 12%				**2239127**				
		Всего с НДС 12%				**20898515**				

Инженер-технадзор:

ТОО «Шымкент Курделі Құрылыс»

_____ Г. Алимханов

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

_____ А. Айнабек