СМЕТА РК 2020 s/n 0329

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жкх, пт и ад акимата района имени Габита Мусрепова СКО"

Подрядчик: ТОО " ТОО Енбек-2016"

Наименование стройки ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА ВОДОЗАБОРНОМ СООРУЖЕНИИ

Наименование объекта

Акт приемки выполненных работ №1

на текущий ремонт (общестроительные и монтажные работы) на насосной станции 2-го подъема,включая 2 резервуара чистой воды и устройство промежуточного колодца

(наименование работ и затрат)

Основание: Договор № _____

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 1. Земляные работы									
1	1101-0202-0302 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	Грунты группы 2-3. Перемещение автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей на расстояние до 0,25 км	м3 грунта	50,0	1 272	604	63 600	30 200	26 200	-	63 600
					144	191	7 200	9 550	-	-	
2	1101-0105-0302 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,0	717	700	35 850	35 000	-	-	35 850
					17	150	850	7 500	-	-	
		Итого по разделу № 1.					**99 450**	**65 200**	**26 200**	-	**99 450**
							8 050	**17 050**	-	-	
		Раздел № 2. Ремонт здания насосной 2-го подъема									
		Раздел № 2.1 Кровля									
3	1208-0101-0202 Ккл=1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	48,0	437	-	20 976	-	-	-	20 976
					437	-	20 976	-	-	-	
4	1109-0401-0201 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	48,0	2 160	41	103 680	1 968	9 504	-	103 680
					1 921	12	92 208	576	-	-	
5	214-204-0111	Профилированный лист оцинкованный	м2	48,0	3 047	-	146 256		146 256	-	146 256
					-	-		-	-	-	
6	215-203-0102	Доска необрезная хвойных пород	м3	1,0	81 219	-	81 219		81 219	-	81 219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2			-	-		-	-	-	
7	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 50х100мм, ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,0	110 435 -	- -	110 435	- -	110 435 -	- -	110 435
8	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	765,0	3 -	- -	2 295	- -	2 295 -	- -	2 295
		Итого по разделу № 2.1					**464 861** **113 184**	**1 968** **576**	**349 709** -	- -	**464 861**
		Раздел № 2.2. Стены									
9	1109-0402-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	123,5	6 746 6 017	368 84	833 131 743 100	45 448 10 374	44 583 -	-	833 131
10	214-204-0111	Профилированный лист оцинкованный	м2	123,5	3 047 -	- -	376 304	- -	376 304 -	- -	376 304
11	215-203-0102	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,0	81 219 -	- -	81 219	- -	81 219 -	- -	81 219
12	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 50х100мм, ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,0	110 435 -	- -	110 435	- -	110 435 -	- -	110 435
13	1211-0101-0102 Ккл=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	140,0	2 364 2 002	42 16	330 960 280 280	5 880 2 240	44 800 -	-	330 960
14	1212-0101-0101 Ккл=1,09	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	140,0	684 653	10 3	95 760 91 420	1 400 420	2 940 -	-	95 760
15	1111-0101-0603 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,06	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство	м2 поверхности	30,0	1 228 1 146	82 20	36 840 34 380	2 460 600	- -	- -	36 840
16	235-603	Пенетрон	кг	30,0	2 680 -	- -	80 400	- -	80 400 -	- -	80 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 2.2.					**1 945 049**	**55 188**	**740 681**		**1 945 049**
							1 149 180	**13 634**			
		Итого по разделу № 2.					**2 409 910**	**57 156**	**1 090 390**	-	**2 409 910**
							1 262 364	**14 210**	-	-	
		Раздел № 3.Ограждение									
		Раздел № 3.1 Ограждение									
17	1220-0101-0106 Ккл=1,09	Разборка цементобетонное, щебеночное	м3	12,0	5 304	4 149	63 648	49 788	-	-	63 648
					1 155	1 000	13 860	12 000	-	-	
18	1110-0113-0401 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	Устройство с установкой столбов	м2 забора	60,0	7 532	963	451 920	57 780	211 500	-	451 920
					3 044	288	182 640	17 280	-	-	
19	1106-0301-0501 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	Сварка уголка 100х100	стык	26,0	1 856	68	48 256	1 768	9 750	-	48 256
					1 413	4	36 738	104	-	-	
20	234-678-876	Уголок 100 х 100	т	0,49	389 760	-	190 982		190 982	-	190 982
					-	-		-	-	-	
21	1109-0402-0102 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	Конструкции из профилированного стального листа. Монтаж	м2	102,9	6 746	368	694 163	37 867	37 147	-	694 163
					6 017	84	619 149	8 644	-	-	
22	1216-0101-2402 Ккл=1,09	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	6,0	6 687	904	40 122	5 424	-	-	40 122
					5 783	293	34 698	1 758	-	-	
23	1216-0101-2403 Ккл=1,09	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	1,0	10 340	904	10 340	904	-	-	10 340
					9 436	293	9 436	293	-	-	
24	1122-0901-0202 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6,0	15 807	581	94 842	3 486	10 236	-	94 842
					13 520	188	81 120	1 128	-	-	
25	242-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, с маховиком, для воды , PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6,0	25 168	-	151 008		151 008	-	151 008
					-	-		-	-	-	
26	1122-0901-0203 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0	20 721	1 586	20 721	1 586	2 751	-	20 721
					16 384	500	16 384	500	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	242-101-0504	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, с маховиком, для воды PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1,0	67 774	-	67 774		67 774	-	67 774
					-	-		-	-	-	
28	1115-0403-1005 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,06	Трубопроводы. Окраска	м2 окрашиваемой поверхности	22,0	1 523	5	33 506	110	6 644	-	33 506
					1 216	1	26 752	22	-	-	
		Итого по разделу № 3.1					**1 867 282**	**158 713**	**687 792**	-	**1 867 282**
							1 020 777	**41 729**	-	-	
		Итого по разделу № 3					**1 867 282**	**158 713**	**687 792**	-	**1 867 282**
							1 020 777	**41 729**	-	-	
		Раздел № 4 Ремонт РЧВ									
29	1111-0101-1101 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	288,0	2 437	105	701 856	30 240	184 608	-	701 856
					1 691	38	487 008	10 944	-	-	
30	211-201-0101	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	28,8	5 425	-	156 240		156 240	-	156 240
					-	-		-	-	-	
31	1111-0101-0603 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,06	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм. Устройство	м2 поверхности	768,0	1 228	82	943 104	62 976	-	-	943 104
					1 146	20	880 128	15 360	-	-	
32	1111-0101-0604 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,06	Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0603	м2 поверхности	768,0	318	10	244 224	7 680	-	-	244 224
					308	3	236 544	2 304	-	-	
33	235-603	Пенетрон	кг	1 536,0	2 680	-	4 116 480		4 116 480	-	4 116 480
					-	-		-	-	-	
		Итого по разделу № 4					**6 161 904**	**100 896**	**4 457 328**	-	**6 161 904**
							1 603 680	**28 608**	-	-	
		Раздел № 5 Устройство промежуточного колодца									
34	1127-0201-0602	Демонтаж железобетонных колодцев.	колодец	1,0	56 298	-	56 298	-	-	-	56 298

СМЕТА РК 2020 s/n 0329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЭСН РК 8.04-01-2022 Ктруд=0,8; Кэм=0,8; Кмт=0,0 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	(Демонтаж)			56 298	-	56 298	-	-	-	
35	1127-0201-0602 К109=1,15; К110=1,25 Ккл=1,12	Устройство железобетонных колодцев.	колодец	1,0	85 516	15 144	85 516	15 144	-	-	85 516
					70 372	4 527	70 372	4 527	-	-	
		Итого по разделу № 5					**141 814**	**15 144**	-	-	**141 814**
							126 670	**4 527**	-	-	
		Итого по смете					**10 680 360**	**397 109**	**6 261 710**	-	**10 680 360**
							4 021 541	**106 124**	-	-	

Итого работы выполненны на сумму 10 680 360 тенге

Коэфициент понижения 20%

Итого с учетом коэфициента понижения 8 544 288 тенге

Итоговая сумма с учетом НДС (12%) 9 569 602,56 тенге

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жкх, пт и ад акимата р-на им. Габита Мусрепова СКО"

Руководитель_____Шаменов М.Т.

ТОО "ТОО -Енбек -2016"

Директор_____Галичина Н.А.

Балансодержатель

Аким Чистопольского сельского округа

_____Руденкин В.Н.