Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Кызылшокы»**

Подрядчик : **ТОО "Aspan Energy Kz"**

Наименование строительства и его адрес: **Кызылшокы Строительство оросительной системы от существующих скважин до дождевальной машины кругового действия общей орошаемой площадью 482га с кадастровым номером №24-260-045-719 по адресу Жетысуская область Кербулакский район**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Июль 2023** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Суммарная смета для стройки - Кызылшокы.	65 608 328,00	58 588 782,26							7 030 653,87	65 608 328,00
ИТОГО по справке	**65 608 328,00**	**58 588 782,26**							**7 030 653,87**	**65 608 328,00**

Заказчик ТОО «Кызылшокы»
Директор Бакиева А.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО «Aspan Energy kz»
Катыбаев М.У.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Саулет Курылыс Консалтинг»
Ченгелбаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора: ИП "Арх Строй Консалтинг"

Тулебаев К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Кызылшокы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Aspan Energy Kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Кызылшокы Строительство оросительной системы от существующих скважин до дождевальной машины кругового действия общей орошаемой площадью 482га с кадастровым номером №24-260-045-719 по адресу Жетысуская область Кербулакский район**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Июль 2023 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки - Кызылшокы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.01.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Э68003: 1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные П10-1.1с. Установка	опора	22	23634,00 13695,00	9270,00 2925,00	519948,00 301290,00	203940,00 64350,00	14718,00		519948,00	
2	Э68003: 2, 4, 6, 8	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	42	77618,00		3259956,00		3259956,00		3259956,00	
3	Э68003: 3	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом А10,5-1.1с Установка	опора	1	48868,00 26764,00	21435,00 6763,00	48868,00 26764,00	21435,00 6763,00	669,00		48868,00	
4	Э68003: 5	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом К10,1.1с. Установка	опора	4	48868,00 26764,00	21435,00 6763,00	195472,00 107056,00	85740,00 27052,00	2676,00		195472,00	
5	Э68003: 7	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УП10,1.1с. Установка	опора	5	48868,00 26764,00	21435,00 6763,00	244340,00 133820,00	107175,00 33815,00	3345,00		244340,00	
6	Э68003: 9	1133-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка	опора	2	76279,00 39850,00	35812,00 10318,00	152558,00 79700,00	71624,00 20636,00	1234,00		152558,00	
7	Э68003: 10	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	330011,00		660022,00		660022,00		660022,00	
8	Э68003: 11	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5(ОГ 52), оцинкованная. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1647,00		8235,00		8235,00		8235,00	
9	Э68003: 12	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	2243,00		22430,00		22430,00		22430,00	
10	Э68003: 13	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	12287,00		122870,00		122870,00		122870,00	
11	Э68003: 14	252-207-0540 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-15, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	23892,00		47784,00		47784,00		47784,00	
12	Э68003: 15	252-207-0541 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-16, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	23674,00		94696,00		94696,00		94696,00	
13	Э68003: 16	252-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3. Т.П.3.407.1-143	шт.	2	13245,00		26490,00		26490,00		26490,00	
14	Э68003: 17	252-207-2001 *РСНБ РК 2022*	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1393,00		5572,00		5572,00		5572,00	
15	Э68003: 18	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлоконструкции (оголовок,траверса)	т	0,94655	1103028,00		1044071,00		1044071,00		1044071,00	
16	Э68003: 42	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлоконструкции (проводник ЗП 1)	т	0,018	1103028,00		19855,00		19855,00		19855,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		3441,00	84,00	137640,00	3360,00				
41	Э68013: 18	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	132	1430,00	53,00	188760,00	6996,00	90948,00		188760,00	
						688,00	13,00	90816,00	1716,00				
42	Э68013: 1	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Щебень М1000 фракции 20-40. Устройство	$м^3$ основания	3	7863,00	4555,00	23589,00	13665,00	15,00		23589,00	
						3303,00	1399,00	9909,00	4197,00				
43	Э68013: 2	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,45	5560,00		19182,00		19182,00		19182,00	
44	Э68013: 3	1133-0107-0111 *РСНБ РК 2022*	Лежень ЛЖ-1.6, сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,02	92083,00	34412,00	93925,00	35100,00			93925,00	
						57671,00	10124,00	58824,00	10326,00				
45	Э68013: 4	225-204-1401 *РСНБ РК 2022*	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 1.6	шт.	6	47856,00		287136,00		574272,00		287136,00	
46	Э68013: 5	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы. ***Установка подстанций на фундаменте из двух стоек (норма 1133-0208-0201 учитывает фундамент из четырех стоек) , применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,6***	подстанция	3	21607,00	12033,00	64821,00	36099,00	4554,00		64821,00	
						8056,00	3797,00	24168,00	11391,00				
47	Э68013: 6	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	3	101891,00	22896,00	305673,00	68688,00	46650,00		305673,00	
						63445,00	6112,00	190335,00	18336,00				
48	Э68013: 7	515-102-0412 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	3	2253740,00		6761220,00				6761220,00	
										6761220,00			
49	Э68013: 8	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	3	1782749,00		5348247,00				5348247,00	
										5348247,00			
50	Э68013: 9	1308-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока шинный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	9	13177,00	964,00	118593,00	8676,00	18540,00		118593,00	
						10153,00	281,00	91377,00	2529,00				
51	Э68013: 10	247-302-0801 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5	шт.	9	4699,00		42291,00		42291,00		42291,00	
52	Э68013: 12	243-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 10х2,5	км	0,01836	1695654,00		31132,00		31132,00		31132,00	
53	Э68013: 13	1308-0303-0603 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	17012,00	274,00	51036,00	822,00	16806,00		51036,00	
						11136,00	60,00	33408,00	180,00				
54	Э68013: 14	247-204-3424 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА	шт.	3	23703,00		71109,00		71109,00		71109,00	
55	Э68013: 15	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	7827,00	38,00	46962,00	228,00	16734,00		46962,00	
						5000,00	0,00	30000,00	0,00				
56	Э68013: 16	247-204-3403 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	6	12531,00		75186,00		75186,00		75186,00	
57	Э68023: 1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	25	354,00	354,00	8850,00	8850,00			8850,00	
						0,00	90,00	0,00	2250,00				
58	Э68023: 2	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	25	72,00	72,00	1800,00	1800,00			1800,00	
						0,00	17,00	0,00	425,00				
59	Э68023: 3	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	7562	1054,00	387,00	7970348,00	2926494,00	438596,00		7970348,00	
						609,00	100,00	4605258,00	756200,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Э68003: 19	252-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.	86	4522,00		388892,00		388892,00		388892,00	
18	Э68003: 20	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	86	67,00		5762,00		5762,00		5762,00	
19	Э68003: 21	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	67	2691,00		180297,00		180297,00		180297,00	
20	Э68003: 22	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	67	624,00		41808,00		41808,00		41808,00	
21	Э68003: 23	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	15	1430,00		21450,00		21450,00		21450,00	
22	Э68003: 24	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	15	14295,00		214425,00		214425,00		214425,00	
23	Э68003: 25	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	15	36819,00		552285,00		552285,00		552285,00	
24	Э68003: 26	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085(комплект 6шт)	комплект	28,666667	32534,00		932641,00		932641,00		932641,00	
25	Э68003: 27	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	5467,00		65604,00		65604,00		65604,00	
26	Э68003: 28	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1953,00		11718,00		11718,00		11718,00	
27	Э68003: 29	252-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6	шт.	6	2701,00		16206,00		16206,00		16206,00	
28	Э68003: 30	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,866667	348168,00 207131,00	138226,00 35587,00	649914,00 386645,00	258022,00 66429,00	5247,00		649914,00	
29	Э68003: 31	243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	5,852	261499,00		1530292,00		1530292,00		1530292,00	
30	Э68003: 32	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	к-т	2	51255,00 40381,00	10728,00 3227,00	102510,00 80762,00	21456,00 6454,00	292,00		102510,00	
31	Э68003: 33	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	185990,00		743960,00		743960,00		743960,00	
32	Э68003: 34	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4434,00		17736,00		17736,00		17736,00	
33	Э68003: 35	252-206-0605 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7(А2А-35) ГОСТ 1583-93	шт.	24	3434,00		82416,00		82416,00		82416,00	
34	Э68003: 36	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	21033,00		84132,00		84132,00		84132,00	
35	Э68003: 37	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3926,00		15704,00		15704,00		15704,00	
36	Э68003: 38	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	16858,00		202296,00		202296,00		202296,00	
37	Э68003: 39	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3039,00		12156,00		12156,00		12156,00	
38	Э68003: 40	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	1800,00		21600,00		21600,00		21600,00	
39	Э68003: 41	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1800,00		7200,00		7200,00		7200,00	
40	Э68013: 17	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		40	7134,00	351,00	285360,00	14040,00	133680,00		285360,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	Э68023: 4	243-114-0947 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х95 (мс)-1	км	0,05814	3472057,00		201865,00		201865,00		201865,00	
61	Э68023: 5	243-114-0808 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х50 (ок)-0,66	км	4,84806	2341143,00		11350002,00		11350002,00		11350002,00	
62	Э68023: 6	243-114-0806 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х25 (ок)-0,66	км	2,80704	1663654,00		4669943,00		4669943,00		4669943,00	
63	Э68023: 7	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Прокладка провода ВПП по водоподъемной трубе, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	96	1509,00 609,00	774,00 223,00	144864,00 58464,00	74304,00 21408,00	12096,00		144864,00	
64	Э68023: 8	CTTOOGeneral	Стоимость провода ВПП сеч.1х50мм2	м	834,3	619,07		516490,00		516490,00		516490,00	
65	Э68023: 9	CTTOOGeneral	Стоимость провода ВПП сеч.1х1,5мм2	м	278,1	619,07		172163,00		172163,00		172163,00	
66	Э68023: 10	243-902-1008 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-95	100 шт.	0,24	59633,00		14312,00		14312,00		14312,00	
67	Э68023: 11	243-902-1006 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-50(ТМЛ 50)прим	100 шт.	0,24	26610,00		6386,00		6386,00		6386,00	
68	Э68023: 12	243-902-1005 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-35(ТМЛ 35)прим	100 шт.	0,18	20781,00		3741,00		3741,00		3741,00	
69	Э68023: 13	243-902-1004 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-25	100 шт.	0,24	15790,00		3790,00		3790,00		3790,00	
70	Э68023: 14	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	14139,00 10545,00	3312,00 964,00	42417,00 31635,00	9936,00 2892,00	846,00		42417,00	
71	Э68023: 15	Прайс *лист АО Келет#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Щит управления СУЗ-200	шт	3	569975,63		1709927,00		1709927,00		1709927,00	
			ИТОГО по акту					**53005291,00**	**3975090,00**	**28276111,00**	**0,00**	**53005291,00**	
								6477871,00	**1060709,00**	**14563354,00**	**0,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**14563354,00**			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,30			**2421842,03**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**55427133,03**	
			Сметная прибыль	%	5,00			**2043188,95**					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			**1108542,66**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**58578864,64**	
			НДС	%	12,00			**7029463,76**					
			Итого с НДС									**65608328,40**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Aspan Energy KZ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО «Aspan Energy kz»

Катыбаев М.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Принял (Заказчик)

ТОО «Кызылшокы»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО «Кызылшокы»

Директор Бакиева А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт(ы) технического надзора:

ИП "Арх Строй Консалтинг" Тулебаев К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Саулет Курылыс Консалтинг» Ченгелбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)