Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Кызылшокы»**

Подрядчик : **ТОО "Aspan Energy Kz"**

Наименование строительства и его адрес: **Кызылшокы Строительство оросительной системы от существующих скважин до дождевальной машины кругового действия общей орошаемой площадью 482га с кадастровым номером №24-260-045-719 по адресу Жетысуская область Кербулакский район**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **август 2023 года** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Суммарная смета для стройки - Кызылшокы.	153 539 711,47	78 510 163,81							9 421 219,66	87 931 383,47
ИТОГО по справке	**153 539 711,47**	**78 510 163,81**							**9 421 219,66**	**87 931 383,47**

М.П.

Заказчик ТОО «Кызылшокы»
Директор Бакиева А.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО «Aspan Energy kz»
Катыбаев М.У.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Саулет Курылыс Консалтинг»
Ченгелбаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ИП "Арх Строй Консалтинг"
Тулебаев К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Кызылшокы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Aspan Energy Kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Кызылшокы Строительство оросительной системы от существующих скважин до дождевальной машины кругового действия общей орошаемой площадью 482га с кадастровым номером №24-260-045-719 по адресу Жетысуская область Кербулакский район**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Август 2023 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки - Кызылшокы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Э68033: 1, 34	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	5528,2	315,00 0,00	315,00 64,00	1741383,00 0,00	1741383,00 353805,00			1741383,00	
2	Э68033: 2	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 с разравниванием	м^3	4763	48,00 0,00	47,00 11,00	228624,00 0,00	223861,00 52393,00			228624,00	
3	Э68033: 3	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	4,576	2730159,00 1045600,00	1684559,00 347674,00	12493208,00 4784666,00	7708542,00 1590956,00			12493208,00	
4	Э68033: 4	241-201-0916 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x8.6 мм	м	4621,76	6715,00		31035118,00		31035118,00		31035118,00	
5	Э68033: 5	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	8,08	5158,00		41677,00		41677,00		41677,00	
6	Э68033: 6	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм	м	5,05	1660,00		8383,00		8383,00		8383,00	
7	Э68033: 7	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм(прим)	шт.	9	6907,00 5564,00	231,00 25,00	62163,00 50076,00	2079,00 225,00	10008,00		62163,00	
8	Э68033: 8, 42	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	54	8726,00		471204,00		471204,00		471204,00	
9	Э68033: 9	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм(прим)	шт.	6	10665,00 8840,00	358,00 25,00	63990,00 53040,00	2148,00 150,00	8802,00		63990,00	
10	Э68033: 10	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	6	12668,00		76008,00		76008,00		76008,00	
11	Э68033: 11	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	6	22290,00 14712,00	4431,00 1176,00	133740,00 88272,00	26586,00 7056,00	18882,00		133740,00	
12	Э68033: 12	242-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	6	193522,00		1161132,00		1161132,00		1161132,00	
13	Э68033: 13	6121-0402-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм	шт.	3	18680,00 11905,00	3837,00 1018,00	56040,00 35715,00	11511,00 3054,00	8814,00		56040,00	
14	Э68033: 14	242-306-0109 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый однostворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	3	67509,00		202527,00		202527,00		202527,00	
15	Э68033: 15	1311-0203-0107 *РСНБ РК 2022*	Расходомер, диаметр условного прохода до 150 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	30415,00 26341,00	4074,00 1201,00	91245,00 79023,00	12222,00 3603,00			91245,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Э68033: 16	Прайс *листMetzer Kazakhstan#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Стоимость расходомера TURBO-IR Д-150мм	шт	3	200077,70		600233,00		600233,00		600233,00	
17	Э68033: 17	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка Клапана воздушного комбинированного(прим)	шт.	12	9099,00 7700,00	159,00 50,00	109188,00 92400,00	1908,00 600,00	14880,00		109188,00	
18	Э68033: 18	СТПрайслистMetzer	Клапан воздушный комбинированный С-10 Bermad диаметром 50мм	шт.	12	37051,42		444617,00		444617,00		444617,00	
19	Э68033: 19	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	7336,00 6728,00	254,00 49,00	88032,00 80736,00	3048,00 588,00	4248,00		88032,00	
20	Э68033: 20	СТПрайс	Кран шаровый HP-BP Irritec диаметром 50мм	шт.	12	3906,14		46874,00		46874,00		46874,00	
21	Э68033: 21	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: муфта	шт.	3	3918,00 1968,00	1950,00 478,00	11754,00 5904,00	5850,00 1434,00			11754,00	
22	Э68033: 23	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,переходы,седло	шт.	42	3918,00 1968,00	1950,00 478,00	164556,00 82656,00	81900,00 20076,00			164556,00	
23	Э68033: 22	241-211-0324 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 90x2"	шт.	3	3278,00		9834,00		9834,00		9834,00	
24	Э68033: 24	241-208-0410 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	7391,00		44346,00		44346,00		44346,00	
25	Э68033: 25	241-208-0413 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	15	19886,00		298290,00		298290,00		298290,00	
26	Э68033: 26	241-210-0208 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90 мм	шт.	3	1814,00		5442,00		5442,00		5442,00	
27	Э68033: 27	241-210-0234 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x160 мм	шт.	3	10970,00		32910,00		32910,00		32910,00	
28	Э68033: 28	241-210-0236 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x200 мм	шт.	6	11511,00		69066,00		69066,00		69066,00	
29	Э68033: 29	241-215-0155 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 200x2"	шт.	6	8586,00		51516,00		51516,00		51516,00	
30	Э68033: 30	241-215-0147 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 160x2"	шт.	3	3232,00		9696,00		9696,00		9696,00	
31	Э68033: 31	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	6	5776,00 2904,00	2872,00 704,00	34656,00 17424,00	17232,00 4224,00			34656,00	
32	Э68033: 32	241-209-0208 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	3	22487,00		67461,00		67461,00		67461,00	
33	Э68033: 33	241-209-0439 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x110x225 мм	шт.	3	28854,00		86562,00		86562,00		86562,00	
34	Э68033: 35	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	37,2	12324,00 7580,00	3894,00 735,00	458453,00 281976,00	144857,00 27342,00	31620,00		458453,00	
35	Э68033: 36	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	37,758	31905,00		1204669,00		1204669,00		1204669,00	
36	Э68033: 37	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,656	320510,00		530765,00		530765,00		530765,00	
37	Э68033: 38	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,036	363741,00		13095,00		13095,00		13095,00	
38	Э68033: 39	1307-0403-0404 *РСНБ РК 2022*	Насос артезианский с погружным электродвигателем, Монтаж оборудования	шт.	3	328080,00 214030,00	95646,00 26940,00	984240,00 642090,00	286938,00 80820,00	55212,00		984240,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	Э68033: 40	Прайс *листАО Келет#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Стоимость насоса ЭЦВ 10-180-145(90кВт)	шт	3	2904132,86		8712399,00		8712399,00		8712399,00	
40	Э68033: 41	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	240	9488,00		2277120,00		2277120,00		2277120,00	
41	Э68033: 43	241-112-0215 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	3	8965,00		26895,00		26895,00		26895,00	
42	Э68033: 44	241-114-0212 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	3	4172,00		12516,00		12516,00		12516,00	
43	Э68033: 45	241-116-1113 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	3	80608,00		241824,00		241824,00		241824,00	
44	Э68033: 46	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,045	114793,00		5166,00		5166,00		5166,00	
45	Э68033: 47	1104-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания(промывка и продувка скважины)	сутки откачки	6	913012,00	572774,00	5478072,00	3436644,00			5478072,00	
						340238,00	144256,00	2041428,00	865536,00				
			ИТОГО по акту					69986689,00	13706709,00	38627179,00	0,00	69986689,00	
								8335406,00	3011862,00	9312632,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							9312632,00			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,30			3822465,59					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									73809154,59	
			Сметная прибыль	%	5,00			3224826,13					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1476183,09					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									78510163,81	
			НДС	%	12,00			9421219,66					
			Итого с НДС									87931383,47	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Aspan Energy Kz"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО «Aspan Energy kz»

Катыбаев М.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «Кызылшокы»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО «Кызылшокы»

Директор Бакиева А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ИП "Ах Строй Консалтинг"

Тулебаев К.А.
(наименование, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ТОО «Саулет Курылыс Консалтинг»

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Ченгелбаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)