Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г №178

Генподрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Субподрядчик: **ТОО «СК Орда-Құрылыс»**
Наименование объекта **«Строительство сетей электроснабжения в н/п Бирказан пос. Белколь г. Кызылорда»**
Согласно договору №02/1 от 27.07.2021 г.

Справка №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительн	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сетей электроснабжения в н/п Бирказан пос. Белколь г. Кызылорда»	13445253	12004690	-	-	-	-	-	1440563	13445253
Итого:	13445253	12004690	-	-	-	-	-	1440563	13445253

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ **Калдыбаева Б.**

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование «Строительство сетей электроснабжения в н/п Бирказан пос. Белколь г. Кызылорда»
Согласно договору №02/1 от 27.07.2021 г.

Форма 2

А К Т №1
приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Строительство ВЛ-10									
6	Е11-330204-0205 1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,217	137183,37	78151,31	29769	16959	363	14234	47523
					57360,00	24630,64	12447	5345		3520	
7	С123-061201-0704 2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012** *СП - 8%*	км	0,217	335592,00	--	72823	--	72823	--	78649
					--	--	--	--		5826	
		Железобетонные элементы									
13	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	6372,99	2950,51	6373	2951	139	3773	10957
					3283,38	1432,62	3283	1433		812	
14	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	20773,59	10977,49	41547	21955	278	23986	70775
					9657,00	5333,94	19314	10668		5243	
15	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	1	38445,00	--	38445	--	38445	--	41521
					--	--	--	--		3076	
16	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	5	34480,00	--	172400	--	172400	--	186192
					--	--	--	--		13792	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**									**435620**
		РАЗДЕЛ 4.Строительство ВЛ-0,4										
64	**Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,903**	**101558,41**	**23183,77**	**294824**	**67302**	**113492**	**112539**	**439952**
		НР - 80%; СП - 8%			**39279,74**	**9178,31**	**114029**	**26645**		**32589**	
65	**С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,014**	**535573,00**	**--**	**7498**	**--**	**7498**	**--**	**8098**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**600**	
66	**С123-061201-0919 2306-1201-0919 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**0,799**	**892788,00**	**--**	**713338**	**--**	**713338**	**--**	**770405**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57067**	
67	**С123-061201-0918 2306-1201-0918 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**0,525**	**623775,00**	**--**	**327482**	**--**	**327482**	**--**	**353680**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26199**	
68	**С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**1,579**	**1229118,00**	**--**	**1940777**	**--**	**1940777**	**--**	**2096040**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155262**	
		Железобетонные элементы									
69	**Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	**57**	**8314,87**	**3293,62**	**473948**	**187736**	**7929**	**295429**	**830926**
		НР - 80%; СП - 8%			**4882,17**	**1596,54**	**278284**	**91003**		**61550**	
70	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**33**	**13375,24**	**6819,60**	**441383**	**225047**	**4590**	**256855**	**754096**
		НР - 80%; СП - 8%			**6416,54**	**3312,80**	**211746**	**109322**		**55859**	
71	**С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**124**	**42850,00**	**--**	**5313400**	**--**	**5313400**	**--**	**5738472**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**425072**	
72	**Е11-330203-0203 1133-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,7 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**42**	**2829,00**	**1592,94**	**118818**	**66903**	**--**	**61780**	**195046**
		НР - 80%; СП - 8%			**1236,06**	**602,64**	**51915**	**25311**		**14448**	
73	**С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**42**	**2824,00**	**--**	**118608**	**--**	**118608**	**--**	**128097**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9489**	
		Линейная арматура									

78	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	148	153,00	--	22644	--	22644	--	24456
		СП - 8%			--	--	--	--		1812	
79	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	496,50	410,00	--	203563	--	203563	--	219848
		СП - 8%			--	--	--	--		16285	
80	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	384,00	--	9216	--	9216	--	9953
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								11569070
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								12004690
		Итого по акту	Тенге				12004690				
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1440563				
		ИТОГО с НДС	Тенге				13445253				

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Назылов Ж.С.

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ Калдыбаева Б.