Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Kazakh Teh-Stroy",Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, город Жетысай, улица К.Танатов, дом 112** — **100940014815**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BBM-STORY-GROUP",Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, город Жетысай, улица Ы.Алтынсарин, дом 61, почтовый индекс 160500** — **030840022450**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №05/2024-СУБ от 01.11.2024 г

Номер документа	Дата составления
43	01.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газопровода в н/п Кызылту с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области			работа	1	249 573,00	249 573,00	26 739,96
				Итого	1	x	249 573,00	26 739,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сұлтан М.Б

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Тулегенов Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2024

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Kazakh Teh-Stroy"
Подрядчик: ТОО "BBM-Story-Group"
Наименование объекта: Строительство газопровода в н/п Кызылту с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 05/2024-СУБ от 01.11.2024				ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС-12%	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2022 г.	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	СМР в ценах 2022г г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в н/п Кызылту с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области	249 573	222 833	222 833	-	-	-	-	-	26 740	249 573

Генподрядчик:
ТОО "Kazakh Teh-Stroy"

Директор **Тулегенов Б.О**

Подрядчик:
ТОО "BBM-Story-Group"

Директор **Султан М.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Kazakh Teh-Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BBM-Story-Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода в н/п Кызылту с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопроводы низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 05/2024-СУБ от 01.11.2024**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-03-01 строительно-монтажные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-221501-0102 Кзтр и Кэм=1.04	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0.25 м2	м	4,8	2740,44	664,77	13154	3191	0	11292	26459	
						2075,67	300,52	9963	1443		1956		
2	2	С1241-201-0705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4.3 мм	м	1,6	795		1272		1272		1374	Казахстан
											102		
3	3	С1241-201-0709	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8.0 мм	м	3,2	2745		8784		8784		9487	Казахстан
											703		
4	4	Е11-220501-0405 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею (футляр)	км	0,01	678922,87	340111,84	6789	3401	0	4263	11936	
						338811,03	91783,29	3388	918		884		
5	5	С1241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	10,1	4326		43693		43693		37188	Казахстан
											3495		
6	6	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	40504,91	1646,46	10126	412	9271	482	11456	
						1776,06	340,52	444	85		849		
	6.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,255	34118				8700,09			Казахстан 100%
7	7	Е11-070512-0111 Кзтр и Кэм=1.04	Установка опорной подушки ОП	шт.	2	1865,02	86,83	3730	174	0	4239	8607	
						1778,19	18,03	3556	36		638		
8	8	С1225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	2	5346		10692		10692		11547	Казахстан
											855		
9	9	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1.04	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	4	1917,59	1202,86	7670	4811	0	4242	12865	
						714,73	356,36	2859	1425		953		
10	10	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	849		3396		3396		3668	Казахстан
											272		
11	11	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	40504,91	1646,46	5063	206	4635	241	5728	
						1776,06	340,52	222	43		424		
	11.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1275	34118				4350,05			Казахстан 100%
12	12	Е11-070512-0111 Кзтр и Кэм=1.04	Установка опорной подушки ОП	шт.	1	1865,02	86,83	1865	87	0	2120	4303	
						1778,19	18,03	1778	18		319		
13	13	С1225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	1725		1725		1725		1863	Казахстан
											138		
14	14	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0.5х0.5х1.5м). Группа грунтов 1	м3	4	1110,92	0	4444	0	0	3199	8255	
						1110,92	0	4444	0		611		
15	15	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4	11110		44440		44440		47995	Казахстан
											3555		
16	16	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1.04	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка		2	1917,59	1202,86	3835	2406	0	2121	6432	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		714,73	356,36	1429	713		476		
17	17	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1726		3452		3452	276	3729	Казахстан
			ИТОГО:					174130	14688	131360	32199	212 892	
								28083	4681		16506		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,3 %		4897				217 789	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,31 %		675				218 464	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4369				222 833	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		26740				249 573	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

"BBM-STORY-GROUP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Султан М.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Kazakh Teh-Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Тулегенов Б.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)