Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Kazakh Teh-Stroy",Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, город Жетысай, улица К.Танатов, дом 112** — **100940014815**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BBM-STORY-GROUP",Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, город Жетысай, улица Ы.Алтынсарин, дом 61, почтовый индекс 160500** — **030840022450**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №04/2024-СУБ от 01.11.2024 г

Номер документа	Дата составления
39	01.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газопровода в н/п Туркебай с/о Кызылкум Жетысайского района, Туркестанской области			работа	1	270 059,00	270 059,00	28 934,89
				Итого	1	x	270 059,00	28 934,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Султан И.Б
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2024

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Kazakh Teh-Stroy"
Подрядчик: ТОО "BBM-Story-Group"
Наименование объекта: Строительство газопровода в Туркебай с/о Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№04/2024-СУБ от 01.11.2024 г				ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС-12%	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2022 г.	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	СМР в ценах 2022г г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в Туркебай с/о Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области, Республики Казахстан	270 059	241 124	241 124	-	-	-	-	-	28 935	270 059

Генподрядчик:
ТОО "Kazakh Teh-Stroy"

Директор **Тулегенов Б.О**

Подрядчик:
ТОО "BBM-Story-Group"

Директор **Султан М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Kazakh Teh-Stroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BBM-Story-Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода в Туркебай с/о Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопроводы низкого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№04/2024-СУБ от 01.11.2024 г**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-03-01 строительно-монтажные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-220501-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км	0,295	407712,44	97493,72	38733	9262	89	31883	7265	
						309282,48	29718,76	29382	2823		5649		
2	2	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	2,95	243		23316		23316		1181	Казахстан
											1865		
3	3	Е11-220501-0102 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км	0,338	431717,78	110221,16	232264	59299	800	188306	4216	
						320009,04	33537,97	172165	18043		33646		
4	4	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3,38	826		448832		448832		5438	Казахстан
											35907		
5	5	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею	км	0,04	553258,68	259613,52	549939	258056	0	365238	8392	
						293645,16	77509,51	291883	77044		73214		
6	6	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	15,94	1773		1779986		1779986		4984	Казахстан
											142399		
7	7	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,603	553258,68	259613,52	167637	78663	0	111335	3290	
						293645,16	77509,51	88974	23485		22318		
8	8	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	6,03	2639		807613		807613		2222	Казахстан
											64609		
9	9	Е11-220501-0402 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км	0,339	597283,03	290112,29	142751	69337	0	92440	2506	
						307170,74	83515,23	73414	19960		18815		
10	10	С1241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	3,39	3237		781379		781379		3890	Казахстан
											62510		
11	11	Е11-221501-0102 Кзтр и Кэм=1.04	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0.25 м2	м	4,8	2740,44	664,77	13154	3191	0	11292	21401	
						2075,67	300,52	9963	1443		1956		
12	12	С1241-201-0705	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4.3 мм	м	1,6	795		1272		1272		1374	Казахстан
											102		
13	13	С1241-201-0709	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8.0 мм	м	3,2	2745		8784		8784		9487	Казахстан
											703		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-220501-0405 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею (футляр)	км	0,01	678922,87	340111,84	6789	3401	0	4263	11936	
						338811,03	91783,29	3388	918		884		
15	15	С1241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10.7 мм	м	1,1	4326		43693		43693		4188	Казахстан
											3495		
16	16	Е11-221401-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	4	8080,3	4612,45	64642	36900	19959	15379	6423	
						973	968,77	7784	7750		6402		
	16.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	31,456	350				11009,6			Казахстан 100%
	16.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	2,496	3488				8706,05			Казахстан 100%
17	17	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6.6 мм	м	4	1661		13288		13288		1451	Казахстан
											1063		
18	18	Е11-221401-1102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	3	15787,81	7489,28	126302	59914	56929	19748	4534	
						1182,44	1310,96	9460	10488		11684		
	18.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	90,36	350				31626			Казахстан 100%
	18.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	7,176	3488				25029,89			Казахстан 100%
19	19	С1241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10.7 мм	м	3,08	4326		34954		34954		3050	Казахстан
											2796		
20	20	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1.04	Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство	шт.	2	9733,41	3101,7	19467	6203	3296	12052	30040	
						4983,95	1102,8	9968	2206		2521		
	20.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7	222				1554			Казахстан 100%
	20.2	261-302-0233	Ковер	шт.	2	532				1064			Казахстан 100%
21	21	С1225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	2	1158		2316		2316		2501	Казахстан
											185		
22	22	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	40504,91	1646,46	10126	412	9271	482	11456	
						1776,06	340,52	444	85		849		
	22.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,255	34118				8700,09			Казахстан 100%
23	23	Е11-070512-0111 Кзтр и Кэм=1.04	Установка опорной подушки ОП	шт.	2	1865,02	86,83	3730	174	0	4239	8607	
						1778,19	18,03	3556	36		638		
24	24	С1225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	2	5346		10692		10692		11547	Казахстан
											855		
25	25	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1	м3	2	1110,92	0	8887	0	0	6399	1852	
						1110,92	0	8887	0		1223		
26	26	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2	11110		88880		88880		990	Казахстан
											7110		
27	27	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, PN 16). Установка	шт.	1	1917,59	1202,86	3835	2406	0	2121	2432	
						714,73	356,36	1429	713		476		
28	28	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16	шт.	1	64681,25		129363		129363		1312	Казахстан
											10349		
29	29	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1.04	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	4	1917,59	1202,86	7670	4811	0	4242	10865	
						714,73	356,36	2859	1425		953		
30	30	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	849		3396		3396		3668	Казахстан
											272		
31	31	Ц13-121401-0101 Кзтр и Кэм=1.03	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением. количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1	18233,48	2990,07	36467	5980	1921	18307	5156	
						14283,01	722,81	28566	1446		4382		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1242-108-0302	**Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм**	шт.	1	31707		63414		63414		6487	**Казахстан**
											5073		
33	33	С1261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1957		3914		3914		2227	**Казахстан**
											313		
34	34	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1.04	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство**	шт.	1	9733,41	3101,7	9733	3102	1648	6026	17020	
						4983,95	1102,8	4984	1103		1261		
	34.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	222				777			Казахстан 100%
	34.2	261-302-0233	Ковер	шт.	1	532				532			Казахстан 100%
35	35	С1225-205-0101	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	шт.	1	1158		1158		1158		1251	**Казахстан**
											93		
36	36	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.04	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,125	40504,91	1646,46	5063	206	4635	241	5728	
						1776,06	340,52	222	43		424		
	36.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1275	34118				4350,05			Казахстан 100%
			ИТОГО:					7393022	662696	5915075	779162	230 367	
								815253	191927		653775		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,3 %		5298				235 666	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,31 %		731				236 396	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4728				241 124	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		28935				270 059	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

"BBM-STORY-GROUP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Султан М.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Kazakh Teh-Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулегенов Б.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)