Заказчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "DARYN Group KZ"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ города Шымкент. Дом №7»

С П Р А В К А

о выполненных работ и затрат от 24.12.2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	«Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ города Шымкент. Дом №7»	4 982 314	4 448 495		4 982 314					533 819	4 982 314
	Всего к оплате	**4 982 314**	**4 448 495**		**4 982 314**					**533 819**	**4 982 314**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"

_____ **Калыбеков С.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DARYN Group KZ"

_____ **Джайлауов Д.Х.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Инженер: ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Наименование объекта: "Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ г. Шымкент. Жилой дом №7

АКТ
выполненных работ от 24.12.2019 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Полы					
		Покрытие ленолеум S=272,56м2 на 1 этаже					
1	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	**272,5600**		**410,36**	**111849**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25)	чел-ч	0,382	104,118	732,25	76240
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,317	808,26	1873
		Итого оплата труда:				**286,59**	**78113**
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,95396	1418,26	1353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,95396	751,25	717
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,363	1788,94	2438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,363	848,17	1156
		Итого эксплуатация машин:				**13,91**	**3791**
1. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,13628	232623,21	31702
1. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,363	84,66	115
		Итого материалов:				**116,73**	**31817**
		НР первого уровня	%	60,9		174,53	47571
		НР второго уровня	%	4,24		24,80	6759
		Накладные расходы	%	--		199,33	54330
		Сметная прибыль	%	8		48,78	13294
		Сметная стоимость:				**658,47**	**179473**
2	**22-060101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, вспененный**	**м2**	**291,6392**		**1318,46**	**384515**
		НР второго уровня	%	4,24		55,90	16303
		Накладные расходы	%	--		55,90	16303
		Сметная прибыль	%	8		109,95	32065
		Сметная стоимость:				**1484,31**	**432883**
3	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство**	**м плинтусов**	**291,6392**		**279,43**	**81493**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=860,83)	чел-ч	0,0899	26,218	860,83	22570
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,087492	848,17	74
		Итого оплата труда:				**77,64**	**22644**
3. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,087492	1788,94	157

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,087492	848,17	74
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**157**
3. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	15,019	547,74	8227
3. 5	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	294,556	171,58	50540
		Итого материалов:				**201,50**	**58767**
		НР первого уровня	%	60,9		47,28	13790
		НР второго уровня	%	4,24		13,85	4040
		Накладные расходы	%	--		61,14	17830
		Сметная прибыль	%	8		27,25	7946
		Сметная стоимость:				**367,81**	**107269**
		Покрытие ленолеум S=2195,96м2 на 2-9 этажах					
4	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	**2195,9600**		**410,36**	**901141**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=732,25)	чел-ч	0,382	838,857	732,25	614253
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	18,666	808,26	15087
		Итого оплата труда:				**286,59**	**629340**
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	7,686	1418,26	10901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	7,686	751,25	5774
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	10,98	1788,94	19642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	10,98	848,17	9313
		Итого эксплуатация машин:				**13,91**	**30543**
4. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	1,098	232623,21	255416
4. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	10,98	84,66	930
		Итого материалов:				**116,73**	**256345**
		НР первого уровня	%	60,9		174,53	383268
		НР второго уровня	%	4,24		24,80	54459
		Накладные расходы	%	--		199,33	437727
		Сметная прибыль	%	8		48,78	107109
		Сметная стоимость:				**658,47**	**1445977**
5	**22-060101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, вспененный**	**м2**	**2349,6772**		**1318,46**	**3097955**
		НР второго уровня	%	4,24		55,90	131353
		Накладные расходы	%	--		55,90	131353
		Сметная прибыль	%	8		109,95	258345
		Сметная стоимость:				1484,31	3487653
6	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство**	**м плинтусов**	**2349,6772**		**279,43**	**656570**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=860,83)	чел-ч	0,0899	211,236	860,83	181838
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,704903	848,17	598
		Итого оплата труда:				**77,64**	**182436**
6. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,704903	1788,94	1261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,704903	848,17	598
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**1261**
6. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	121,008	547,74	66281
6. 5	22-060401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	2373,174	171,58	407189
		Итого материалов:				**201,50**	**473470**
		НР первого уровня	%	60,9		47,28	111104
		НР второго уровня	%	4,24		13,85	32549

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5233523**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5233523**
	Итого по смете						**5 233 523**				
	Итого по договору К=0,85						**4 448 495**				
	Налог на добавленную стоимость	12%					**533 819**				
	Итого с НДС						**4 982 314**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"

_____ **Калыбеков С.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DARYN Group KZ"

_____ **Джайлауов Д.Х.**