Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«14» 11 2024 года

Генеральный подрядчик ТОО "Kazakh Teh-Stroy", Директор Тулегенов Б.О., БИН 100940014815, ГСЛ № 0008117 от 21.12.2018 г Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, ул. К.Танатова, 112, +7(778) 200 01 01.

наименование организации, юридический адрес

в лице Тулегенов Б.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство газопровода в н/п Туркебай с/о Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», Руководитель Мамбетов Б.У.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. а) Субподрядными организациями ТОО "BBM-Story-Group" гос лицензия 17-ГСЛ №001438 от 22.01.2021 год , Директор Сұлтан М., БИН 030840022450, Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, Ы.АЛТЫНСАРИН, 61, +7(705) 818 09 53.

наименование организации, юридический адрес

3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жамбылагрогазпроект»

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

№19-0212/22 от 24.06.2022 г , РГП «Госэкспертиза»

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовой расход газа	м3/год	190,5	190,5	190,5	190,5
Общая протяженность высокого давление	км	0,292	0,292	0,292	0,292
Общая протяженность	км	3,366	3,366	3,366	3,366

низкого давления					
Сметная стоимость строительства на 2021-2022 года. в том числе: СМР оборудование прочие	млн.тенге	70,966 47,761 0,475 22,73	70,966 47,761 0,475 22,73	70,966 47,761 0,475 22,73	70,966 47,761 0,475 22,73
Продолжительность строительства	месяц	3	3	5	5

Проектом предусматривается строительство внутрипоселковых газопроводов н/п Туркебай с/о Қызылкум. Точкой подключения газопровода высокого давления является от существующего подземного газопровода высокого давления, отвод на н/п Туркебай с/о Қызылкум Рвых =0,6МПа расположенный с северной стороны поселка. Точкой подключения газопроводов низкого давления являются ШГРП, устанавливаемые на территории поселка. Трасса газопровода низкого давления предусмотрена: подземной прокладкои полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100ГАЗ SDR11 Д160, Д90, Д63, Д32. Подземный газопровод прокладывается на глубине не менее 1,4м в футляре из ПЭ труб. В верхней точке футляра установить контрольную трубку с выводом под ковер. Для отключения подачи газа на отдельных участках газопровода устанавливается на горизонтальном участке газопровода на Н=1,7м от ур.земли. На подземных участках газопровода устанавливаются краны шаровые ПЭ100 Д125, Д110. Для защиты газопровода от атмосферной коррозии, после монтажа и испытания газопровод покрыть 2-мя слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-021. Полиэтиленовые отводы, переходы, тройники, седелочные отводы, переходы ПЭ/Сталь, приняты по каталогу изготовителя Georg Fischer (или аналог), ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ. Сварку полиэтиленовых труб и соединительных деталей принять с использованием электросварных муфт с закладными электронагревателями согласно п. 5.5 МСП 4.03-103-2005.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2024г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2024 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Газоснабжающая организация: "QAZAQGAZAIMAQ" АК Туркістан өңірістік филиалы Атакент газ таратушысы

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____ _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____ _____готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик считает объект «Строительство газопровода в Туркебай с/о Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области»., готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик

Тулегенов Б.О _____ «14» 11 2024 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью Kazakh Teh-Stroy БИН 100940014815 Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі