Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Kazakh Teh-Stroy",Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, город Жетысай, улица К.Танатов, дом 112**	**100940014815**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "BBM-STORY-GROUP",Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, город Жетысай, улица Ы.Алтынсарин, дом 61, почтовый индекс 160500**	**030840022450**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №08/2024-СУБ от 01.11.2024 г

Номер документа	Дата составления
40	**01.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газопровода в н/п Макталы с/о Макталы, Жетысайского района, Туркестанской области			работа	1	279 149,00	279 149,00	29 908,82
				Итого	1	x	279 149,00	29 908,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Тулегенов В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Kazakh Teh-Stroy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BBM-Story-Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода в н/п Макталы с/о Макталы Жетысайского района Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газопровода в н/п Макталы с/о Макталы Жетысайского района Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №08/2024-СУБ от 01.11.2024 г

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-02-01 строительно-монтажные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1.04	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	12,38	3683,68	0	469227	0	0	337844	8716	
						3683,68	0	469227	0		64565		
2	2	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	21,13	50870,8	1719,18	4025406	136039	3279659	581908	38758	
						7705,15	375,97	609709	29751		368585		
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1.04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,67	1220,13	0	44742	0	0	32214	8311	
						1220,13	0	44742	0		6157		
4	4	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1.04	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0.1 т. Монтаж	т	1,04904	32832,78	14802,33	96825	43653	4709	42661	15064	
						16433,56	4531,84	48463	13365		11159		
5	5	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3.0 мм	м	91,8	1801		903742		903742		9760	Казахстан
											72299		
6	6	С1214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	0,00201	538925		475337		475337		5133	Казахстан
											38027		
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0082	434300		20955		20955		2263	Казахстан
											1676		
8	8	С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,9	930		10769		10769		1163	Казахстан
											862		
9	9	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1.02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	156,33	112,47	3,01	17582	471	7465	6697	24221	
						61,71	0,37	9647	58		1942		
10	10	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 #к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	156,33	188,33	4,34	29442	678	17487	7860	40286	
						72,13	0,74	11276	116		2984		
11	11	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1.04	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	5,24	3683,68	0	34037	0	0	24507	6322	
						3683,68	0	34037	0		4683		
12	12	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	5,74	50870,8	1719,18	291998	9868	237903	42211	31094	
						7705,15	375,97	44228	2158		26737		
13	13	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1.04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,66	1220,13	0	3246	0	0	2337	6029	
						1220,13	0	3246	0		447		
14	14	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1.04	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0.1 т. Монтаж	т	0,26488	32832,78	14802,33	8697	3921	423	3832	13531	
						16433,56	4531,84	4353	1200		1002		
15	15	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3.0 мм	м	12,4	2431		88488		88488		8556	Казахстан
											7079		
16	16	С1214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм		0,00308	538925		34480		34480		3728	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							2758		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0035	434300		1520		1520		1642	Казахстан
											122		
18	18	С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,84	930		781		781		844	Казахстан
											63		
19	19	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1.02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,34	112,47	3,01	1275	34	541	486	1902	
						61,71	0,37	700	4		141		
20	20	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 #к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	11,34	188,33	4,34	2136	49	1268	570	2782	
						72,13	0,74	818	8		216		
			ИТОГО:					65606	19471	50855	108312	230105	
								12804	4665		6115		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		2991					
			Итого с временными									233096	
			Зимние удорожания			0,31 %		723					
			Итого с зимними удорожаниями									233819	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4676					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									238495	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									249240	
			НДС			12 %		29909					
			Итого с НДС									279149	

Сдал (Подрядчик)

"BBM-STORY-GROUP"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сұлтан М.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Kazakh Teh-Stroy"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулегенов Б.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик: ТОО "Kazakh Teh-Stroy"
Подрядчик: ТОО "BBM-Story-Group"
Наименование объекта: "Строительство газопровода в н/п Макталы с/о Макталы Жетысайского района Туркестанской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		08/2024-СУБ от 01.11.2024 г				ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС-12%	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2024 г.	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	СМР в ценах 2024г г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в н/п Макталы с/о Макталы Жетысайского района Туркестанской области	279 149,00	249 240,00	249 240,00	-	-	-	-	-	29 909	279 149

Генподрядчик:
ТОО "Kazakh Teh-Stroy"

Директор **Тулегенов Б.О**

Подрядчик:
ТОО "BBM-Story-Group"

Директор **Султан М.Б.**