Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«13» 11 2024 года

1. Генеральный подрядчик ТОО "Kazakh Teh-Stroy", БИН 100940014815 гос лицензия ГСЛ №0008117 от 21.12.2018 , Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, ул. К.Танатова, 112, +7(778) 200 01 01.
наименование организации, юридический адрес

в лице Тулегенов Б.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство газопровода в н/п Макталы с/о Макталы Жетысайского района Туркестанской области».
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», Руководитель Мамбетов Б.У.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. а) Субподрядными организациями ТОО "BBM-Story-Group" БИН 030840022450 гос лицензия 17-ГСЛ №001438 от 22.01.2021 год , Директор Сұлтан М., , Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, Ы.АЛТЫНСАРИН, 61, +7(705) 818 09 53.
наименование организации, юридический адрес

3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жамбылагрогазпроект»,
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)
РГП «Госэкспертиза» №19-0360/22 от 26.09.2022 г
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
расход газа	м3/год	700	700	700	700
Общая протяженность	км	3,184	3,184	3,184	3,184

газопровода из стальных труб					
Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых труб	км	13,842	13,842	13,842	13,842
Сметная стоимость строительства на 2021-2022 года. в том числе: СМР оборудование прочие	млн.тенге	437,588 339,101 7,462 91,025	437,588 339,101 7,462 91,025	437,588 339,101 7,462 91,025	437,588 339,101 7,462 91,025
Продолжительность строительства	месяц	6	6	12	12

Настоящим проектом предусмотрено проектирование подводящего газопровода высокого давления и внутриквартального низкого давления с. Макталы с/о Макталы Жетысайского района Туркестанской области. По радиусу действия ГРПШ, с. Макталы разделен на три квартала, для каждого квартала установлены ГРПШ-13-2Н-У1 редукторами РДГ-50Н с счетчиками газа СГ16МТ160 с электрокорректором-1шт., ГРПШ-07-2У1 с редукторами РДНК-1000Н с счетчиками газа СГ16МТ-100 с электрокорректором-1шт., ГРПШ-10МС с редуктором РДГК-10М -1шт. и ГРПШ-6 с редуктором РДГД-2,0 для одного жилого дома, для редуцирования давления газа с высокого PN 0,4 МПа на низкое PN 0,003 МПа.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2023г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2024 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Газоснабжающая организация: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____ _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____ _____готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик считает объект : «Строительство газопровода в н/п Макталы с/о Макталы Жетысайского района Туркестанской области».., готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик

Тулегенов Б.О. _____ «_____»_____ 2024 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)