Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«20» декабря 2024 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», Руководитель Мамбетов Б.У., БИН 220140002222, +7(700)3190810, Туркестанская область, Жетисайский район, г.Жетысай, М.Ауезова, 12.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «20» 12 2024года, ТОО "Kazakh Teh-Stroy", Директор Тулегенов Б.О., БИН 100940014815, Гос лицензия ГСЛ № 0008117 от 21.12.2018 г Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, ул. К.Танатова, 112, +7(778) 200 01 01.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от « » 20. 12. 2024года, ТОО «Мир-Строй и Компания», Директор Тасибаев Эркин Маратович., Инженер-эксперт Қонысбек А.Ә., № KZ88VJE00057201, KZ72 VJE 00057198, KZ83VJE00057194 от 09.09.2020г., Машатский сельский округ, село Мынбай, ул. Арыс, дом 1 , БИН 091240003496, 8 702 429 81 83.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от « » 20. 12. 2024года, ТОО «SK Best Spec Stroy KZ», БИН 050640018568 Гос лицензия ГСЛ №0000753 Директор Арманов А.А № KZ82VJE00053041 от 26.02.2020 г. Туркестанская область, Ордабасинский район, Шубарсуский с/о, с.Шубарсу, массив.Домостроитель, д.20l, 21, +7(771)156-50-66.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного генеральным подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство газопровода в населенном пункте Алмалы Макталинского сельского округа ».

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай, М.Ауезов №12.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____ 20___ года,

дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) 1) правоустанавливающего документа на земельный участок от №288058181 от 07.06.2018 кадастровой номер №19-288-058-181;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение «Управление по контролю Туркестанской области», от «20» ноября 2023 года . № : KZ46REA00363112

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

Товарищество с ограниченной ответственностью «SK Best Spec Stroy KZ»

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

16.08.2022 ж. № 19-0311/22, РГП «Госэкспертиза»

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь .2023.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2024 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц: 12;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Годовой расход газа | м3/час | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |
| Общая протяженность газопровода из стальных труб | км | 11,180 | 11,180 | 11,180 | 11,180 |
| Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых труб | км | 7,393 | 7,393 | 7,393 | 7,393 |
| Сметная стоимость строительства на 2022 года. в том числе: | млн.тенге | 505,152<br>398,527<br>17,024<br>89,601 | 505,152<br>398,527<br>17,024<br>89,601 | 505,152<br>398,527<br>17,024<br>89,601 | 505,152<br>398,527<br>17,024<br>89,601 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| СМР оборудование прочие | | | | | |
| Продолжительность строительства | месяц | 8 | 8 | 12 | 12 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для газоснабжения природным газом населенном пункте Алмалы, с/о Макталы, Жетысайского района запроектирован газопровод высокого и среднего давления. В населенным пункте Алмалы для снижения газа с высокого на среднее установлен: ГРПШ13-2ВУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В, с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G250 DN80 и эл. корректора газа miniElcor–1шт; Для погранзаставы «Сырдария» предусмотрен ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-400, с измерительным комплексом на базе счетчика газа Delta-DN50-G40 и эл. корректора газа miniElcor (для снижения давление газа с среднего на низкое) – 1шт; Согласно гидравлического расчета запроектирован высокого давления из полиэтиленовых труб SDR11 ПЭ100 диаметром: 200х18,2мм с коэффициентом запаса прочности 3,2. Среднего давления из полиэтиленовых труб SDR11 ПЭ100 диаметром: 140х12,7мм, 125х11,4мм, 110х10,0мм, 90х8,2мм, 63х5,8мм с коэффициентом запаса прочности 2,8. И надземным из стальных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром: 133х4,0мм, 108х4,0мм, 89х3,5мм, 76х3,0мм, 57х3,0 мм. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 505,152 млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 398,527 млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 17,024 млн тенге, прочие расходы 89,601 млн.тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 465,360 млн.тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 398,527 млн тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 17,024 млн тенге;

9. Класс энергоэффективности здания _____;

10. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено ___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ**: ««Строительство газопровода в населенном пункте Алмалы Макталинского сельского округа » принять в эксплуатацию

**Заказчик**
Мамбетов Б.У.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**Технический надзор**
Қонысбек А.Ә
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**Авторский надзор**
Арманов А.А
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**Генеральный подрядчик**
Тулегенов Б.О
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

## Технические характеристики объекта

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Годовой расход газа | м3/час | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 |
| Общая протяженность газопровода из стальных труб | км | 11,180 | 11,180 | 11,180 | 11,180 |
| Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых труб | км | 7,393 | 7,393 | 7,393 | 7,393 |
| Сметная стоимость строительства на 2022 года.<br>в том числе:<br>СМР<br>оборудование<br>прочие | млн.тенге | 505,152<br>398,527<br>17,024<br>89,601 | 505,152<br>398,527<br>17,024<br>89,601 | 505,152<br>398,527<br>17,024<br>89,601 | 505,152<br>398,527<br>17,024<br>89,601 |
| Продолжительность строительства | месяц | 8 | 8 | 12 | 12 |

Заказчик:
Мамбетов Б.У.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Арманов А.А
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)