Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
100940014815

Заказчик **ТОО "Kazakh Teh-Stroy",Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, город Жетысай, улица К.Танатов, дом 112**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030840022450

Исполнитель **ТОО "BBM-STORY-GROUP",Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, город Жетысай, улица Ы.Алтынсарин, дом 61, почтовый индекс 160500**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №02/2024 -СУБ от 01.11.2024

Номер документа	Дата составления
38	01.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газопроводов в н/п Алмалы, Макталинского с/о, Жетысайского района, Туркестанской облас			работа	1	234 023,00	234 023,00	25 073,89
				Итого	1	x	234 023,00	25 073,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Султан М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Тулегенов Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.11.2024

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Kazakh Teh-Stroy"
СубПодрядчик: ТОО "BBM-Story-Group"
Наименование объекта: "Строительство газопроводов в н/п Алмалы Макталинского с/о Жетысайского района Туркестанской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№02/2024-СУБ от 01.11.2024				ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС-12%	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2024 г.	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	СМР в ценах 2024 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопроводов в н/п Алмалы Макталинского с/о Жетысайского района Туркестанской области	234 023	208 949	208 949	-	-	-	-	-	25 074	234 023

Генподрядчик:
ТОО "Kazakh Teh-Stroy"

Директор **Тулегенов Б.О**

Подрядчик:
ТОО "BBM-Story-Group"

Директор **Султан М.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Kazakh Teh-Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BBM-Story-Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопроводов в н/п Алмалы Макталинского с/о Жетысайского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство газопроводов в н/п Алмалы Макталинского с/о Жетысайского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №02/2024-СУБ от 01.11.2024

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-1 Газопровод высокого давления** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1.04**	**Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство**	шт.	6	10312,73	3101,7	61876	18610	13362	36155	95874	
	1.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	21	4983,95 222	1102,8	29904	6617	4662	7843		Казахстан 100%
2	2	**С1261-301-0254 прим**	**Ковер**	т	0,040278	449705		18113		18113		18562	
3	3	**С1241-117-0405**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2.5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**	шт	6	455		2730		2730	1449	2948	**Казахстан**
4	4	**Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1.04**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12.5 /**	м3	0,09	48529,1	1304,52	4368	117	3703	218 540	5701	
	4.1	212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,0918	6080,84 36914	511,05	547	46	3388,71	393		Казахстан 100%
5	5	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1.02**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/**	м3 подстилающего слоя	0,6	44517,48	12,73	26710	8	23596	2920	30558	
	5.1	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,612	5177,95 32892	0	3107	0	20129,9	2370		Казахстан 100%
6	6	**Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	12	1461,82	122,82	17542	1474	0	15912	32130	
7	7	**С1241-211-0603**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	6	1339 701	0,38	16068 4206	5	4206	2676	4542	
8	8	**С1261-105-0615 прим**	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	15	160		2400		2400	336	2592	
			ИТОГО:					137945	20209	72772	192 55527	192907	
								49626	6668		15477		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		2508					
			Итого с временными									195415	
			Зимние удорожания			0,31 %		606					
			Итого с зимними удорожаниями									196021	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3920					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									199941	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									208949	
			НДС			12 %		25074					
			Итого с НДС									234023	

Сдал (Подрядчик)

"BBM-STORY-GROUP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Султан М.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "KazakiTech-Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулегенов Б.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)