Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«20» 12 2024 года

Генеральный подрядчик ТОО "Kazakh Teh-Stroy", Директор Тулегенов Б.О., БИН 100940014815, Гос лицензия № 0008117 от 21.12.2018 г Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, ул. К.Танатова, 112, +7(778) 200 01 01.

наименование организации, юридический адрес

в лице Тулегенов Б.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ««Строительство газопровода в населенном пункте Алмалы Макталинского сельского округа ».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», Руководитель Мамбетов Б.У.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. а) Субподрядными организациями ТОО "Су Жоба Құрылыс" гос лицензия ГСЛ №016170 Директор Жаңабаев Қуаныш Берікұлы БИН 040640001809 Туркестанская обл., Ордабасинский р-н, Шубарсуский с/о, с. Шубарсу, Массив Домостроитель, д 201.

дата подписания декларации, наименование подрядной (субподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

б) Субподрядными организациями ТОО "BBM-Story-Group" гос лицензия 17-ГСЛ №001438 от 22.01.2021 го , Директор Сұлтан М., БИН 030840022450, Туркестанская область, Жетысайский район г.Жетысай, Ы.АЛТЫНСАРИН, 61, +7(705) 818 09 53.

наименование организации, юридический адрес

3. Проект (проектно-сметная документация)

Товарищество с ограниченной ответственностью «SK Best Spec Stroy KZ»

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

16.08.2022 ж. № 19-0311/22, РГП «Госэкспертиза»

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Годовой расход газа	м3/час	1346	1346	1346	1346
Общая протяженность газопровода из стальных труб	км	11,180	11,180	11,180	11,180
Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых труб	км	7,393	7,393	7,393	7,393
Сметная стоимость строительства на 2022 года. в том числе: СМР оборудование прочие	млн.тенге	505,152 398,527 17,024 89,601	505,152 398,527 17,024 89,601	505,152 398,527 17,024 89,601	505,152 398,527 17,024 89,601
Продолжительность строительства	месяц	8	8	12	12

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для газоснабжения природным газом населенном пункте Алмалы, с/о Макталы, Жетысайского района запроектирован газопровод высокого и среднего давления. В населенным пункте Алмалы для снижения газа с высокого на среднее установлен: ГРПШ13-2ВУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В, с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G250 DN80 и эл. корректора газа miniElcor– 1шт; Для погранзаставы «Сырдария» предусмотрен ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-400, с измерительным комплексом на базе счетчика газа Delta-DN50-G40 и эл. корректора газа miniElcor (для снижения давление газа с среднего на низкое) – 1шт; Согласно гидравлического расчета запроектирован высокого давления из полиэтиленовых труб SDR11 ПЭ100 диаметром: 200х18,2мм с коэффициентом запаса прочности 3,2. Среднего давления из полиэтиленовых труб SDR11 ПЭ100 диаметром: 140х12,7мм, 125х11,4мм, 110х10,0мм, 90х8,2мм, 63х5,8мм с коэффициентом запаса прочности 2,8. И надземным из стальных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром: 133х4,0мм, 108х4,0мм, 89х3,5мм, 76х3,0мм, 57х3,0 мм. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2023 г;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2024 г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц: 12;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Газоснабжающая организация:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____ _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____ _____готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик считает объект «Строительство газопровода в населенном пункте Алмалы Макталинского сельского округа»., готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик

Тулегенов Б.О «_____»_____ 2024 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью Kazakh Teh-Stroy БИН 100940014815 Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі