Заказчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "DARYN Group KZ"
Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (1 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №8»

С П Р А В К А

о выполненных работ и затрат от 10.11.2022 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (1 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №8	4 061 352	3 626 207		4 061 352					435 145	4 061 352
	Всего к оплате	**4 061 352**	**3 626 207**		**4 061 352**					**435 145**	**4 061 352**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"
_____ **Калибеков Б.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DARYN Group KZ"
_____ **Джайлауов Д.Х.**

Заказчик: ГУ "Управления строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Инженер: ТОО "СервисЦентр-2007"
Авторский надзор: ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (1 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №8
Договор о государственных закупках работ №156 от 2021-06-03

АКТ
выполненных работ от 10.11.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ АР9-18,55-74										
		ПАРАПЕТ КИРПИЧНЫЙ										
1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4м	м³ кладки	18,9935		41875,77	4153,43	795367	78888	549468	172581	1045384
						8793,04	977,19	167011	18560		77436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		БАЛКОНЫ										
2	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	544,856		1443,71	113,80	786614	62004	64593	627118	1526834
						1211,36	26,25	660017	14302		113101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	С1213-301-0203 213-301-0203 РСНБ	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м³	57,20988		23557,00	--	1347693	--	1347693	--	1455508
						--	--	--	--		107815	
		БУДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ										
4	Е11-080101-0301 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором М100	м² поверхности	3,84		931,16	15,99	3576	61	1275	2109	6140
						583,21	7,29	2240	28		455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	Е11-080301-0103 1108-0301-0103	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	6,1052		7911,97	3077,82	48304	18791	1892	29621	84159
						4524,20	692,79	27621	4230		6234	
6	С1213-301-0203 213-301-0203 РСНБ	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м³	5,616784		23557,00	--	132315	--	132315	--	142900
						--	--	--	--		10585	
7	С1212-601-0101 212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	117,464048		41,00	--	4816	--	4816	--	5201
						--	--	--	--		385	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4266126
	Итого по смете						**4 266 126**				
	Итого по договору К=0,85						**3 626 207**				
	Налог на добавленную стоимость	12%					**435 145**				
	Итого с НДС						**4 061 352**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"

_____ **Калибеков Б.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DARYN Group KZ"

_____ **Джайлауов Д.Х.**