'Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Селтей"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в селе Ынталы Каркаралинскогорайон Карагандинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2025г

	БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
	заказчика	подрядчика	подрядчика	заказчика	номер	дата	Наименование	код
	60140010813	150840006334			№452	26.08.2024 г.	S-Специальный счет центрального (или) местного уполномоченного органа	
					№6/н	02.05.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
				из них				
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
Строительство медицинского пункта в селе Ынталы Каркаралинского район Карагандинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	68 050 521,60	41 146 061,54	35 671 407,42				4 280 568,89	39 951 976,31
Аванс								19 428 903,06
Гарантийное удержание 5%								1 997 598,82
Итого к оплате:								**18 525 474,43**

Подрядчик:

ТОО "Селтей"

БИН 150840006334

Директор _____ **Кубжесарова А. Р.**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 60140010813

И.О.Руководителя _____ **С. Муратулы**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Аз и Мур Строй"

Эксперт _____ **Сейтхазин Ж.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СЕЛТЕЙ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ыналы Каркаралинского района Карагандинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ыналы Каркаралинского района Карагандинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№452 от 26.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №5

за **Май 2025г (месяц, год)**

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего, ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего, ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Общестроительные работы по чертежам АС									
			Раздел 1: Наружные стены и перегородки									
		Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)										
1	51	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, м³ кладки	63,354	20 502,0 20 030,0	470,0 150,0	1 298 884,0 1 268 981,0	29 776,0 9 503,0	0	4,57 0,06	289,79 3,67	
2	52	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75, м³	15,2136	29 621,0		450 642,0		0	0,0	0,0	
3	54	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, м² перегородок (за вычетом проемов)	203	4 062,0 4 007,0	55,0 18,0	824 586,0 813 421,0	11 165,0 3 654,0	0	0,92 0,01	185,75 1,22	
4	55	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75, м³	4,2021	29 621,0		124 470,0		0	0,0	0,0	
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11)										
5	57	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м, м³	1,15906	29 767,0 18 692,0	5 045,0 910,0	34 502,0 21 665,0	5 848,0 1 055,0	0	4,03 0,34	4,67 0,4	
6	58	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок, м³	1,176446	30 352,0		35 707,0		0	0,0	0,0	
7	59	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм, т	0,037964	320 538,0		12 169,0		0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	60	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя $м^2$ поверхности	2,87385	5 265,0 956,0	19,0 3,0	15 131,0 2 747,0	55,0 9,0	 0	0,21 0,0	0,62 0,01	
9	61	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б $м^2$	6,609855	120,0		793,0		 0	 0,0	 0,0	
10	62	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг т	0,01467	296 938,0 269 488,0	16 460,0 3 004,0	4 356,0 3 953,0	241,0 44,0	 0	47,82 1,15	0,7 0,02	
11	63	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,012262	1 179 654,0		14 465,0		 0	 0,0	 0,0	
12	64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т	0,002409	339 665,0		818,0		 0	 0,0	 0,0	
13	65	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 $м^2$	1,36156	401,0 216,0	7,0 2,0	546,0 294,0	10,0 3,0	 0	0,05 0,0	0,06 0,0	
		Перемычки (АС-12)										
14	66	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т шт.	91	1 724,0 753,0	620,0 116,0	156 884,0 68 523,0	56 420,0 10 556,0	 0	0,17 0,04	15,06 4,09	
15	67	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т шт.	6	7 563,0 4 143,0	3 356,0 630,0	45 378,0 24 858,0	20 136,0 3 780,0	 0	0,91 0,24	5,46 1,45	
16	68	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 $м^3$	0,234	162 239,0		37 964,0		 0	 0,0	 0,0	
17	69	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 $м^3$	0,936	154 344,0		144 466,0		 0	 0,0	 0,0	
18	70	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 $м^3$	0,715	143 740,0		102 774,0		 0	 0,0	 0,0	
19	71	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 $м^3$	0,44	140 190,0		61 684,0		 0	 0,0	 0,0	
20	72	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 $м^3$	0,456	143 354,0		65 369,0		 0	 0,0	 0,0	
21	73	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 $м^3$	1,099	146 459,0		160 958,0		 0	 0,0	 0,0	
22	74	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 $м^3$	0,454	137 722,0		62 526,0		 0	 0,0	 0,0	
			Итого по разделу 1: Наружные стены и перегородки				**3 655 072** **2 204 442**	**123 651** **28 604**	**0**		**502** **11**	
			Раздел 2: Плиты покрытия									
		Сборные плиты перекрытий (АС-15)										
23	75	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$ шт.	35	9 912,0 4 041,0	3 652,0 681,0	346 920,0 141 435,0	127 820,0 23 835,0	 0	0,92 0,26	32,3 9,13	
24	76	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	251,864	11 616,0		2 925 652,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м²						0	0.0	0.0	
25	77	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	0,04382	1 492 356,0	16 460,0	65 395,0	722,0		47.82	2,1	
			т		269 488,0	3 004,0	11 809,0	132,0	0	1,15	0,05	
26	78	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,22	33 056,0		7 272,0					
			м³						0	0,0	0,0	
		Монолитный участок УМ-1 (АС-16)										
27	79	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	1,48	46 568,0	6 637,0	68 921,0	9 822,0		7,2	10,66	
			м³		32 141,0	1 211,0	47 569,0	1 792,0	0	0,46	0,68	
28	80	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,5022	33 056,0		49 657,0					
			м³						0	0,0	0,0	
29	81	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	0,199	83 466,0	917,0	16 610,0	182,0		16,48	3,28	
			т		77 813,0	112,0	15 485,0	22,0	0	0,03	0,01	
30	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0.041	353 133.0		14 478.0					
			т						0	0,0	0,0	
31	83	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,095	339 665,0		32 268,0					
			т						0	0,0	0,0	
32	84	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,202	319 444,0		64 528,0					
			т						0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 2: Плиты покрытия				3 591 701	138 546	0		48	
							216 298	25 781			10	
			Раздел 3: Кровля									
		Кровля (АС-18)										
33	85	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	4,062	220 214,0	660,0	894 509,0	2 681,0		23,39	95,03	
			м³		97 228,0	147,0	394 940,0	597,0	0	0,06	0,23	
34	86	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	42,15	264,0		11 128,0					
			м²						0	0,0	0,0	
35	87	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	4,039	126 148,0	547,0	509 512,0	2 210,0		2,2	8,9	
			м³		8 855,0	146,0	35 765,0	590,0	0	0,06	0,23	
36	88	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	8,101	4 079,0	179,0	33 044,0	1 450,0		0,87	7,08	
			м³		3 899,0	56,0	31 586,0	454,0	0	0,02	0,15	
37	89	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	0,013772	205 945,0		2 836,0					
			т						0	0,0	0,0	
38	90	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	0,054277	725 499,0		39 378,0					
			т						0	0,0	0,0	
39	91	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	0,008101	435 089,0		3 525,0					
			т						0	0,0	0,0	
40	92	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	255,552	156,0	8,0	39 866,0	2 045,0		0,03	8,31	
			м²		148,0	3,0	37 822,0	767,0	0	0,0	0,26	
41	93	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	0,015333	205 945,0		3 158,0					
			т						0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	94	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный т	0,058777	725 499,0		42 643,0		0	0,0	0,0	
43	95	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый т	0,010222	435 089,0		4 448,0		0	0,0	0,0	
44	99	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного м²	320	4 170,0 3 968,0	62,0 17,0	1 334 400,0 1 269 760,0	19 840,0 5 440,0	0	0,85 0,01	271,46 1,6	
45	100	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 м³	3,09	108 057,0		333 896,0		0	0,0	0,0	
46	101	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм м²	368	3 614,0		1 329 952,0		0	0,0	0,0	
47	102	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг т	0,0189	296 938,0 269 488,0	16 460,0 3 004,0	5 612,0 5 093,0	311,0 57,0	0	47,82 1,15	0,9 0,02	
48	103	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций т	0,01404	1 115 764,0		15 665,0		0	0,0	0,0	
49	104	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм т	0,00486	320 538,0		1 558,0		0	0,0	0,0	
50	105	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 м²	0,5103	401,0 216,0	7,0 2,0	205,0 110,0	4,0 1,0	0	0,05 0,0	0,02 0,0	
51	106	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный кг	11,52	1 590,0		18 317,0		0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 3: Кровля				4 623 652 1 775 076	28 541 7 906	0		392 2	
			Раздел 4: Разные работы									
		Вентканалы (АС-25)										
52	188	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металлических изделий	0,06	466 772,0 60 232,0	1 346,0 365,0	28 006,0 3 614,0	81,0 22,0	0	14,49 0,14	0,87 0,01	
53	189	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг т	0,1145	296 938,0 269 488,0	16 460,0 3 004,0	33 999,0 30 856,0	1 885,0 344,0	0	47,82 1,15	5,48 0,13	
54	190	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т	0,0186	339 665,0		6 318,0		0	0,0	0,0	
55	191	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т	0,0077	353 133,0		2 719,0		0	0,0	0,0	
56	192	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм т	0,0321	329 914,0		10 590,0		0	0,0	0,0	
57	193	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм т	0,0561	473 747,0		26 577,0		0	0,0	0,0	
58	194	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	57	4 881,0	37,0	278 217,0	2 109,0		1,09	62,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			$м^2$		4 723,0	8,0	269 211,0	456,0	0	0,0	0,17	
59	195	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм $м^2$	57	3 353,0		191 121,0		0	0,0	0,0	
60	196	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пояса противопожарного из яченстых материалов на растворе $м^3$ изоляции	1,86	36 450,0 31 694,0	2 603,0 817,0	67 797,0 58 951,0	4 842,0 1 520,0	0	7,96 0,31	14,81 0,58	
61	197	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 $м^3$	1,7856	66 535,0		118 805,0		0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 4: Разные работы				764 149 362 632	8 917 2 342	0		83 1	
			Итого по отделу Общестроительные работы по чертежам АС				12 634 574 4 558 448	299 655 64 633	0		1 025 24	
			Отдел 2: Общестроительные работы по чертежам АР									
			Раздел 5: Кровля									
62	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой $м^2$ изолируемой поверхности	270	2 378,0 871,0	58,0 9,0	642 060,0 235 170,0	15 660,0 2 430,0	0	0,17 0,0	46,87 0,81	
63	2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой $м^2$ изолируемой поверхности	270	1 425,0 568,0	51,0 8,0	384 750,0 153 360,0	13 770,0 2 160,0	0	0,11 0,0	30,54 0,81	
64	3	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо $м^2$	270	1 831,0 1 458,0	373,0 92,0	494 370,0 393 660,0	100 710,0 24 840,0	0	0,34 0,03	90,72 8,91	
65	4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 $м^3$	55,62	63 122,0		3 510 846,0		0	0,0	0,0	
66	5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм) $м^2$	270	1 555,0 988,0	276,0 57,0	419 850,0 266 760,0	74 520,0 15 390,0	0	0,27 0,02	73,49 5,94	
67	6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 $м^3$	4,131	30 757,0		127 057,0		0	0,0	0,0	
68	7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 $м^2$	270	204,0 100,0	104,0 22,0	55 080,0 27 000,0	28 080,0 5 940,0	0	0,03 0,01	6,8 2,43	
69	8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 $м^3$	6,885	30 757,0		211 762,0		0	0,0	0,0	
70	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки т	0,4725	64 731,0 60 231,0	4 236,0 1 308,0	30 585,0 28 459,0	2 001,0 618,0	0	12,99 0,42	6,14 0,2	
71	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм т	0,4725	405 194,0		191 454,0		0	0,0	0,0	
72	11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4) $м^2$ изолируемой поверхности	62,84	331,0 159,0	2,0 1,0	20 800,0 9 992,0	126,0 63,0	0 0	0,04 0,0	2,3 0,0	
			Итого по разделу 5: Кровля				6 088 614 1 114 401	234 867 51 441	0		257 19	
			Раздел 6: Полы									
		Тип А (лист 18)										
73	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	163,11	391,0	89,0	63 776,0	14 517,0		0,07	11,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			$м^2$		302.0	24,0	49 259,0	3 915,0	0	0,01	1,47	
74	15	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм $м^3$	16,63722	8 036,0		133 697,0		0	0,0	0,0	
75	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	13,0488	23 585,0	16,0	307 756,0	209,0		3,88	50,62	
			$м^3$		15 441,0	0,0	201 487,0	0,0	0	0,0	0,0	
76	17	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок $м^3$	13,309776	30 352,0		403 978,0		0	0,0	0,0	
77	18	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	163,11	1 506,0	83,0	245 644,0	13 538,0		0,38	61,56	
			$м^2$		1 422,0	29,0	231 942,0	4 730,0	0	0,01	2,12	
78	19	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 $м^3$	3,327444	33 654,0		111 982,0		0	0,0	0,0	
79	20	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	163,11	128,0	56,0	20 878,0	9 134,0		0,02	3,05	
			$м^2$		72,0	19,0	11 744,0	3 099,0	0	0,01	1,47	
80	21	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 $м^3$	3,327444	33 654,0		111 982,0		0	0,0	0,0	
81	22	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	163,11	5 263,0	173,0	858 448,0	28 218,0		0,44	71,93	
			$м^2$ изолируемой поверхности		2 784,0	25,0	454 098,0	4 078,0	0	0,01	1,63	
82	23	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 $м^2$	182,6832	435,0		79 467,0		0	0,0	0,0	
83	24	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	163,11	2 965,0	87,0	483 621,0	14 191,0		0,27	43,4	
			$м^2$ изолируемой поверхности		1 680,0	14,0	274 025,0	2 284,0	0	0,01	0,82	
84	25	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 $м^2$	182,6832	435,0		79 467,0		0	0,0	0,0	
85	26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	163,11	1 506,0	83,0	245 644,0	13 538,0		0,38	61,56	
			$м^2$		1 422,0	29,0	231 942,0	4 730,0	0	0,01	2,12	
86	27	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 $м^3$	3,327444	33 654,0		111 982,0		0	0,0	0,0	
		Тип Б										
87	30	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	61,47	391,0	89,0	24 035,0	5 471,0		0,07	4,44	
			$м^2$		302,0	24,0	18 564,0	1 475,0	0	0,01	0,55	
88	31	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм $м^3$	6,26994	8 036,0		50 385,0		0	0,0	0,0	
89	32	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	4,9176	23 585,0	16,0	115 982,0	79,0		3,88	19,08	
			$м^3$		15 441,0	0,0	75 933,0	0,0	0	0,0	0,0	
90	33	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок $м^3$	5,015952	30 352,0		152 244,0		0	0,0	0,0	
91	34	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	61,47	1 506,0	83,0	92 574,0	5 102,0		0,38	23,2	
			$м^2$		1 422,0	29,0	87 410,0	1 783,0	0	0,01	0,8	
92	35	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 $м^3$	1,253988	33 654,0		42 202,0		0	0,0	0,0	
93	36	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	61,47	128,0	56,0	7 868,0	3 442,0		0,02	1,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м²		72,0	19,0	4 426,0	1 168,0	0	0,01	0,55	
94	37	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1,253988	33 654,0		42 202,0					
			м³						0	0,0	0,0	
		Тип В										
95	40	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	14,23	391,0	89,0	5 564,0	1 267,0		0,07	1,03	
			м²		302,0	24,0	4 297,0	342,0	0	0,01	0,13	
96	41	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1,45146	8 036,0		11 664,0					
			м³						0	0,0	0,0	
97	42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	1,423	23 585,0	16,0	33 561,0	23,0		3,88	5,52	
			м³		15 441,0	0,0	21 973,0	0,0	0	0,0	0,0	
98	43	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,45146	30 352,0		44 055,0					
			м³						0	0,0	0,0	
99	44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	14,23	1 506,0	83,0	21 430,0	1 181,0		0,38	5,37	
			м²		1 422,0	29,0	20 235,0	413,0	0	0,01	0,18	
100	45	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,290292	33 654,0		9 769,0					
			м³						0	0,0	0,0	
101	46	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	14,23	2 548,0	37,0	36 258,0	526,0		0,33	4,73	
			м² стяжки		1 498,0	9,0	21 317,0	128,0	0	0,0	0,04	
102	47	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	14,23	-194,0	-14,0	-2 761,0	-199,0		-0,04	-0,57	
			м² стяжки		-180,0	-4,0	-2 561,0	-57,0	0	0,0	-0,01	
103	48	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	54,074	-112,0		-6 056,0					
			кг						0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 6: Полы				3 939 298	110 237	0		368	
							1 706 091	28 088			12	
			Раздел 7: Проемы									
		Окна (лист 15,16)										
		ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу										
		ОК-1, ОК-2										
104	64	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	29,172	6 841,0	540,0	199 566,0	15 753,0		0,91	26,68	
			м²		4 161,0	180,0	121 385,0	5 251,0	0	0,07	2,19	
105	65	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3.4)	29,172	45 409,52		1 324 687,0					
			м²						0	0,0	0,0	
		ОК-3										
106	66	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	15,334	7 965,0	546,0	122 135,0	8 373,0		1,15	17,58	
			м²		5 215,0	182,0	79 967,0	2 791,0	0	0,08	1,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	67	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4) м^2	15,334	48 893,52		749 733,0		0	0,0	0,0	
		ОК-4										
108	68	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый м^2	0,6498	10 712,0 6 640,0	540,0 178,0	6 961,0 4 315,0	351,0 116,0	0	1,46 0,07	0,95 0,05	
109	69	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный м^2	0,6498	49 937,0		32 449,0		0	0,0	0,0	
110	70	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 м^2	0,610812	-10 673,0		-6 519,0		0	0,0	0,0	
111	71	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14) м^2	0,610812	3 006,0		1 836,0		0	0,0	0,0	
		ОК-5										
112	72	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой м^2	1,4168	10 443,0 7 044,0	531,0 178,0	14 796,0 9 980,0	752,0 252,0	0	1,55 0,07	2,19 0,1	
113	73	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой м^2	1,4168	33 599,0		47 603,0		0	0,0	0,0	
114	74	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 м^2	1,331792	-10 673,0		-14 214,0		0	0,0	0,0	
115	75	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5) м^2	1,331792	3 006,0		4 003,0		0	0,0	0,0	
		ОК-6, ОК-7										
116	76	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой м^2	1,144	10 443,0 7 044,0	531,0 178,0	11 947,0 8 058,0	608,0 204,0	0	1,55 0,07	1,77 0,08	
117	77	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой м^2	1,144	33 599,0		38 437,0		0	0,0	0,0	
118	78	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 м^2	1,07536	-10 673,0		-11 477,0		0	0,0	0,0	
		ОК-8										
119	80	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый м^2	0,5676	10 712,0 6 640,0	540,0 178,0	6 080,0 3 769,0	306,0 101,0	0	1,46 0,07	0,83 0,04	
120	81	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный м^2	0,5676	49 937,0		28 344,0		0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	82	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 $м^2$	0,533544	-10 673,0		-5 695,0		0	0,0	0,0	
122	83	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5) $м^2$	0,533544	3 006,0		1 604,0		0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 7: Проемы				2 552 276	26 143	0		50	
							227 474	8 715			4	
			Раздел 8: Отделка помещений									
		Стены (лист 17)										
123	115	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную $м^2$ оштукатуриваемой поверхности	317,98	4 357,0 3 797,0	0,0 0,0	1 385 439,0 1 207 370,0	0,0 0,0	0	0,79 0,0	251,08 0,0	
			Итого по разделу 8:				1 385 439 1 207 370	0 0	0		251 0	
			Раздел 9: Локальная смета №02-01-01-01.Общестроительные работы по чертежам - АС									
			Подраздел 1: Наружные стены и перегородки									
124	1	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металлических изделий	2,40216	466 772,0 60 232,0	1 346,0 365,0	1 121 261,0 144 687,0	3 234,0 877,0	0	14,49 0,14	34,81 0,34	
125	3	213-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 1000 шт.	7,878	113 596,0		894 909,0		0	0,0	0,0	
126	2	213-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150 1000 шт.	1,8626	102 550,0		191 010,0		0	0,0	0,0	
			Итого по подразделу 1: Наружные стены и перегородки				2 207 180 144 687	3 234 877	0		35 0	
			Подраздел 2: Кровля									
127	4	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка столба прямоугольного неармированного. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9* $м^3$	0,43	44 300,0 37 773,0	6 525,0 1 225,0	19 049,0 16 242,0	2 806,0 527,0	0	7,46 0,47	3,21 0,2	
128	5	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 $м^3$	0,08514	29 621,0		2 522,0		0	0,0	0,0	
129	6	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 1000 шт.	0,133764	102 550,0		13 718,0		0	0,0	0,0	
			Итого по подразделу 2: Кровля				35 289 16 242	2 806 527	0		3 0	
			Подраздел 3: Разные работы									
130	7	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. *Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9* $м^3$ кладки	5,6	20 502,0 20 030,0	470,0 150,0	114 811,0 112 168,0	2 632,0 840,0	0	4,57 0,06	25,61 0,32	
131	8	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 $м^3$	1,2096	29 621,0		35 830,0		0	0,0	0,0	
132	9	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 1000 шт.	1,63856	102 550,0		168 034,0		0	0,0	0,0	
			Итого по подразделу 3: Разные работы				318 675 112 168	2 632 840	0		26 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 9: Локальная смета №02-01-01-01.Общестроительные работы по чертежам - АС				**2 561 144**	**8 672**	**0**		**64**	
							273 097	**2 244**			**1**	
			Итого по отделу Общестроительные работы по чертежам АР				**16 526 771**	**379 919**	**0**		**989**	
							4 528 433	**90 488**			**35**	
			ИТОГО по акту				**29 161 345**	**679 574**	**0**		**2 015**	
							9 086 881	**155 121**			**60**	
			Итого по акту				**29 161 345**					

Итого сметная стоимость по акту		**29161345,00**
в том числе оборудование		0
Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общес	2 741 166,43	31 902 511,43
Итого со сметной прибылью 5%	1 595 125,57	33 497 637,00
Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	638 050,23	34 135 687,23
Итого в текущих ценах на 2024г.3 квартал -45%,К=1,0557	16 216 670,25	16 216 670,25
Итого в текущих ценах на 2024г.4 квартал -55%,К=1,075	20 182 725,07	20 182 725,07
Итого в текущих ценах		36 399 395,33
Итого с НДС 12%	4 367 927,44	40 767 322,77
Итого с учетом скидки 2%	815 346,46	**39 951 976,31**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Селтей"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Кубжесарова А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аз и Мур Строй"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "IN JOY Project"

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

И.О.Руководителя Мурадулы С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сейтхазин Ж.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Корытина Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №приказа или приказа, подпись)