ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-220440047687-20241128-55857183
1.1. Номер учетной системы 00000000028
2. Дата выписки 28.11.2024
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.11.2024
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 220440047687
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "ElementBuild"
8. Адрес места нахождения
021800, Акмолинская область, Целиноградский район, сельский округ Акмол, село Акмол, мкр. 3, д. 82
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1 серия 03001
9.2. номер 1007888
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ6296503F0011284340
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030340003189
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
18. Адрес места нахождения
Г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, улица Алматы, здание 7
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 220440047687
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ElementBuild"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Рудный и пос. Горняцкий, строит.объект: "Реконструкция тепловых сетей 1 участок. Пусковой комплекс, № 2"

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030340003189
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Рудный и пос. Горняцкий, строит.объект: "Реконструкция тепловых сетей 1 участок. Пусковой комплекс, № 2"
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 4
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 03.01.2024
27.5 Учетный номер

28. Условия оплаты по договору Безналичный
29. Способ отправления (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа; водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 21
32.2 дата 25.11.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г. Рудного и пос. Горняцкий, 1 участок. Пусковой комплекс №2", который находится - г.Рудный и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №2.			работа	1			130 543 895,3	130 543 895,3		0	130 543 895,3	12%	15 665 267,44	146 209 162,74			1	
				Всего по счету						130 543 895,3			130 543 895,3		15 665 267,44	146 209 162,74				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
mfycPaNmfMsgVPlxcN9glGbxv6kPR1RevLeVqZF37kl0GQgNOzzPiVeiazs5y+4HtlU0/B/KxEkExqWKNFnPXRW8GNjzkLPgzAfsG+sCd+uEWNYc+g2RHwSV8FCXuW7adv3PR7mHWRIb5RxSytg1dsoQFMGB8Cs5e2ZHmi2Jvak=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Бакибаев Жанат Советович

нет на АВР подписи

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Г.АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, улица Алматы, здание 7, тел.: (7172) 30-27-50**	**030340003189**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ElementBuild",021800, Акмолинская область, Целиноградский район, сельский округ Акмол, село Акмол, мкр. 3, д. 82**	**220440047687**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 4 от 03.01.2024 г. Рудный	

Номер документа	Дата составления
21	25.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г. Рудного и пос. Горняцкий, 1 участок. Пусковой комплекс №2", который находится - г.Рудный и пос. Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №2.			работа	1	146 209 162,74	146 209 162,74
				Итого	1	x	146 209 162,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бакибаев Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2024

М.П.

Заказчик: ТОО «АП-ИМПЭКС»
Подрядчик: ТОО «ElementBuild»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1,

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №12
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		4	03.01.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2	1 610 786 924,61	130 543 895,31							15 665 267,43	146 209 162,74

Подрядчик:
ТОО «ElementBuild», БИН 220440047687

Директор_____ **Бакибаев Ж.С.**

Заказчик:
ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189

Директор_____ **Искандаров В.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ElementBuild», БИН 220440047687, Акмолинская область, целиноградский район, с.о. Акмол, с. Акмол., мкр 3, дом 82**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-2 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2**

(наименование, адрес)

Объект : **12-1 Тепломагистраль, II - очередь, ул. П. Корчагина от ПНС-3 до ТК-2.27**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4 от 03.01.2024 г**

Акт выполненных работ №12/2

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **12-1-1д СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - включаемые работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	113,4	41983,72	8762,18	4760954,00	993631,00	608762,00	3227214,00	8627221,00	
						27853,27	3420,01	3158561,00	387829,00		639053,00		
2	2	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	113,4	27437,00		3111356,00		3111356,00		3360264,00	Казахстан
											248908,00		
3	3	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,713358	331233,00		2223686,00		2223686,00		2401581,00	
											177895,00		
4	4	1106-0601-0105 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	80	19673,03	3907,09	1573842,00	312568,00	446643,00	801694,00	2565579,00	
						10182,90	829,37	814632,00	66350,00		190043,00		
5	5	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	80	38830,00		3106400,00		3106400,00		3354912,00	
											248512,00		
6	6	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий. Установка	$м^3$ сборных конструкций	169	12528,97	6293,89	2117396,00	1063667,00	278090,00	1108476,00	3483942,00	
						4589,58	968,92	775639,00	163747,00		258070,00		
7	7	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	169	156075,00		26376675,00		26376675,00		28486809,00	Казахстан
											2110134,00		
8	8	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	29,7675	41983,72	8762,18	1249750,00	260828,00	159800,00	847144,00	2264645,00	
						27853,27	3420,01	829122,00	101805,00		167751,00		
9	9	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	29,7675	27437,00		816731,00		816731,00		882069,00	Казахстан
											65338,00		
10	10	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,762236	331233,00		583711,00		583711,00		630408,00	
											46697,00		
11	11	1106-0601-0105 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	21	19673,03	3907,09	413134,00	82049,00	117244,00	210445,00	673465,00	
						10182,90	829,37	213841,00	17417,00		49886,00		
12	12	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	21	38830,00		815430,00		815430,00		880664,00	
											65234,00		
13	13	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий. Установка	$м^3$ сборных конструкций	44,3625	12528,97	6293,89	555816,00	279213,00	72998,00	290975,00	914534,00	
						4589,58	968,92	203605,00	42984,00		67743,00		
14	14	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	44,3625	156075,00		6923877,00		6923877,00		7477787,00	Казахстан
											553910,00		
			ИТОГО по акту					54628758,00	2991956,00	45641403,00	6485948,00	66003880,00	
								5995400,00	780132,00	0,00	4889174,00		

			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**686 440,35**				
			Итого с временными									**66 690 320,35**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 333 806,41**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**68 024 126,76**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**71 088 876,92**
			С понижающим коэффициентом к=0,95									**67 534 433,08**
			НДС			**12 %**		**8 104 131,97**				
			Итого с НДС									**75 638 565,05**
			Итого со скидкой 12%									**66 561 937,24**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ElementBuild», БИН 220440047687, Акмолинская область, целиноградский район, с.о. Акмол, с. Акмол, мкр 3, дом 82

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бакибаев Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Искандаров В.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ElementBuild», БИН 220440047687, Акмолинская область, целиноградский район, с.о. Акмол, с. Акмол., мкр 3, дом 82**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-2 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий , участок 1, Пусковой комплекс №2**

(наименование, адрес)

Объект : **12-1 Тепломагистраль, II- очередь ул. П. Корчагина, от ПНС-3 до ТК-2.27(1-й участок, ПК№2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4 от 03.01.2024 г**

Акт выполненных работ №12/1

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 12-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	5	1216-0101-1511 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 700 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	395	3413,63	549,42	1348384,00	217021,00	27583,00	857802,00	2382680,00	
						2794,38	221,80	1103780,00	87611,00		176494,00		
2	6	1216-0101-1510 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 600 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	329,4	2823,27	473,45	929985,00	155954,40	20360,10	587883,60	1639298,70	
						2288,01	190,76	753670,50	62836,20		121430,10		
3	7	1216-0101-1509 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	18	2506,24	428,83	45112,00	7719,00	935,00	28490,00	79490,00	
						2025,45	172,83	36458,00	3111,00		5888,00		
4	8	1216-0101-1505 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	32	1040,38	208,20	33292,00	6663,00	524,00	20736,00	58350,00	
						815,81	84,18	26106,00	2694,00		4322,00		
5	9	1216-0101-1506 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	м трубопровода	8	1420,84	275,90	11367,00	2207,00	218,00	7080,00	19923,00	
						1117,75	111,38	8942,00	891,00		1476,00		
6	11	1216-0101-2202 РСНБ РК 2022	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	391,666667	340,17	0,00	133233,30	0,00		95927,00	247494,20	
						340,17	0,00	133233,30	0,00		18333,90		
7	12	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022	**Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка**	$м^2$ наружной площади разобранной изоляции	365	236,87	0,00	86457,60	0,00		62250,80	160603,80	
						236,87	0,00	86457,60	0,00		11895,40		
8	13	С «EkoLabRecycling»	**Утилизация ТБО**	т	1,242525	20000,00		24850,50		24850,50		26838,50	
											1988,00		
9	14	414-103-0101 РСНБ РК 2022	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	т	17,55175	1033,00		18131,00				19581,50	
											1450,50		
10	15	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	87,75877	81,00		7108,50				7677,20	
											568,70		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					2637920,90	389564,40	74470,60	1660169,40	4641936,90	
								2148647,40	157143,20	0,00	343846,60		
			Раздел 2: Монтажные работы.										
11	16	1124-0101-0214 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,42768	8082182,69	3692869,48	3456587,76	1579366,40	105361,53	2129955,77	6033467,12	
						4142957,34	887603,77	1771860,11	379610,32		446923,59		
12	17	1124-0101-0213 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,012	7499782,07	3650561,29	89997,00	43807,00	2235,00	53951,00	155464,00	
						3662980,58	878378,73	43956,00	10541,00		11516,00		

13	18	1124-0101-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,074	3904888,54	1709498,21	288962,00	126503,00	5618,00	186253,00	513232,00	
						2119476,35	422885,23	156841,00	31294,00		38017,00		
14	19	1124-0101-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,032	3297519,03	1461336,91	105521,00	46763,00	1822,00	67973,00	187374,00	
						1779246,97	366376,66	56936,00	11724,00		13880,00		
15	29	1124-0108-0223 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Установка	шт.	40	109472,64	39628,19	4378906,00	1585128,00	166337,00	3086840,00	8063006,00	
						65686,03	12264,47	2627441,00	490579,00		597260,00		
16	30	1124-0108-0220 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	шт.	2	92581,56	32597,42	185163,00	65195,00	5786,00	133269,00	343907,00	
						57091,11	10216,27	114182,00	20433,00		25475,00		
17	31	1124-0108-0208 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	10	63689,55	20577,13	636896,00	205771,00	16217,00	469693,00	1195116,00	
						41490,70	5953,01	414907,00	59530,00		88527,00		
18	32	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	6	50591,08	15042,64	303546,00	90255,00	7850,00	230006,00	576236,00	
						34240,15	4481,40	205441,00	26888,00		42684,00		
19	42	1124-0104-0110 РСНБ РК 2022	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 600 мм. Установка	компенсатор	2	137636,86	73628,85	275273,67	147257,67	7700,83	156075,33	465857,00	
						60157,62	18668,28	120315,17	37336,50		34508,00		
20	44	1124-0105-0114 РСНБ РК 2022	Компенсаторы П-образные диаметром труб 600 мм. Установка	компенсатор	4	170807,24	83709,65	683229,00	334838,00	15402,00	425042,00	1196933,00	
						83247,20	24086,53	332989,00	96346,00		88662,00		
21	53	1109-0305-0303 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж	т конструкций	5,256	114843,80	8182,20	603619,09	43005,54	45572,45	358026,82	1038577,64	
						97991,03	730,30	515040,82	3838,36		76931,73		
22	54	1109-0305-0302 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,598	106857,55	5176,92	63901,00	3096,00	3345,00	39948,00	112157,00	
						96086,24	730,30	57460,00	437,00		8308,00		
23	55	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	12,66	179035,49	12332,19	2266589,50	156125,86	138418,83	1367090,33	3924374,09	
						155769,76	730,30	1972044,81	9245,96		290694,26		
24	56	241-411-0115 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 630-1000х50-1	шт.	6	615302,00		3691812,00		3691812,00		3987157,09	Казахстан
											295345,09		
25	58	241-412-0115 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 630 мм	шт.	98	58309,00		5714282,00		5714282,00		6171424,33	Казахстан
											457142,33		
26	59	241-412-0111 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	16	27647,00		442352,00		442352,00		477740,00	Казахстан
											35388,00		
27	60	241-408-0207 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 800 мм	комплект	166	71514,00		11871324,00		11871324,00		12821029,67	
											949705,67		
28	61	241-408-0205 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм	комплект	57	48226,00		2748882,00		2748882,00		2968792,75	
											219910,75		
29	62	1122-0701-0113 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,001486	666956,17	0,00	991,00	0,00	667,00	321,00	1417,00	
						218387,45	0,00	325,00	0,00		105,00		
30	63	1122-0701-0112 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	529746,91	0,00	6357,00	0,00	3736,00	2594,00	9667,00	
						218387,45	0,00	2621,00	0,00		716,00		
31	64	1122-0701-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,000074	217210,88	0,00	16,00	0,00	6,00	10,00	28,00	
						138973,83	0,00	10,00	0,00		2,00		
32	65	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,032	168832,40	0,00	5403,00	0,00	1591,00	3774,00	9911,00	
						119120,43	0,00	3812,00	0,00		734,00		
33	83	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,01072	976733,00		10471,00		10471,00		11309,00	Казахстан
											838,00		
34	84	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		12	2447,35	0,00	29368,00	0,00	600,00	21576,00	55020,00	

				шт.		2397,33	0,00	28768,00	0,00		4076,00		
35	85	245-713-0102 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой		4	2375,00		9500,00		9500,00		10260,00	Казахстан
				шт.							760,00		
36	86	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		8	2870,00		22960,00		22960,00		24797,00	
				комплект							1837,00		
37	87	1339-0201-0538 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 720 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 630 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		42	8454,01	203,50	355068,00	8547,00	20392,00	198939,00	598328,00	
				стык		7764,98	0,00	326129,00	0,00		44321,00		
38	89	1339-0201-0514 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное//Трубопровод, диаметр 273 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		10	2881,17	84,21	28812,00	842,00	2086,00	15789,00	48169,00	
				стык		2588,33	0,00	25883,00	0,00		3568,00		
39	95	1312-1001-0613 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 630 мм. Присоединение к действующей магистрали		8	143767,64	2517,41	1150141,00	20139,00	14646,00	680367,00	1976949,00	
				присоединение		139419,47	0,00	1115356,00	0,00		146441,00		
40	96	1312-1001-0612 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 530 мм. Присоединение к действующей магистрали		2	124852,23	2205,79	249704,00	4412,00	3282,00	147627,00	429118,00	
				присоединение		121005,58	0,00	242011,00	0,00		31787,00		
41	97	1312-1001-0608 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 273 мм. Присоединение к действующей магистрали		2	73301,68	1291,43	146603,00	2583,00	1970,00	86651,00	251914,00	
				присоединение		71025,01	0,00	142050,00	0,00		18660,00		
42	98	1312-1001-0607 РСНБ РК 2022	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм. Присоединение к действующей магистрали		6	62362,15	1163,51	374173,00	6981,00	4175,00	221440,00	643262,00	
				присоединение		60502,79	0,00	363017,00	0,00		47649,00		
			Итого по разделу 2: Монтажные работы.					40196410,02	4470615,47	25086399,64	10083211,25	54301993,69	
								10639395,91	1177803,14	0,00	4022372,42		
			Раздел 3: Антикоррозийная защита и тепловая изоляция										
43	99	1113-0301-1705 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03		68,74	1142,67	18,51	78547,00	1272,00	69512,00	5522,00	90795,00	
				$м^2$		112,93	3,49	7763,00	240,00		6726,00		
44	100	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой		6,76	46563,77	2563,98	314771,00	17332,00	75273,00	174761,00	528695,00	
				$м^3$ изоляции		32864,77	1151,40	222166,00	7783,00		39163,00		
45	101	234-201-0305 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм		1,6789	51061,00		85726,00		85726,00		92584,00	
				$м^3$							6858,00		
46	102	234-201-0307 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм/толщиной 60 мм		3,4917	51061,00		178290,00		178290,00		192553,00	
				$м^3$							14263,00		
47	103	234-201-0307 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм		1,7922	51061,00		91512,00		91512,00		98833,00	
				$м^3$							7321,00		
48	104	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/Стеклопластик рулонный РСТ-Х		137,97	811,57	25,10	111972,00	3463,00	27143,00	62877,00	188836,00	
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		589,74	9,90	81366,00	1366,00		13987,00		
49	105	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В//Стеклопластик рулонный РСТ-Х		0,158665	552642,00		87684,72		87684,72		94699,70	
				1000 $м^2$							7014,98		
50	106	1107-0112-0302 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые толщиной 50 мм. Укладка//Герметизация прокладкой в стенах камер		200	26340,34	90,78	5268068,00	18156,00	5183200,00	88448,00	5785038,00	
				$м^2$ площади прокладок		333,56	41,22	66712,00	8244,00		428522,00		
			Итого по разделу 3: Антикоррозийная защита и тепловая изоляция					6216570,72	40223,00	5798340,72	331608,00	7072033,70	
								378007,00	17633,00	0,00	523854,98		
			Раздел 4: Разборка и восстановление асфальтового покрытия										

51	114	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		159,4	3518,88	1688,37	560909,00	269126,00	252609,00	110764,00	725407,00	
				м³ материала основания в плотном теле		245,76	397,65	39174,00	63385,00		53734,00		
52	115	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		797	2197,95	210,11	1751766,00	167458,00	1509996,00	135044,00	2037754,00	
				м² основания		93,24	63,65	74312,00	50729,00		150944,00		
53	116	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706		797	1651,78	52,17	1316469,00	41579,00	1271900,00	19726,00	1443089,00	
				м² основания		3,75	19,17	2989,00	15278,00		106894,00		
54	117	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4(10) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		797	2414,39	282,92	1924269,00	225487,00	1667874,00	69411,00	2153176,00	
				м² покрытия		38,78	41,86	30908,00	33362,00		159496,00		
55	118	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		797	1026,33	0,11	817985,00	88,00	807034,00	11732,00	896091,00	
				м² покрытия		13,63	0,00	10863,00	0,00		66374,00		
56	119	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		797	2991,82	297,71	2384481,00	237274,00	2116298,00	68534,00	2649252,00	
				м² покрытия		38,78	40,84	30908,00	32549,00		196237,00		
57	123	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой		257	3099,74	290,15	796633,16	74568,49	611,70	660970,64	1574212,45	
				м²		2807,21	115,37	721452,97	29650,08		116608,65		
58	124	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		26,214	2987,00		78301,19		78301,19		84565,29	Казахстан
				м²							6264,10		
59	125	211-603-0101 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-10 мм//Смеси песчаноцементные		7,8642	6268,00		49292,76		49292,76		53236,24	Казахстан
				м³							3943,48		
60	126	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		310	2468,49	51,38	765231,76	15927,52	339688,63	449413,13	1311817,63	
				м бортового камня		1321,34	20,99	409615,26	6506,76		97172,74		
61	127	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В15 ГОСТ 6665-91		0,465	69486,00		32311,01		32311,01		34895,91	Казахстан
				м³							2584,90		
			Итого по разделу 4: Разборка и восстановление асфальтового покрытия					10477648,88	1031508,00	8125916,29	1525594,77	12963496,52	
								1320222,23	231459,84	0,00	960252,87		
			ИТОГО по акту					59528550,52	5931910,88	39085127,25	13600583,42	78979460,81	
								14486272,54	1584039,18	0,00	5850326,87		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		821 386,39					
			Итого с временными									79 800 847,20	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 596 016,94					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									81 396 864,15	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									85 064 107,88	
			С понижающим коэффициентом к=0,95									80 810 902,49	
			НДС			12 %		9 697 308,30					
			Итого с НДС									90 508 210,79	
			Итого со скидкой 12%									79 647 225,50	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ElementBuild», БИН 220440047687, Акмолинская область, целиноградский район, с.о. Акмол, с. Акмол, мкр 3, дом 82

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бакибаев Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС», БИН 030340003189, г. Астана, ул. Алматы, д.7 оф. 402, БЦ «SEVEN», Тел.: 8 7172 30 27 56

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Искандаров В.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)