ТМЗ-АП

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-220440047687-20231103-60577333
2. Дата выписки 03.11.2023 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000009
3. Дата совершения оборота 03.11.2023
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 220440047687 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "ElementBuild"
8. Адрес места нахождения
021800, Акмолинская область, Целиноградский район, сельский округ Акмол, село Акмол, мкр. 3, д. 82
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 03001 — 9.2. номер 1007888
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК IRTYKZKA

13. ИИК KZ6296503F0011284340
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030340003189 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
ТОО "АП-ИМПЭКС"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Астана, Алматы, дом № 7, к.402
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 220440047687
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ElementBuild"
25.3 Адрес отправки 021800, Акмолинская область, Целиноградский район, сельский округ Акмол, село Акмол, мкр. 3, д. 82

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030340003189
26.2 Наименование ТОО "АП-ИМПЭКС"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Астана, Алматы, дом № 7, к.402
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 28
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 13.06.2022
27.5 Учетный номер

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 9
32.2 дата 03.11.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан			Услуга	1			32 676 703,57	32 676 703,57		0	32 676 703,57	12%	3 921 204,43	36 597 908			1	
				Всего по счету						32 676 703,57			32 676 703,57		3 921 204,43	36 597 908				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
rBDQk5IZnTYrLXiTytM+4dvIM2saIXByUHXnlJmq33gfmIko1nGGnQrsOcnl/VF7vmUsVL2y/4QuXY+LO38vbQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Таукелова Зульфия Крымовна

Ну. пос

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, Астана, Алматы, дом № 7, к.402, тел.: (7172) 30-27-50**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **030340003189**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ElementBuild",021800, Акмолинская область, Целиноградский район, сельский округ Акмол, село Акмол, мкр. 3, д. 82, тел.: 8 701 983 96 87 8 701 151 15 29 8 747 837 85 08**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

220440047687

Договор (контракт) Договор № 28 от 13.06.2022 г.

Номер документа	Дата составления
9	03.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан			Услуга	1	36 597 908,00	36 597 908,00
				Итого	1	x	36 597 908,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Таукелова З.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Мирзаомов Р.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.11.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ElementBuild"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№28	13.06.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан	**353 443 099**	**32 676 703**			-		-		**3 921 205**	**36 597 908**

Заказчик
Директор
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

_____ **Мубараков Р.Б.**

Подрядчик
Директор
ТОО "ElementBuild"
БИН 220440047687

_____ **Таукелова З. К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

166

Форма

Заказчик: ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ElementBuild" БИН 220440047687
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан
(наименование, адрес)

Объект : Тепловые сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 13.06.2022

Акт приемки выполненных работ №12/1 (ЛС 2-1-2)

за ноябрь
на Тепловые сети

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Арматура

1	13 1124-0108-0306									
		Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР=99 %	шт.	2	33671,42	11699,15	67343	23398	1173	49451	126136
					21385,96	3588,92	42772	7178	–	9344	
2	15 1124-0108-0304										
		Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	шт.	2	22318,15	6537,6	44636	13075	739	34639	85619
					15410,98	2083,63	30822	4167	–	6342	

3	23 1124-0108-0301									
		Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 25 мм. Установка НР=99 %	шт.	7	16193,8	4078,96	113357	28553	1562	91762	221529
					11891,67	1349,62	83242	9447	–	16410	
	Раздел 2 Другие элементы системы										
4	43 1122-1201-0110										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР=99 %	фланец	4	6158,24	498,02	24633	1992	1521	21090	49383
					5280,03	45,84	21120	183	–	3658	
5	44 241--16-4-17										
		Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	4	37406		149624		149624	–	161594
					–		–		–	11970	
6	45 1122-1201-0108										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР=99 %	фланец	16	5190,73	427,33	83052	6837	4596	71386	166793
					4476,15	30,56	71618	489	–	12355	

7	46 241--16-4-15										
		Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	16	19117		305872		305872	–	330342
					–		–		–	24470	
8	47 1122-1201-0107										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР=99 %	фланец	26	3678,58	277,09	95643	7204	6260	81749	191585
					3160,71	15,28	82178	397	–	14191	
9	48 2411-1604-14										
		Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	26	15147		393822		393822	–	425327
					–		–		–	31506	
10	49 1122-1201-0106										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99 %	фланец	6	2969,2	234,09	17815	1405	735	15610	36099
					2612,61	15,28	15676	92	–	2674	
11	50 241--16-4-13										
		Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	6	10320		61920		61920	–	66874
					–		–		–	4954	
12	53 1122-1201-0103										
		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	30	1234,85	77,4	37046	2322	1838	32557	75170
					1096,2	–	32886	–	–	5568	

13	54 241--16-4-10	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	30	4619		138570		138570	–	149656
					–		–		–	11086	
14	57 1122-0801-0107	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,81814	479332,03	307622,31	392161	251678	5956	208772	649008
					164430	93326,01	134527	76354	–	48075	
15	58 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,76072	120201,6	8003,72	211641	14092	15477	126219	364890
					103408	484,61	182073	853	–	27029	
16	59 298--88-9-44	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - грунтование (за каждый слой) ФЛ-03К	т	1,76072	1141		2009		2009	–	2170
					–		–		–	161	
17	60 298--88-9-48	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) лаком БТ-577 за два раза kстм=2;	т	1,76072	39288		69175		69175	–	74709
					–		–		–	5534	

18	92 1124-0108-0226											
		Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 900 мм. Установка НР=99 %	шт.	2	110944,19	42551,6	221888	85103	12829	149472	401069	
					61977,98	13512,85	123956	27026	–	29709		
19	93 2414-1101-14											
		Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530-900х40-1	шт.	2	508076		1016152		1016152	–	1097444	Казахстан
					–		–		–	81292		
20	114 1122-0801-0106											
		Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (отвод ф820*10= 2 шт, отвод ф426*9= 6 шт, отвод ф273*7= 34 шт, отвод ф89*4,5= 4 шт, тройник ф273*10= 10 шт) НР=99 %	т фасонных частей	0,985	1083707,52	461141,1	1067452	454224	347428	400370	1585249	

						269847,9	140725,27	265800	138614	–	117426	
		Раздел 3 Контрольно-измерительные приборы										
21	120	1118-1101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР=98 %	комплект	60	516,01	–	30961	–	1112	29251	65029
						497,47	–	29848	–	–	4817	
22	121	290--12-0-60(пл)ТОО "Вика Казахстан"	Манометр технический общего назначения с радиал. штуцером без фланца 0-1.6 МПа, точн. 1.0 кстм=1,02 загот.скл.расх;	шт	60	36649		2198940		2198940	–	2374830
						–		–		–	175915	
23	122	242--07-3-01	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	1557		93420		93420	–	100894
						–		–		–	7474	

			Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм (165-2020-1.1-ТС.Н2 - спецификация поз. 1 - Устройство отборное прямое арт. 10915 - 0,7 метров на каждый участок, общее количество - 76 шт)	м	43,68	627		27387		27387	–	29579	Казахстан
						–		–		–	2191	
	Раздел 5 Конструкции антикоррозийные											
25	144	1115-0403-1003	Байпасы, дренажи. Окраска краской ОС-51-03 в 4 слоя НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	23,629	501,48	1,21	11849	29	6	9463	23017
						500	0,59	11815	14	–	1705	
26	145	290--11-9-60(пл)ТОО "ГЕРМЕС V.V.P." РК	Краска ОС-51-03 в четыре слоя кстм=1,02 загот.скл.расх;	кг	4,962	2004		9944		9944	–	10736
						–		–		–	796	
27	146	1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание изолом на битумной мастике в два слоя НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	196,015	1399,22	15,47	274268	3032	158770	86543	389678
						573,76	7,18	112466	1407	–	28865	

28	147 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	185,946	97,8	2,71	18186	504	8165	6605	26774
					51,18	0,3	9517	56	–	1983	
29	148 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза НР=69 %	м2	516,89	110,45	3,5	57091	1809	43662	8182	70495
					22,48	0,46	11620	238	–	5222	

Итого	**9 351 678**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 261 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	895 257
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	266 515
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 078 664
- накладные расходы, тенге	1 423 121
в т.ч. зарплата, тенге	128 081
- сметная прибыль (8 %), тенге	692 722
Всего	**9 351 678**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	97 257
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %)	408 194
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	197 143
- в текущих ценах с 14.07.21 г	10 054 272
2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге)	9 048 845
2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге)	1 005 427
в текущих и прогнозных ценах	10 604 241
2022 г - 90 % (Иинф = 1,050)	9 501 287

2023 г - 10% (Иинф = 1,097)	1 102 [illegible]
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	10 074 029
Итого с понижающим коэффициентом к=0,75	7 555 522
НДС	906 663
Всего	**8 462 184**

Заказчик
Директор
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.

Подрядчик
Директор
ТОО "ElementBuild"
БИН 220440047687

Таукелова З. К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

166

Форма

Заказчик: ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ElementBuild" БИН 220440047687
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан
(наименование, адрес)

Объект : Сети электроснабжения 0,4 кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 13.06.2022

Акт приемки выполненных работ №12/2 (ЛС 4-1-1)

за ноябрь
на Сети электроснабжения 0,4 кВ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Теплофикационный узел ТК14б										
1	2	580--11-9-01(пл)(об)	Шкаф питания и управления ШПУ-14б кстм=1,012 загот.скл.расх;	к-т	1	2295886		2295886		–	–	2295886	

						–		–		2295886	–	
2	6	580--11-9-03(пл)(об)	Шкаф ШУЭ-Т-3-10 IP31 kстм=1,012 загот.скл.расх;	к-т	2	1172320		2344640		–	–	2344640
						–		–		2344640	–	
		Раздел 2 Теплофикационный узел ТК10										
3	51	580--11-9-01(пл)(об)	Шкаф питания и управления ШПУ-10 kстм=1,012 загот.скл.расх;	к-т	1	2408875		2408875		–	–	2408875
						–		–		2408875	–	
4	55	580--11-9-03(пл)(об)	Шкаф ШУЭ-Т-3-10 IP31 kстм=1,012 загот.скл.расх;	к-т	2	1172320		2344640		–	–	2344640
						–		–		2344640	–	
5	58	2431-1308-05	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,94044	737632		693699		693699	–	749195 Казахстан
						–		–		–	55496	
6	84	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	429	533,34	441,66	228803	189472	–	85517	339466
						91,68	185,18	39331	79442	–	25146	
7	85	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	429	157,13	126,57	67409	54299	–	25831	100699

					30,56	53,07	13110	22767	–	7459	
8	86 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок) НР=72 %	м3 грунта	38,61	903,59	–	34888	–	–	25119	64808
					903,59	–	34888	–	–	4801	
9	87 2114-0101-01	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	38,61	1556		60077		60077	–	64883 Казахстан
					–		–		–	4806	
10	88 1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее прим. НР=61 %	км кабеля	0,253	106149,4	72192,4	26856	18265	–	7817	37447
					33957	16695,12	8591	4224	–	2774	
11	89 2491-0105-03	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	258,06	76		19613		19613	–	21182
					–		–		–	1569	
12	90 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	77,22	903,59	–	69775	–	–	50238	129614
					903,59	–	69775	–	–	9601	

13	91	1308-0201-3414									
		Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	362	51,12	0,32	18505	116	1405	12268	33235
					46,92	0,15	16985	54	–	2462	
14	92	2412-0711-02									
		Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	369,24	402		148434		148434	–	160309
					–		–		–	11875	
15	93	1308-0201-0801									
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	21	327,53	134,01	6878	2814	855	2960	10625
					152,8	42,96	3209	902	–	787	
16	94	1308-0201-0901									
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	370	358,23	160,43	132545	59359	16650	54783	202314

						152,8	52,84	56536	19551	–	14986	
17	95	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	524	401,33	169,67	210297	88907	33316	84409	318282
						168,08	55,65	88074	29161	–	23576	
18	96	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	176	804,86	480,19	141655	84513	19492	47506	204294
						213,92	160,97	37650	28331	–	15133	
		Раздел 3 Теплофикационный узел ТК-0,18а										
19	100	580--11-9-01(пл)(об)АО "Alageum Electric" РК	Шкаф питания и управления ШПУ-018а kстм=1,012 загот.скл.расх;	к-т	1	1747900		1747900		–	–	1747900
						–		–		1747900	–	
20	104	580--11-9-03(пл)(об)АО "Alageum Electric" РК	Шкаф ШУЭ-Т-3-10 IP31 kстм=1,012 загот.скл.расх;	к-т	2	1172320		2344640		–	–	2344640
						–		–		2344640	–	
21	107	2431-1308-05	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,57324	737632		422840		422840	–	456667 Казахстан
						–		–		–	33827	

22	132	1101-0205-0302										
			Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	68,04	1901,9	–	129405	–	–	93172	240383
						1901,9	–	129405	–	–	17806	
23	133	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	258	533,34	441,66	137602	113948	–	51429	204153
						91,68	185,18	23653	47776	–	15122	
24	134	1308-0201-0302										
			Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	258	157,13	126,57	40540	32655	–	15535	60561
						30,56	53,07	7884	13692	–	4486	
25	135	1101-0205-0501										
			Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок) НР=72 %	м3 грунта	22,68	903,59	–	20493	–	–	14755	38068
						903,59	–	20493	–	–	2820	
26	136	2114-0101-01	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	22,68	1556		35290		35290	–	38113 Казахстан
						–		–		–	2823	
27	137	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее прим. НР=61 %	км кабеля	0,216	106149,4	72192,4	22928	15594	–	6674	31970

					33957	16695,12	7335	3606	–	2368	
28	138	2491-0105-03	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	220,32	76		16744		16744	–	18084
						–		–		–	1340	
29	139	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	45,36	903,59	–	40987	–	–	29511	76138
						903,59	–	40987	–	–	5640	
30	140	1308-0201-3414	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	82	51,12	0,32	4192	26	318	2778	7528
						46,92	0,15	3847	12	–	558	
31	141	2412-0711-02	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	82	402		32964		32964	–	35601

					–		–		–	2637	
32	142	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	21	327,53	134,01	6878	2814	855	2960	10625
						152,8	42,96	3209	902	–	787	
33	143	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	82	358,23	160,43	29375	13155	3690	12141	44837
						152,8	52,84	12530	4333	–	3321	
34	144	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	516	401,33	169,67	207086	87550	32807	83120	313422
						168,08	55,65	86729	28715	–	23216	
35	145	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	108	804,86	480,19	86925	51861	11961	29151	125362
						213,92	160,97	23103	17385	–	9286	

Раздел 4 Теплофикационный узел ТК-06

36	149	580--11-9-01(пл)(об)АО "Alageum Electric" РК	Шкаф питания и управления ШПУ-06 kстм=1,012 загот.скл.расх;	к-т	1	2456567		2456567		–	–	2456567	
						–		–		2456567	–		
37	153	580--11-9-03(пл)(об)	Шкаф ШУЭ-Т-3-10 IP31 kстм=1,012 загот.скл.расх;	к-т	2	1172320		2344640		–	–	2344640	
						–		–		2344640	–		
38	156	2431-1308-05	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,5916	737632		436383		436383	–	471294	Казахстан
						–		–		–	34911		
39	181	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	70,74	1901,9	–	134540	–	–	96869	249922	
						1901,9	–	134540	–	–	18513		
40	182	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	262	533,34	441,66	139735	115715	–	52227	207319	
						91,68	185,18	24020	48517	–	15357		

41	183	1308-0201-0302										
			Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	262	157,13	126,57	41168	33161	–	15776	61500	
						30,56	53,07	8007	13904	–	4556		
42	184	1101-0205-0501										
			Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (песок) НР=72 %	м3 грунта	23,58	903,59	–	21307	–	–	15341	39580	
						903,59	–	21307	–	–	2932		
43	185	2114-0101-01	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	23,58	1556		36690		36690	–	39625	Казахстан
						–		–		–	2935		
44	186	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее прим. НР=61 %	км кабеля	0,113	106149,4	72192,4	11995	8158	–	3492	16726	
						33957	16695,12	3837	1887	–	1239		
45	187	2491-0105-03	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	115,26	76		8760		8760	–	9461	
						–		–		–	701		

46	188	1101-0205-0501									
			Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	47,16	903,59	–	42613	–	–	30681	79158
						903,59	–	42613	–	–	5864	
47	189	1308-0201-3414										
			Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	304	51,12	0,32	15540	97	1180	10303	27911
						46,92	0,15	14264	46	–	2067	
48	190	2412-0711-02										
			Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	304	402		122208		122208	–	131985
						–		–		–	9777	
49	191	1308-0201-0801										
			Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	12	327,53	134,01	3930	1608	489	1692	6072

					152,8	42,96	1834	516	–	450	
50	192	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	308	358,23	160,43	110335	49412	13860	45603	168413
					152,8	52,84	47062	16275	–	12475	
51	193	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	226	401,33	169,67	90701	38345	14369	36405	137274
					168,08	55,65	37986	12577	–	10168	
52	194	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	142	804,86	480,19	114290	68187	15727	38329	164829
					213,92	160,97	30377	22858	–	12210	

Итого	**24 236 722**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 093 171
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 130 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	417 433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 200 676
- оборудование, тенге	18 287 788
- накладные расходы, тенге	1 084 392
в т.ч. зарплата, тенге	97 595
- сметная прибыль (8 %), тенге	440 663
Всего	**24 236 722**

Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	61 869
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,32 %)	259 667
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	125 409
- в текущих ценах с 14.07.21 г	24 683 667
2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге)	22 215 300
2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге)	2 468 367
в текущих и прогнозных ценах	26 033 864
2022 г - 90 % (Иинф = 1,050)	23 326 065
2023 г - 10% (Иинф = 1,097)	2 707 798
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	24 732 170
Итого с понижающим коэффициентом к=0,75	18 549 128
НДС	2 225 895
Всего	20 775 023

Заказчик
Директор
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.

Подрядчик
Директор
ТОО "ElementBuild"
БИН 220440047687

Таукелова З. К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

166

Форма

Заказчик: ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ElementBuild" БИН 220440047687

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр. Металлургов от пр.Республики до ул.Амангельды г.Темиртау, Карагандинской области, Республики Казахстан

(наименование, адрес)

Объект : Включаемые работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 13.06.2022

Акт приемки выполненных работ №12/3 (ЛС 2-2-1)

за ноябрь

на Общестроительные работы // включаемые работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Песок

1	2 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	1180	903,59	–	1066236	–	–	767690	1980640
					903,59	–	1066236	–	–	146714	
2	3 211--01-1-02	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	1180	1587		1872660		1872660	–	2022473 Казахстан
					–		–		–	149813	
	Раздел 8 Брусчатка										
3	25 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94 %	м2 покрытия	1400	1461,95	146,34	2046730	204876	10318	1778548	4131301
					1308,24	43,24	1831536	60536	–	306022	

Итого	**8 134 414**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 897 772
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	204 876
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 536
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 882 978
- накладные расходы, тенге	2 546 238
в т.ч. зарплата, тенге	229 161
- сметная прибыль (8 %), тенге	602 549
Всего	**8 134 414**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	84 598

Затраты на производство строительно-монтажных от в зимнее время (4,32 %)	35 1
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	171 481
- в текущих ценах с 14.07.21 г	8 745 555
2022 г - 90 % (МРП = 3063 тенге)	7 870 999
2023 г - 10% (МРП = 3201 тенге)	874 555
в текущих и прогнозных ценах	9 223 937
2022 г - 90 % (Иинф = 1,050)	8 264 549
2023 г - 10% (Иинф = 1,097)	959 387
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	8 762 740
Итого с понижающим коэффициентом к=0,75	6 572 055
НДС	788 647
Всего	**7 360 701**

Заказчик
Директор
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.

Подрядчик
Директор
ТОО "ElementBuild"
БИН 220440047687

Таукелова З. К.