Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АП-ИМПЭКС», г. Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN»
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Директора **Мубараков Руслан Берикович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

объекту: **«Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр.Металлургов от пр.Республики до ул. Амангельды» г.Темиртау Карагандинской области**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"** в лице руководителя **Хасенов Канат Мейрамулы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектной – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ТАБЫС-АСМ», Лицензия № 19000548, ТОО «ELEMENTBUILD», Лицензия № 22010202, ТОО «ASIA-BUILD», Лицензия № 14012161**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК «ПИ «Семипалатинскгражданпроект»» №165/2020**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау", приказ № 128 от 01.11.2021 г.**
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность тепломагистрали	м	**2963,0**	второй	**2963,0**	второй

Тепломагистраль имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Объемы работ выполнены на площадке строительства: демонтажные работы, земляные работы, монтаж труб (протяженность одной тепловой сети 2Ø820х9,0/1000 подземная – 2963,0 п.м.) из них трубы э/сварная теплоизолиров. СТ820х9/1000-1-ППУ-ПЭ-6206,0 п.м., стальные Ø820х9,0 – 28 п.м., Ø530х7,0 – 19,0 п.м., Ø426х9,0 – 59,0 п.м., Ø325х9,0-68,0 п.м., Ø273х7,0 – 75,0 п.м., Ø219х6,0-24 п.м., Ø159х4,5-12,0 п.м., Ø108х4,0 – 8,0 п.м., Ø89х4,5 – 16,4п.м.

Монтаж неподвижных опор Ст 820*9-1300-50-ППУ-ПЭ – 46шт.

Монтаж компенсатора сальниковых двухсторонних 800-16-ТС-580-28 (2х450) – 16шт.

Монтаж манжет стенового ввода – уплотнительная 820/1000 -88шт

Монтаж фланца стальной плоский Ду400 Ру25-20шт., Монтаж фланца стальной плоский Ду300 Ру25-28шт., Монтаж фланца стальной плоский Ду250 Ру25-44шт., Монтаж фланца стальной плоский Ду200 Ру25-12шт., Монтаж фланца стальной плоский Ду 150 Ру25-6 шт., Монтаж фланца стальной плоский Ру25Ду100 Ру25-32шт., Монтаж фланца стальной плоский Ду800 Ру25 – 2шт.

Монтаж опоры под задвижку Ду800-18шт., Монтаж опоры под задвижку Ду500-8шт., Монтаж опоры под задвижку Ду400-10шт., Монтаж опоры под задвижку Ду300-12шт.

Монтаж отвод стальных теплоизолир. укорочен Ст820х9-90-1-ППУ-ПЭ-80шт.

Монтаж фасонных частей и арматуры, подготовка основания, транспортировку и раскладку пред изолированных труб и их элементов, сварка пред изолированных труб и их элементов, арматуры, с 100% контролем качества сварного шва неразрушающим методом, устройство узлов ответвлений, воздушников и дренажа, монтаж муфт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2022 г.;**
(месяц, год)

окончание работ: **декабрь 2023 г.;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11 мес.**

фактически, месяц: **18 мес.** (дополнительное соглашение №8 от 28.09.2023г.)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 96,3 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее теплоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт тепломагистрали №3 по пр.Металлургов от пр.Республики до ул. Амангельды» г.Темиртау Карагандинской области**
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АП-ИМПЭКС» Мубаракова Р.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан