Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», БИН 000340001900, г.Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая, 18, тел. 8(7242) 216092
Подрядчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройматериал", г. Кызылорда, улица Куанткан Махамбетов, строение 53Б, БИН: 220340039586, Тел: +7 7242 22 17 72
Стройка:	"Строительство водораспределительных сетей в селе Босколь Карабалыкского района Костанайской области"
Объект:	"Водопроводная сеть"
Договор подряда (контракт):	№230/13 от 26.06.2024 года

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2024 г.
Водопроводная сеть

Составлен(а) в текущих ценахна 2021г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	1	**Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**34,68**		**222,12**	**222,12**	**7703**	**7704**	**–**	**770**	**9151**	
			НР - 72%; СП - 8%				**–**	**30,84**	**–**	**1070**		**678**		
2	2	**Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1350**		**222,12**	**222,12**	**299862**	**299862**	**–**	**29976**	**356226**	
			НР - 72%; СП - 8%				**–**	**30,84**	**–**	**41634**		**26387**		
3	3	**Е11-010101-0355 1101-0101-0355 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**186**		**256,06**	**256,06**	**47627**	**47627**	**–**	**4762**	**56580**	
			НР - 72%; СП - 8%				**–**	**35,56**	**–**	**6614**		**4191**		
4	4	**Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**138**		**244,33**	**244,33**	**33718**	**33717**	**–**	**3371**	**40056**	

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			–	33,93	–	4682		2967		
5	5	Е11-010101-0355 1101-0101-0355 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	32,4	281,66	281,66	9126	9126	–	912	10841	
			НР - 72%; СП - 8%			–	39,11	–	1267		803		
6	6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5	2239,78	–	3360	–	–	2419	6241	
			НР - 72%; СП - 8%			2239,78	–	3360	–		462		
7	7	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,7	1716,19	–	11498	–	–	8279	21359	
			НР - 72%; СП - 8%			1716,19	–	11498	–		1582		
8	8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	1,5	2146,45	–	3220	–	–	2318	5981	
			НР - 72%; СП - 8%			2146,45	–	3220	–		443		
9	9	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 грунта	4	1573,18	–	6293	–	–	4531	11690	
			НР - 72%; СП - 8%			1573,18	–	6293	–		866		
10	10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,6	1354,20	180,18	7584	1009	–	6800	15534	
			НР - 99%; СП - 8%			1174,02	52,46	6575	294		1151		
11	11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,2	1354,20	180,18	7042	937	–	6314	14424	
			НР - 99%; СП - 8%			1174,02	52,46	6105	273		1068		
12	12	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	5,3	1436,57	262,55	7614	1391	–	6561	15309	
			НР - 99%; СП - 8%			1174,02	76,45	6222	405		1134		
13	13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	69,6	886,77	–	61719	–	–	44438	114649	
			НР - 72%; СП - 8%			886,77	–	61719	–		8493		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1700	16,10	16,10	27370	27370	–	8335	38562	
			НР - 72%; СП - 8%			–	6,81	–	11577		2856		
15	15	С232-030501-0401 3203-0501-0401 РСНБ РК 2015	**Насос местного или промежуточного водоотлива, 50 м3/ч**	маш.-ч	3,9	353,00	353,00	1377	1376		–	1487	
			СП - 8%			–	126,00	–	491		110		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				535113	430119	–	129786	718090	
								104992	68307	–	53191		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				535113					
		Всего заработная плата		Тенге					173299				
			Накладные расходы	Тенге				129786					
			Сметная прибыль	Тенге				53191					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				718090					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128	
			Сметная заработная плата	Тенге					173299				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				718090					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128	
			Сметная заработная плата	Тенге					173299				
			РАЗДЕЛ 2. Водопроводная сеть										
16	22	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,17	387848,65	111010,65	65934	18872	–	52366	127764	
			НР - 99%; СП - 8%			276838,00	34309,53	47062	5833		9464		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				65934	18872	–	52366	127764	
								47062	5833	–	9464		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				65934					
		Всего заработная плата		Тенге					52895				
			Накладные расходы	Тенге				52366					
			Сметная прибыль	Тенге				9464					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127764					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					52895				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				127764					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					52895				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								845854	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				152054					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					448991				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74140				
			- Накладные расходы	Тенге							182152		
			- Сметная прибыль	Тенге							62655		
			Итого по АКТУ:								845 854		
			временные здания и сооружения 2,08 %								17 594		
			Итого с временными								863 448		
			Затраты на зимнее удорожание 3,3 %								28 494		
			Итого с затратами на зимнее удорожание								891 942		
			Непредвиденные затраты 2 %								17 839		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными затратыми								**909 780**		
			в том числе на 2023 год -70%								**636 846**		
			в том числе на 2024 год - 30%								**272 934**		
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 70%, К=1,0973603								**698 850**		
			в том числе в текущих ценах на 2024 год -30%, К=1,1467261								**312 981**		
			Итого с затратами в текущих ценах								**1 011 830**		
			Итого с понижающим К=0,95	0,85							**860 056**		
			Налог на добавленную стоимость	12%							**103 207**		
			Итого с НДС								**963 263**		
			Всего стоимость строительства								**963 263**		

Заказчик:
ТОО "Мелиоратор"
Генеральный директор
Нарбаев Е.Е.

Подрядчик:
ТОО "Промстройматериал"
Директор
Тукенов А.М.