Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Субподрядчик: ТОО "ПромСтрой1"

Наименование стройки: "Строительство водораспределительных сетей в селе Босколь Карабалыкского района Костанайской области"

Наименование объекта: "Водопроводная сеть"

Договор №225/13 от 24.06.2024 года

Акт №1 приемки выполненных работ

декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценахна 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	**Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**37,41**		**222,12**	**222,12**	**8310**	**8310**	**–**	**831**	**9872**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**30,84**	**–**	**1154**		**731**	
2	**Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1500,8**		**222,12**	**222,12**	**333358**	**333358**	**–**	**33325**	**396018**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**30,84**	**–**	**46285**		**29335**	
3	**Е11-010101-0355 1101-0101-0355 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**197,2**		**256,06**	**256,06**	**50495**	**50495**	**–**	**5049**	**59987**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**35,56**	**–**	**7012**		**4444**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010101-0356 1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	143,3	244,33	244,33	35012	35012	–	3501	41594
		НР - 72%; СП - 8%			–	33,93	–	4862		3081	
5	Е11-010101-0355 1101-0101-0355 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	35,2	281,66	281,66	9914	9915	–	991	11778
		НР - 72%; СП - 8%			–	39,11	–	1377		872	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,6	2239,78	–	3584	–	–	2580	6657
		НР - 72%; СП - 8%			2239,78	–	3584	–		493	
7	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,3	1716,19	–	12528	–	–	9020	23272
		НР - 72%; СП - 8%			1716,19	–	12528	–		1724	
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	1,6	2146,45	–	3434	–	–	2473	6379
		НР - 72%; СП - 8%			2146,45	–	3434	–		473	
9	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 грунта	4,4	1573,18	–	6922	–	–	4984	12858
		НР - 72%; СП - 8%			1573,18	–	6922	–		952	
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,2	1354,20	180,18	8396	1117	–	7528	17198
		НР - 99%; СП - 8%			1174,02	52,46	7279	325		1274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	5,6	1354,20	180,18	7584	1009	--	6800	15534
		НР - 99%; СП - 8%			1174,02	52,46	6575	294		1151	
12	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**	м3 основания	5,9	1436,57	262,55	8476	1549	--	7304	17042
		НР - 99%; СП - 8%			1174,02	76,45	6927	451		1262	
13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	77,5	886,77	--	68725	--	--	49482	127663
		НР - 72%; СП - 8%			886,77	--	68725	--		9457	
14	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1892	16,10	16,10	30461	30462	--	9277	42917
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	12885		3179	
15	С232-030501-0401 3203-0501-0401 РСНБ РК 2015	**Насос местного или промежуточного водоотлива, 50 м3/ч**	маш.-ч	4,2	353,00	353,00	1483	1482		--	1602
		СП - 8%			--	126,00	--	529		119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				588682	472709	--	143145	790371
							115974	75174	--	58547	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				588682				
	Всего заработная плата		Тенге					191148			
		Накладные расходы	Тенге				143145				
		Сметная прибыль	Тенге				58547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				790374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					191148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				790374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					191148			
		РАЗДЕЛ 2. Водопроводная сеть									
16	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1845	387848,65	111010,65	71558	20481	--	56833	138662
		НР - 99%; СП - 8%			276838,00	34309,53	51077	6330		10271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				71558	20481	--	56833	138662
							51077	6330	--	10271	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				71558				
	Всего заработная плата		Тенге					57407			
		Накладные расходы	Тенге				56833				
		Сметная прибыль	Тенге				10271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				138662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					57407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				138662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					57407			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								929036
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				167051				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					493190			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81504			
		- Накладные расходы	Тенге							199978	
		- Сметная прибыль	Тенге							68818	
		Итого по АКТУ:								929 036	
		временные здания и сооружения 2,08 %								19 324	
		Итого с временными								948 360	
		Затраты на зимнее удорожание 3,3 %								31 296	
		Итого с затратами на зимнее удорожание								979 656	
		Непредвиденные затраты 2 %								19 593	
		Итого с непредвиденными затратыми								999 249	
		в том числе на 2023 год -70%								699 474	
		в том числе на 2024 год - 30%								299 775	
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 70%, К=1,0973603								767 575	
		в том числе в текущих ценах на 2024 год -30%, К=1,1467261								343 759	
		Итого с затратами в текущих ценах								1 111 335	
		Итого с понижающим К=0,95	0,85							944 635	
		Налог на добавленную стоимость	12%							0	
		Итого с НДС								944 635	
		Всего стоимость строительства								944 635	

Генподрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор
_____ **Абылаев С.М.**

Субподрядчик:
ТОО "ПромСтрой1"
Директор
_____ **Кожабекова Т.А.**