Форма
В редакции приказа министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632
с изменениями. Внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года №53
Приказ №53 приложения 3 к приказу
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«02» ноябрь 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Каракесек-НТ", Акмолинская область, г.Кокшетау, Акана серэ, 172а БИН/ЖСН 070740004456, тел 87713477676

наименование организации, юридический адрес

в лице **Жаныбекова Айгуль Исенбнковна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительно-монтажные работы по объекту Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Дружба, Камыстинского района, Костанайской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) субподрядными ТОО «**TABS QURYLYS**» ТОО «**AlmatyStr**» ТОО «**DRB group**» ТОО «**Qurylyskz-2019**» ТОО «**ИнПромСтрой**»

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "Нұр Жол Проект" БИН091140001046, гл №23025830 от 22.11.2023 года

наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района" БИН100440017514

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	га	1,0	0,0144	0,0144	0,0144
Площадь застройки	$м^2$	8,64	8,64	8,64	8,64
Площадь покрытий	$м^2$	44,0	44,0	44,0	44,0
Площадь озеленения	$м^2$	91,36	91,36	91,36	91,36

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
Обьем имеет следующие показатели

Показатели	Еденица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$М^2$	0,0144	0,0144
Число этажей	этаж		
Площадь застройки	$М^2$	8,64	8,64

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:. Строительство каркаса Антенно мачтового сооружения высотой 30м, Опора четырехгранная решетчатая призма с перекрестными раскосами и распорками. Размеры основания 3603х3603х3603х3603мм.Опора выполнена из 5 секций высотой 5,995м, На отм.+30,000 предусмотрен молниеприемник. Электроснабжение 0,4кВ. Разрешенная к использованию мощность 15кВт Протяженность ВЛ-0,4 кВ состовляет-0,13км. Источник электроснабжения данного объектаРУ-0,4кВ КТП-10/0,4кв-250-№513-18(ПС 110/35/10кВ «Дружба») Опоры ВЛ.В проекте приняты железобетонные опоры. Фундаменты - Фундаментные плиты монолитные из бетона клВ 7,5 на сульфат стойком портландцементе, по морозостойкости F50. Все материалы и работы соответствуютпо проекту.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве ___ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 30июля**2024 г;**

месяц, год

окончание работ **01ноября**2024 г; месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяца**;

фактически, месяц: 4 **месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата _____М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект :

Строительно-монтажные работы по объекту Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Дружба, Камыстинского района, Костанайской области

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Каракесек-НТ", Акмолинская область, г.Кокшетау, Акана серэ, 172а

БИН/ЖСН 070740004456, тел 87713477676

директор Жаныбекова Айгуль Исенбнковна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись _____ М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Каракесек-НТ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА