Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за май 2025 года

Заказчик (застройщик): **КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД Байзакского района Жамбылской области»**
Подрядчик: **ТОО «Рауан»**
Договор № 38 от 10.04.2025 года
Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Сарыкемер-Базарбай-Торегелди 0-6,31км Байзакского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Сарыкемер-Базарбай-Торегелди 0-6,31км Байзакского района Жамбылской области	57000000	57000000			17000000	17000000		
	В том числе НДС 12%	6107142,86	6107142,86			1821428,57	1821428,57		
	Всего к оплате:	**57000000**	**57000000**			**17000000**	**17000000**		

«Заказчик»
КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД
Байзакского района Жамбылской области»

Мадешев Д._____

«Подрядчик»
ТОО «Рауан»

Тулебаев Л._____

Заказчик (застройщик): **КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД Байзакского района Жамбылской области»**
Подрядчик: **ТОО «Рауан»**
Объект: "Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Сарыкемер-Базарбай-Торегелди 0-6,31км Байзакского района Жамбылской области
Договор № 38 от 10.04.2025 года

Акт выполненных работ №2
за май 2025 года

№ п/п	Шифр и Номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тг. Всего / З.П. раб. строит	Стоимость ед. тг. Эксп. Маш. / В т. Ч. ЗП Машин.	Общая стоимость тенге Всего	ЗП Раб. Строит.	Экспл. машин	В т.ч. ЗП маш-ов	материалы / Оборудов меб.инв.	Накладн. Расходы тенге / Сметная прибыль	Всего Стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Расчистка русла на входе и выходе трубы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3 навымет	м^3 грунта	32	376	376			12032				12032
2	1101-0205-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Расчистка тела трубы. Разработка вручную.	м^3 грунта	11,4	5 643	96	5643	64330		3072			64330
3	1101-0101-0326 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	220	2719		30997						56760
4	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	220	238 11	234 50	24 2420	5280	51480	11000			23760
5	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	118	108 27	108 27			23760 3186				3186
6	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04*	Подушки под фундаменты из гравия. Устройство	м^3 подушки	55	10 474	6 591	8188	450340	32505	708			576070
7	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	м^3 бетона в деле	5	4009 27 281	190 7325	220495 13345	66725	36625	10450			136405
8	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	м^3	5,1	6534 18 605	1670	32670			8350			94886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1130-0403-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1 м. Сооружение	$м^3$ сборных конструкций	29,7	28 281	7811	14099	418740	231986				839946
					6902	1962	204989			58271			
10	225-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	10	65 000								650000
11	225-109-0104 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	20	69 000								1380000
12	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	370	7 642	344	3112	1151440	127280				2827540
					1524	92	563880			34040			
13	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная. Устройство в 2 слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	14,5	9 788	512	4842	70209	7424				141926
					2371	136	34380			1972			
14	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	39,6	27 281	7325	13345	528462	290070				1080328
					6534	1670	258746			66132			
15	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	40,4	18 605								751642
16	1130-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка	$м^3$ железобетона звеньев	27,3	75 809	24927	39872	1088506	680507				2069586
					19521	6240	532923			170352			
17	225-104-0126 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-200	шт.	25	63 000								1575000
18	225-104-0124 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100	шт.	5	49 000								245000
16	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	95	108	108			10260				10260
						26				2470			
20	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20,при толщине 8 см на гравийной подготовке h=10см.	$м^2$ укрепляемой поверхности	55	8 537	376	5050	277750	20680				469535
					2433	82	133815						
21	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	5,6	18 605								104188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Укрепление откосов на входе и выходе монолитным бетоном В20,при толщине 8 см.	$м^2$ укрепляемой поверхности	92	8 537	376	5050	464600	34592				785404
					2433	82	223836			7544			
23	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	9,4	18 605								174887
24	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Укрепление дна и конца укрепление русла на выходе монолитным бетоном В20,при толщине 12 см на гравийной подготовке h=10см.	$м^2$ укрепляемой поверхности	90	8 537	376	5050	454500	33840				768330
					2433	82	218970			7380			
25	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	10,6	18 605								197213
26	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,05	80 626								84657
27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	1,05	314 196								329906
28	1130-0104-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Устройство монолитных блоков упора	$м^3$ железобетона в деле	5,5	85 466	11732	48959	269274	64526				470063
					23970	3559	131835			19574			
29	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	5,72	18 605								106421
30	1127-0801-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Устройство асфальтовых планок	$м^2$ покрытия полосы	25,5	1 665	534	416	10608	13617				42458
					204	139	5202			3545			
31	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх,марки II	т	5,6	21 348								119549
32	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня (в деле)	11,25	17 967	8	12476	140355	90		61687		202129
					6008		67590						
33	1220-0304-0311 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 37*	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	$м^2$	51	1 268	420	8	408	21420				64668
					4	33	204			1683			
34	1220-0304-0312 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 37* *К=13*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины основания к норме 1220-0304-0311		-51	179								-9129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0306	209 913	5801			177				6423
						1866				57			
36	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	51	2 309	303	93	4743	15453				117759
					46	47	2346			2397			
37	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	102	245		8	816					24990
					4		408						
					20	33	23600			38940			
38	1220-0304-0311 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 37*	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м^2	18	1 268	420	8	144	7560				22824
					4	33	72			594			
39	1220-0304-0312 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,03* *Изм. и доп. вып. 37* *К=13*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины основания к норме 1220-0304-0311	м^2	-18	179		132	-2376	-252				-3222
		Итого прямые затраты по смете:											16 617 710
		Накладные расходы :											-1439139
		Итого:											15 178 571
		Сметная прибыль											0
		Итого:											15 178 571
		НДС 12%											1 821 428,57
		Стоимость всего:											17 000 000

«Заказчик»
КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД
Байзакского района Жамбылской области»

Мадешев Д._____

Эксперты технического надзора:
ТОО «Астана Технадзор Сервис»

Беккошкаров Ф._____

«Подрядчик»
ТОО «Рауан»

Тулебаев Л._____