Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Генподрядчик ТОО "ГЕМАКАСЕС".
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта "Строительство 2х-квартирного жилого дома в с. Коргалжын, ул. М.Горького (Наружные сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, Благоустройство"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		02/19	06.09.2021г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта "Строительство 2х-квартирного жилого дома в с. Коргалжын, ул. М.Горького (Наружные сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, Благоустройство"	7147428	6381632	-	-	-	-	-	765796	7147428
Итого:	7147428	6381632	-	-	-	-	-	765796	7147428

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ **Калыбаева Б.**

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Наименование объекта "Строительство 2х-квартирного жилого дома в с. Коргалжын, ул. М.Горького (Наружные сети электроснабжения, сети водоснабжения и канализации, Благоустройство"

Согласно договора №02/19 от 06.09.2021 г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 13.05.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети электроснабжения										
1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,112		36731,62	14681,91	4114	1644	142	2411	7047
		НР - 80%; СП - 8%				20785,10	6127,20	2328	686		522	
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,01836		154242,00	--	2832	--	2832	--	3058
		СП - 8%				--	--	--	--		227	
3	2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,09588		227489,00	--	21812	--	21812	--	23557
		СП - 8%				--	--	--	--		1745	
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	3		7531,63	3160,59	22595	9482	2088	12668	38084
		НР - 80%; СП - 8%				3675,06	1603,16	11025	4809		2821	
5	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 /промежуточная и концевая/**	шт.	3		27085,00	--	81255	--	81255	--	87755
		СП - 8%				--	--	--	--		6500	
6	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,8		12069,84	7171,50	9656	5737	--	4382	15161
		НР - 80%; СП - 8%				4898,34	1948,50	3919	1559		1123	
7	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	4		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

8	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,47	3230,68	161,61	7980	399	5669	1748	10506
		НР - 72%; СП - 8%			935,90	46,93	2312	116		778	
9	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3605,00	--	7210	--	7210	--	7787
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
10	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2923,00	--	2923	--	2923	--	3157
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
11	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1798,00	--	7192	--	7192	--	7767
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
13	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3327,00	--	6654	--	6654	--	7186
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
14	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	5,2	501,00	--	2605	--	2605	--	2814
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
15	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154,00	--	616	--	616	--	665
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
16	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1889,00	--	5667	--	5667	--	6120
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
17	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2295,00	--	6885	--	6885	--	7436
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
18	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	866,00	--	1732	--	1732	--	1871
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
19	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1104,00	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
20	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1180,00	--	4720	--	4720	--	5098
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
21	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2857,00	--	8571	--	8571	--	9257
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
22	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1889,00	--	22668	--	22668	--	24481
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
23	2404-0207-2201 РСНБ РК 2015	Подвес металлический кабелей связи П-40 ГОСТ Р 51177-2017	т	0,00724	350352,00	--	2537	--	2537	--	2739
		СП - 8%			--	--	--	--		203	

24	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,5	581,04	4,13	872	6	84	564	1551
		НР - 72%; СП - 8%			521,43	1,01	782	2		115	
25	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	605013,00	--	908	--	908	--	980
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
26	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,21	2433,52	112,38	511	24	290	146	709
		НР - 72%; СП - 8%			935,90	26,82	197	6		53	
27	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,03788	588217,00	--	22282	--	22282	--	24064
		СП - 8%			--	--	--	--		1783	
		ИТОГО ПО Наружному электроснабжению:	Тенге								301235

				Земляные работы НВ							
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,61	207,89	198,27	3245	3095	1	739	4303
		НР - 72%; СП - 8%			9,52	56,26	149	878		319	
2	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	42,7714	241,00	--	10308	--		--	11133
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	662,2966	155,81	147,22	103192	97503	-	22244	135469
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,06	5689	25207		10035	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,4834	2062,37	--	42244	--	--	30416	78473
		НР - 72%; СП - 8%			2062,37	--	42244	--		5813	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,54	2752,19	160,69	23504	1372	12899	9549	35697
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,30	9233	412		2644	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,139	896,18	--	30595	--	--	22028	56833
		НР - 72%; СП - 8%			896,18	--	30595	--		4210	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	648,641	35,56	35,56	23066	23066	--	6211	31619
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,30	--	8627		2342	

8	1101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	682,78	52,03	52,03	35525	35525	--	10274	49465
					--	20,90	--	14270		3664	
				Водопровод В1							
9	2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник редукционный Press LBR DN 50x32x50 /тип 50x32/ СП - 8%	шт.	1	16300,00	--	16300	--	16300	--	17604
					--	--	--	--		1304	
10	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СП - 8%	шт.	2	1148,00	--	2296	--	2296	--	2480
					--	--	--	--		184	
11	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СП - 8%	шт.	2	1148,00	--	2296	--	2296	--	2480
					--	--	--	--		184	
12	2301-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	0,2	2765,00	--	553	--	553	--	597
					--	--	--	--		44	
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,115	303414,67	75181,51	34893	8646	105	28366	68319
					227322,00	21829,20	26142	2510		5061	
14	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	90	217,00	--	19530	--	19530	--	21092
					--	--	--	--		1562	
15	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	25	136,00	--	3400	--	3400	--	3672
					--	--	--	--		272	
16	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,115	61760,59	--	7102	--	262	6772	14985
					59482,50	--	6840	--		1110	
17	1116-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР - 98%; СП - 8%	врезка	1	7179,97	120,12	7180	120	664	6281	14538
					6395,64	13,80	6396	14		1077	
				Колодец ВК1							
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,036	23657,81	9392,88	48167	19124	7378	29288	83652
					10640,86	3889,64	21665	7919		6196	
19	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	16451,00	--	16451	--	16451	--	17767
					--	--	--	--		1316	
20	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170,00	--	21170	--	21170	--	22864

		СП - 8%			--	--	--	--		1694	
21	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14581,00	--	29162	--	29162	--	31495
		СП - 8%			--	--	--	--		2333	
22	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15603,00	--	15603	--	15603	--	16851
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
23	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9182,00	--	9182	--	9182	--	9917
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
24	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2886,00	--	2886	--	2886	--	3117
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
25	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4419,00	--	8838	--	8838	--	9545
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
26	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20559,00	--	20559	--	20559	--	22204
		СП - 8%			--	--	--	--		1645	
				Земляные работы НК							
30	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,15	207,89	198,27	1694	1616	-	386	2247
		НР - 72%, СП - 8%			9,52	56,26	78	459		166	
31	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	22,331	241,00	--	5382	--		--	5812
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
32	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	57,7732	155,81	147,22	9002	8505	-	1940	11817
		НР - 72%, СП - 8%			8,59	38,06	496	2199		875	
33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,7868	2062,37	--	3685	--	--	2653	6845
		НР - 72%, СП - 8%			2062,37	--	3685	--		507	
34	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,03	2752,19	160,69	2835	166	-	1152	4305
		НР - 90%, СП - 8%			1081,20	48,30	1114	50		319	
35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,978	896,18	--	2669	--	--	1922	4958
		НР - 72%, СП - 8%			896,18	--	2669	--		367	
36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,582	35,56	35,56	2012	2012	--	542	2758

		НР - 72%; СП - 8%			--	13,30	--	753		204	
37	1101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см	м3 уплотненного грунта	59,56	52,03	52,03	3099	3099	--	896	4315
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,90	--	1245		320	
				Колодец сборник стоков							
38	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,62	32204,76	7214,90	116581	26118	53428	47406	177106
		НР - 99%; СП - 8%			10230,68	2918,40	37035	10565		13119	
39	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	16451,00	--	32902	--	32902	--	35534
		СП - 8%			--	--	--	--		2632	
40	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	21170,00	--	84680	--	84680	--	91454
		СП - 8%			--	--	--	--		6774	
41	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15603,00	--	31206	--	31206	--	33702
		СП - 8%			--	--	--	--		2496	
42	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8772,00	--	17544	--	17544	--	18948
		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
43	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	2886,00	--	11544	--	11544	--	12468
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
44	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20559,00	--	41118	--	41118	--	44407
		СП - 8%			--	--	--	--		3289	
46	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5545,45	--	11091	--	5101	5870	18318
		НР - 98%; СП - 8%			2994,84	--	5990	--		1357	
	ИТОГО ПО НВК:		Тенге								1241166

				Благоустройство							
				РАЗДЕЛ 3.Покрытие							
		Покрытие тратуара из брусчатки									
11	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 к=4	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	50	216,56	18,36	10828	918	8685	1621	13443
		НР - 108%; СП - 8%			24,49	5,52	1225	276		996	

12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2	2714,81	1048,45	5430	2097	3038	833	6764
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	238,36	295	477		501	
13	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	50	443,05	38,50	22153	1925	35	22670	48408
		НР - 108%; СП - 8%			403,86	15,95	20193	798		3586	
14	2104-0509 -0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	шт.	50	2375,00	--	118750	--	118750	--	128250
		СП - 8%			--	--	--	--		9500	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	47	2042,21	31,98	95984	1503	57279	40817	147745
		НР - 108%; СП - 8%			791,53	12,58	37202	591		10944	
16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,021	38876,00	--	78568	--	78568	--	84854
		СП - 8%			--	--	--	--		6285	
		Покрытие тротуара тип-2									
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	82	2110,69	1048,45	173077	85973	75024	34155	223810
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	238,36	12079	19546		16579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								653274
		ИТОГО ПО СМЕТЕ::	Тенге								2195674
		ИТОГО:	Тенге								7507803
		Итого по акту	Тенге				7507803				
		Итого с пониж коэф.	Тенге				6381632				
		Ндс-12%	Тенге				765796				
		Итого с НДС	Тенге				7147428				

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Абазылов Ж.С.

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ Калыбаева Б.