Заказчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Объект: Капитальный ремонт КГУ СОШ №82 Карагандинская область, город Караганда, мкр.19, ст-е 50/2

Ф-2

АКТ

приемки выполненных работ

по объекту: Капитальный ремонт КГУ СОШ №82 Карагандинская область, город Караганда, мкр.19, ст-е 50/2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**926,9000**		**104,91**	**97239**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,1139	105,574	897,00	94700
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	1,205	1072,00	1292
		Итого оплата труда:				**103,56**	**95992**
1. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	1,205	2107,00	2539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,205	1072,00	1292
		Итого эксплуатация машин:				**2,74**	**2539**
2	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**1445,9640**		**33,82**	**48898**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,0377	54,513	897,00	48898
		Итого оплата труда:				**33,82**	**48898**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**146137**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Всего заработная плата -			Тенге				**146137**
		Накладные расходы -	Тенге				**144890**
		Сметная прибыль -	Тенге				**104320**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20037**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**270494**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**161**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**144890**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**270494**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**161**
							144890
		РАЗДЕЛ 2.Полы					
3	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**926,9000**		**3816,66**	**3537663**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1018)	чел-ч	0,4393	407,187	1018,00	414517
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	9,848	1194,94	11768
		Итого оплата труда:				**459,90**	**426285**

3. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	4,055	2107,00	8544
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	4,055	1072,00	4347
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	5,793	2660,00	15410
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	5,793	1281,00	7421
		Итого эксплуатация машин:				**25,84**	**23954**
3. 5	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	0,5	463,45	244,00	113082
3. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	4,635	90,00	417
3. 7	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	945,438	3158,00	2985693
		Итого материалов:				**3343,61**	**3099192**
			Плинтуса				
4	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**1445,9640**		**291,14**	**420979**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,07659	110,746	1240,00	137326
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	1,265	1191,43	1507
		Итого оплата труда:				**96,01**	**138833**
4. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,016625	24,039	14,00	337
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000375	0,542237	2107,00	1142
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,542237	1072,00	581
4. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,025125	36,33	16,00	581
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,722982	2660,00	1923
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,722982	1281,00	926
		Итого эксплуатация машин:				**2,75**	**3983**
4. 7	2113-0207-0403 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	380,289	48,00	18254
4. 8	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	1460,424	179,00	261416
		Итого материалов:				**193,41**	**279670**
	ИТОГО:		Тенге				**2000000**
		Всего к оплате	**тенге**				**2 000 000,00**

Заказчик:_____ **Пазылов Ж.С.**
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Подрядчик:_____ **Калдыбаева Б.Т.**
ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"