Форма 2

Заказчик: ГУ "Учебно-производственный комбинат № 2 города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
Объект: Капитальный ремонт кровли гаражей
Договор о государственных закупках работ №22 от 30.03.2018 г.

АКТ выполненных работ №1 за май 2018 г

Капитальный ремонт кровли гаражей

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
1	**12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**987,1710**		**116,69**	**115197**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=652,97)	чел-ч	0,1741	171,866	668,59	114908
		Итого оплата труда:				**116,40**	**114908**
1. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	8,292	34,81	289
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,29**	**289**
1. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	10,069	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		68,79	67911
2	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка**	**м2 стяжки**	**980,4000**		**219,31**	**215015**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=652,97)	чел-ч	0,22356	219,17822	668,59	146540

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	19,01976	825,14	15694
		Итого оплата труда:				**165,48**	**162234**
2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	12,353	3377,54	41723
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	12,353	825,11	10193
2. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	23,137	140,33	3247
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	6,667	3525,73	23505
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	6,667	825,11	5501
		Итого эксплуатация машин:				**69,84**	**68475**
		НР первого уровня	%	56,4		93,33	91500
3	**11-120101-1305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо. Разборка**	**м2 утепляемого покрытия**	**980,4000**		**283,16**	**277609**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=713,76)	чел-ч	0,276	2705904	730,83	197756
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0287	28,13748	872,91	25149
		Итого оплата труда:				**227,36**	**222905**
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	11,863	3525,73	41825
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0121	11,863	825,11	9788
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007	6,863	3119,97	21412
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	6,863	1106,72	7595
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0096	9,412	1765,47	16616
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	9,412	825,11	7766
		Итого эксплуатация машин:				**81,45**	**79853**
		НР первого уровня	%	56,4		128,23	125718
4	**11-460401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**13,7000**		**7584,23**	**103904**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=741,44)	чел-ч	7,1	97,27	759,18	73845
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	15,755	825,11	13000
		Итого оплата труда:				**2194,09**	**30059**
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	15,755	1874,32	29530
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	15,755	825,11	13000
4. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	31,51	16,86	529

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2194,09**	**30059**
		НР первого уровня	%	50,8		3220,22	44117
5	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий тамбура**	**м2 кровли**	**7,0000**		**193,57**	**1355**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=652,97)	чел-ч	0,2875	2,013	668,59	1346
		Итого оплата труда:				**192,29**	**1346**
5. 2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	0,0441	214,62	9
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,29**	**9**
5. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	0,1526	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		113,57	795
6	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1843,00**	**1843**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=750,47)	чел-ч	0,86204	0,86204	768,42	662
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	0,4482	946,01	424
		Итого оплата труда:				**893,54**	**894**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,0725	3119,97	226
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0725	0,0725	1106,72	80
6. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	0,267	2857,18	763
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,267	0,267	950,20	254
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,1087	1765,47	192
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,1087	0,1087	825,11	90
		Итого эксплуатация машин:				**1181,00**	**1181**
		НР первого уровня	%	62,1		674,00	674
7	**11-070503-0104 РСНБ РК 2015**	**Балки перекрытий, масса до 3 т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**2604,00**	**2604**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=769,12)	чел-ч	1,7388	1,7388	787,52	1369
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31392	0,31392	825,11	324
		Итого оплата труда:				**1693,00**	**1693**
7. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	0,308	3525,73	1081

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,308	0,308	825,11	70
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0844	0,0844	1764,47	149
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0844	0,0844	825,11	254
		Итого эксплуатация машин:				**980,36**	**980**
		НР первого уровня	%	62,1		1051,00	1051
8	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**2,4250**		**364,00**	**883**
9	**41-310101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**	**2,4250**		**364,00**	**883**
10	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2,4250**		**209,64**	**508**
11	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**112,2600**		**416,00**	**46700**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**112,2600**		**209,64**	**23534**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**790 035**
		В том числе:					
	зарплата рабочих-строителей, тенге		Тенге				**536 426**
	затраты на эксплуатацию машин, тенге		Тенге				**181 101**
		в т.ч. зарплата машинистов, тенге	Тенге				**54 591**
		перевозка грузов, тенге	Тенге				**72 508**
		Накладные расходы I уровня, тенге	Тенге				**331 766**
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге	Тенге				**1 121 801**
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге		Тенге				**40 385**
		Итого, тенге	Тенге				**1 162 186**
		Сметная прибыль (8%), тенге	Тенге				**92 975**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1 255 161**
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кровли					
13	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (замена разрушенной кладки)**	**м3**	**30,3000**		**33622,34**	**1018757700**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=683,66)	чел-ч	14,63	443,289	683,66	310311
		Итого оплата труда:				**10241,29**	**310311**
13. 2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	9,696	69,86	677
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,34**	**677**
13. 3	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	7,272	16461,89	119711
13. 4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	12,12	48519,63	588058
		Итого материалов:				**23358,71**	**707769**
		НР первого уровня	%	50,8		5202,57	157638

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**11-460101-0803 РСНБ РК 2015**	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном**	**м3**	**0,3000**		**59043,33**	**17713**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=707,74)	чел-ч	24,61	7,383	724,67	5350
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,105	933,33	98
		Итого оплата труда:				**18160,00**	**5448**
14. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,27	0,081	10,84	111
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,042	3119,97	131
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	0,042	1106,72	46
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,063	1765,47	111
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	0,063	825,11	52
		Итого эксплуатация машин:				**810,00**	**243**
14. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	16703,09	5111
14. 7	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,09	0,027	16098,66	435
14. 8	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 мм до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,09	0,027	144993,56	3915
14. 9	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,004	0,0012	205870,68	247
14.10	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14	0,042	31491,47	1323
14.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0029	0,00087	64496,43	56
14.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,9	0,57	196,54	112
14.13	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,12	0,036	14274,74	514
14.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0081	0,00243	25,42	0
14.15	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,3	0,69	589,67	407
		Итого материалов:				**40400,00**	**12120**
		НР первого уровня	%	50,8		9226,67	2768
15	**11-260301-0801 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**980,4000**		**938,99**	**920584**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=732,41)	чел-ч	1,10331	1081,68512	749,93	811188
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00313	3,06865	825,11	2528
		Итого оплата труда:				**829,98**	**813716**

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	2,451	1716,89	4208
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	2,451	805,83	1975
		Итого эксплуатация машин:				**4,29**	**4208**
15. 4	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00423	4,147092	3938,22	16332
15. 5	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	1,127	77745,42	87655
		Итого материалов:				**106,07**	**103987**
		НР первого уровня	%	55,3		8137,16	449985
16	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой,толщ. 100 мм**	**м2 утепляемого покрытия**	**980,4000**		**676,75**	**663482**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=796,81)	чел-ч	0,46345	454,36638	815,87	370704
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01038	10,17655	892,54	9083
		Итого оплата труда:				**387,38**	**379787**
16. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004375	4,28925	3525,73	15123
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	3,431	825,11	3539
16. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	2,451	3119,97	7647
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,961	1106,72	2713
16. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,023	22,5492	417,71	9419
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	3,4314	1765,47	6058
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	2,745	825,11	2831
		Итого эксплуатация машин:				**30,54**	**29945**
16. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1970,604	100,82	198676
16. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,2451	109223,73	26771
16. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,568632	51147,90	29084
16.10	21-110205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	1009,812	--	--
		Итого материалов:				**259,62**	**254531**
		НР первого уровня	%	56,4		218,48	214200
17	**21-110101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**100,9812**		**20198,04**	**2039622**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом с уклоном 20...140 мм К=0,080**	**м3 утеплителя**	**78,4320**		**9420,91**	**738901**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=652,97)	чел-ч	3,1165	244,4333	668,59	163426
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	26,667	825,11	27504
		Итого оплата труда:				**2434,34**	**190930**
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,275	21,5688	3377,54	72849
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	17,255	825,11	17797
18. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,15	11,7648	3525,73	41480
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	9,412	825,11	9707
		Итого эксплуатация машин:				**1457,68**	**114329**
18. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	80,785	5708,31	461146
		Итого материалов:				**5879,56**	**461146**
		НР первого уровня	%	56,4		1372,97	107685
19	**12-080101-2001 РСНБ РК 2015**	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**	**м2**	**980,4000**		**727,16**	**712908**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=732,41)	чел-ч	0,4277	419,317	749,93	314458
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	12,157	825,11	10031
		Итого оплата труда:				**330,98**	**324489**
19. 3	31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0124	12,157	23,14	281
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0124	12,157	3389,18	41202
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	12,157	825,11	10031
		Итого эксплуатация машин:				**42,31**	**41483**
19. 5	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0206	20,196	17674,92	356967
		Итого материалов:				**195,61**	**356967**
		НР первого уровня	%	59,1		195,61	191773
20	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,2000**		**11267,50**	**13521**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=741,44)	чел-ч	13,34	16,008	759,18	12153
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,475	0,57	825,11	538
		Итого оплата труда:				**10575,83**	**12691**
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,24	3119,97	749
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,192	1106,72	266

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,33	1765,47	583
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,264	825,11	272
		Итого эксплуатация машин:				**1110,00**	**1332**
20. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,336	107,10	36
		Итого материалов:				**29,99**	**36**
		НР первого уровня	%	48,5		5129,17	6155
21	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм, ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,2000**		**191182,06**	**229418**
22	**11-120101-1504 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**980,4000**		**226,72**	**222276**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=732,41)	чел-ч	0,10695	104,85378	749,93	78633
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00113	1,10785	914,38	1013
		Итого оплата труда:				**78,48**	**76946**
22. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,4902	3525,73	1728
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,39216	825,11	404
22. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,36765	3119,97	1147
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,29412	1106,72	407
22. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01075	10,5393	417,71	4402
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,2451	1765,47	433
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,19608	805,83	158
		Итого эксплуатация машин:				**7,86**	**7710**
22. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,8	784,32	100,82	79075
22. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,2451	109223,73	26771
22. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,58824	51147,90	30087
		Итого материалов:				**138,65**	**135933**
		НР первого уровня	%	56,4		45,82	44920

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**11-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**980,4000**		**2292,77**	**2247830**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=787,18)	чел-ч	0,207	202,9428	806,01	163574
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00538	5,27455	876,66	4624
		Итого оплата труда:				**171,56**	**168198**
23. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002875	2,81865	3525,73	9938
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	2,255	825,11	2326
23. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,9804	3119,97	3059
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,78432	1106,72	1085
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,4706	1765,47	2596
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	1,176	825,11	1213
23. 6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,08625	84,5595	17,72	1498
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,33**	**13073**
23. 7	21-100403-0605	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом класса, гибкость на брусе R 25мм, t от -2С до 0 С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	1127,46	493,41	556300
23. 8	21-100403-1105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25мм, t от -15С до -5 С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-98	м2	2,3	2254,92	665,36	1500334
23. 9	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,118	115,687	91,03	10531
		Итого материалов:				**2108,49**	**2067165**
		НР первого уровня	%	56,4		96,76	94864
24	**11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**78,0000**		**2069,09**	**161389**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=722,78)	чел-ч	0,51842	40,43676	740,07	29926
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00563	0,43914	922,26	405
		Итого оплата труда:				**388,86**	**30331**
24. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,001625	0,12675	3879,70	492
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,04667	825,11	105
24. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002125	0,16575	3119,97	517
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,06103	1106,72	183
24. 5	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,07875	6,1425	21,10	130
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,039	1362.88	53
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0,0312	730.83	29
24. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,10725	1765.47	189
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,03949	825.11	88
24. 8	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,078	6,084	17.72	108
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
24. 9	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.0225	1,755	178.77	314
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
24.10	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.1025	7,995	13.78	110
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24,53**	**1913**
24.11	21-100403-0506	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25мм, t от -15С до -5 С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-98	м2	0,65	50,7	498.08	25253
24.12	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,3978	14986,35	5962
24.13	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,156	263234.63	41065
24.14	21-050106-9903	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,01014	213023.92	2160
24.15	21-100403-0506	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25мм, t от -15С до -5 С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-98	м2	0,85	66,3	498.08	33023
24.17	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	18,72	346.81	6492
24.18	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	5,226	1822.58	9525
24.19	21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1,66	129,48	14,53	1881
24.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	46,02	91,03	4189
		Итого материалов:				**1660,90**	**129550**
		НР первого уровня	%	56,4		219,32	17107
25	**11-120101-0407 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков (примыкания к парапету, 2 слоя СПП-4 и 1 дополнительный слой СКП-5)**	**м примыканий**	**150,0000**		**2524,62**	**378693**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=722,78)	чел-ч	0,31786	47,679	740,07	35286

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,6	918,33	551
		Итого оплата труда:				**238,91**	**35837**
25. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,001625	0,24375	3879,70	946
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,195	825,11	201
25. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0,20625	3119,97	643
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,165	1106,72	228
25. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01875	1362,88	26
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,015	730,83	14
25. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,20625	3119,97	643
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,105	1106,72	228
25. 7	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,078	11,7	17,72	207
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10,31**	**1546**
25. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,765	14986,35	11465
25. 9	21-100403-0605	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом класса, гибкость на брусе R 25мм, t от -2С до 0 С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	1,24	186	493,41	91774
25. 10	21-100403-1105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25мм, t от -15С до -5 С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-98	м2	1,04	156	665,36	103796
25. 11	21-100403-1105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25мм, t от -15С до -5 С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-98	м2	1,14	171	665,36	113777
25. 12	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	36	346,81	12485
25. 13	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	88,5	91,03	8056
		Итого материалов:				**2275,69**	**341353**
		НР первого уровня	%	56,4		134,75	20212
26	**11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком (примыкания к стенам, 2 слоя СПП-4 и 1 слой СКП-5)**	**м примыканий**	**35,9000**		**2524,01**	**90612**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=722,78)	чел-ч	0,51842	18,61128	740,07	13774
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00563	0,20212	920,25	186
		Итого оплата труда:				**388,86**	**13960**
26. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,001625	0,0583375	3879,70	226
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,04667	825,11	48

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002125	0,0762875	3119,97	238
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,06103	1106,72	84
26. 5	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,07875	2,827125	21,10	60
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
26. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,01795	1362,88	24
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01436	730,83	13
26. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,0493625	1765,47	87
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,03949	825,11	41
26. 8	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,078	2,8002	17,72	50
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
26. 9	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0225	0,80775	178,77	144
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
26.10	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1025	3,67975	13,78	51
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24,51**	**880**
26.11	21-100403-0605	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом класса, гибкость на брусе R 25мм, t от -2С до 0 С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	0,65	23,335	493,41	11514
26.12	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,18309	14986,35	2744
26.13	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,0718	263234,63	18900
26.14	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,004667	213023,92	994
26.15	21-100403-0605	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом класса, гибкость на брусе R 25мм, t от -2С до 0 С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	0,64	22,976	493,41	11337
26.16	21-100403-1105	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25мм, t от -15С до -5 С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-98	м2	0,85	30,515	665,36	20303
26.17	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	8,616	346,81	2988
26.18	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	2,405	1822,54	4384
26.19	21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1,66	59,594	14,53	866
26.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	21,181	91,03	1928
		Итого материалов:				**2115,82**	**75958**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	56,4		219,30	7873
27	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство примыканий к карнизу 78мх0,7**	**м2 покрытия**	**54,6000**		**2306,85**	**125954**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=713,76)	чел-ч	1,1178	61,03188	730,83	44604
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00338	0,18455	805,83	152
		Итого оплата труда:				**695,95**	**37999**
26. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,1365	3525,73	481
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1092	825,11	113
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,047775	1765,47	84
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,03822	825,11	39
		Итого эксплуатация машин:				**8,22**	**449**
26. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,31122	255038,20	79373
26. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	6,552	99,96	655
26. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	2,184	346,48	757
		Итого материалов:				**1479,58**	**80785**
		НР первого уровня	%	56,4		462,31	25242
27	**11-070512-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**85,0000**		**1195,95**	**101656**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=769,12)	чел-ч	0,44735	38,02475	787,52	29946
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27325	23,22625	825,10	19164
		Итого оплата труда:				**339,35**	**49109**
27. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,09625	8,18125	3525,73	28845
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,077	6,545	825,11	6750
27. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,177	15,045	1765,47	26561
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,1416	12,036	825,11	12414
		Итого эксплуатация машин:				**651,84**	**55406**
27. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	1,088	14986,35	16305
		Итого материалов:				**191,82**	**16305**
		НР первого уровня	%	62,1		358,79	30497

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015**	**Плиты железобетонные плоские сплошные, плиты парапета К=85,00**	**м3**	**3,6550**		**58982,37**	**215581**
29	**11-120101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**13,5000**		**1623,26**	**21914**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=713,76)	чел-ч	0,3197	4,31595	730,83	3154
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00313	0,04226	875,53	37
		Итого оплата труда:				**236,37**	**3191**
29. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001375	0,0185625	3525,73	65
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,01485	825,11	15
29. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,0084375	3119,97	26
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00675	1106,72	9
29. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,0151875	1765,47	27
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,01215	825,11	13
		Итого эксплуатация машин:				**6,80**	**92**
29. 6	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,04455	263234,63	11727
29. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,022815	295123,74	6733
29. 8	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	0,513	355,66	182
		Итого материалов:				**1380,89**	**18642**
		НР первого уровня	%	56,4		133,33	1800
30	**12-080101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**7,1000**		**1153,66**	**8191**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=805,83)	чел-ч	0,3504	2,488	825,11	2053
		Итого оплата труда:				**289,15**	**2053**
30. 2	31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,00213	721,89	2
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**2**
30. 3	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00254	0,018034	263234,63	4747
30. 4	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,006745	205870,68	1389
		Итого материалов:				**864,23**	**6136**
		НР первого уровня	%	59,1		170,85	1213

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм**	**шт.**	**1100,0000**		**7,63**	**8393**
32	**11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0707**		**408393,49**	**289**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=854,58)	чел-ч	36,11	2,55117	875,02	1896
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,275	0,09008	805,83	74
		Итого оплата труда:				**32639,77**	**2306**
32. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	254125	1,795393	147,49	265
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,275	0,09007875	1765,47	159
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	0,072063	9825,11	74
		Итого эксплуатация машин:				**6001,42**	**424**
32. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,07065	364876,43	25779
32. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,002119	197175,18	418
		Итого материалов:				**370791,69**	**26197**
		НР первого уровня	%	62,1		20268,93	1432
33	**СТПрайс**	**Надбавка на марку стали С245 ССЦ РК 8.04-08-2015, табл.11,4576**	**тн**	**0,0707**		**4756,00**	**336**
34	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство покрытия тамбура**	**м2 кровли**	**7,0000**		**2972,00**	**20804**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=750,47)	чел-ч	0,65125	4,55875	768,42	3503
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00563	0,03941	1040,35	41
		Итого оплата труда:				**506,29**	**3544**
34. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,02975	3119,97	93
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0238	1106,72	33
34. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	0,25725	14,57	4
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	0,56875	18,64	11
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,009625	1765,47	170
		в т.ч. затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0077	825,11	8
		Итого эксплуатация машин:				**12,33**	**86**
34. 7	21-100103-1005	Рпрофиллированный настил оцинкованный высотой профиля 60 м, толщиной стали 0.7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	8,05	2091.56	16837
34. 8	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,0497	6187,65	308
34. 9	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	21,21	1.46	31
		Итого материалов:				**2453,71**	**17176**
		НР первого уровня	%	56,4		285,57	1999
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9987388**
		В том числе:					
зарплата рабочих-строителей, тенге			Тенге				**2 394 274**
затраты на эксплуатацию машин, тенге			Тенге				**288 008**
в т.ч. зарплата машинистов, тенге			Тенге				**76 029**
материалы, изделия и конструкции			Тенге				**7 305 106**
Накладные расходы I уровня, тенге			Тенге				**1 377 363**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			Тенге				**11 364 751**
Накладные расходы 11 уровня (3,6%), тенге			Тенге				**406 131**
Итого, тенге			Тенге				**11 773 882**
Сметная прибыль (8%), тенге			Тенге				**941 911**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**12 715 793**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ СМЕТЕ:							**10777423**
Итого прямые затраты:			Тенге				
в том числе:							
зарплата рабочих-строителей, тенге			Тенге				**2930700**
затраты на эксплуатацию машин, тенге			Тенге				**469109**
в т.ч. зарплата машинистов, тенге			Тенге				**130620**
материалы, изделия и конструкции			Тенге				**7305106**
- перевозка грузов			Тенге				**72508**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1709129**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**12486552**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**449516**
ИТОГО:			Тенге				**12936068**
Сметная прибыль			Тенге				**1034885**
ИТОГО по смете:			Тенге				**13970953**

1	2	3	4	5	6	7	8
		материалы, изделия и конструкции	Тенге				7 305 106
		Накладные расходы 1 уровня, тенге	Тенге				1 377 363
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге	Тенге				11 364 751
		Накладные расходы I I уровня (3,6%), тенге	Тенге				406 131
		Итого, тенге	Тенге				11 773 882
		Сметная прибыль (8%), тенге	Тенге				941 911
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12 715 793
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ СМЕТЕ:							10777423
		Итого прямые затраты:	Тенге				
		в том числе:					
		зарплата рабочих-строителей, тенге	Тенге				2930700
		затраты на эксплуатацию машин, тенге	Тенге				469109
		в т.ч. зарплата машинистов, тенге	Тенге				130620
		материалы, изделия и конструкции	Тенге				7305106
		- перевозка грузов	Тенге				72508
		Накладные расходы 1 уровня	Тенге				1709129
		Итого с накладными расходами 1 уровня	Тенге				12486552
		Накладные расходы II уровня	Тенге				449516
		ИТОГО:	Тенге				12936068
		Сметная прибыль	Тенге				1034885
		ИТОГО по смете:	Тенге				13970953
		Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8	Тенге				167651
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				14138604
		Дополнительные затраты на строительство (2,42%)	Тенге				342154
		Итого по сметному расчету	Тенге				14480759
		НДС 12%	Тенге				1737691
		Всего стоимость СМР	Тенге				16218450
		Скидка (К=0,0504641145080782)	Тенге				818450
		Всего стоимость с учетом скидки с НДС	Тенге				15400000

Принял (Заказчик):

Технический надзор ТОО «СтройсервисГарант»

Руководитель ГУ "Учебно-производственный комбинат № 2 города Павлодара"

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

Дерягин М.В.

Гасько И.В.

Кусаинов А.Р.