Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«07» августа 2022 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГЕМАКАСЕС», город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом № 58**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Пазылова Жалгасбека Сагинбаевича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Капитальный ремонт отопительной системы здания "Средней школы №3" по адресу ул.Есет-Батыра,154/А в г.Актобе»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №3" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе" в лице руководителя Умирзакова Шолпан Кушербаевна, ответственный лицо заказчика Тулеуова Э.З., Приказом №242 от 20.05.2022г., Актюбинская область, г.Актобе, Есет-батыра, 154а, БИН: 710740000012**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», ГСЛ №1400609 от 30.04.2014 года.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "АктобеСтройПроект", ГСЛ №21002079 от 26.01.2021г в лице директора Исмагулов С.М., Рабочий проект**

(наименование проектной организации, номер проекта)

выдано и утверждена **Приказом № 111/1 от 08.10.2021 года КГУ «Средняя школа №3 ГУ Отдел образования г.Актобе»;**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Отопление					
Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	2,03125	2,03125	1,77205	1,77205

Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	0,0	0,0	0,2592	0,2592
Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	214,44	214,44	214,44	214,44
Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	24	24	144	144
Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	96	96	260	260
Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	339	339	0	0
Кран шаровый ППР диам.25мм	шт	0	0	380	380
Подземные тепловые сети					
Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1488	0,1488	0,1488	0,1488
Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт	2	2	2	2
Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	22,94	22,94	22,94	22,94
Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3	3,7	3,7	3,7	3,7
Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	97,2	97,2	97,2	97,2
Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,24	6,24	6,24	6,24
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0704	0,0704	0,0704	0,0704

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Проектом предусмотрено - система отопления принята двухтрубная. В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы отопления секционные высотой Н=500 мм по ГОСТ 31311-2005. Трубопроводы системы отопления проложенные в не отапливаемом помещений и в штрабе пола. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Регистры из гладких труб окрасить маслянной краской за 2 раза. Прокладку трубопроводов системы отопления выполнить с уклоном 0.002 в направлении, указанном на схемах. При пересечений трубопроводов дверных проемов, проложить их в подпольном канале с тепловой изоляцией. Для выпуска воздуха в верхних пробках нагревательных приборов установлены краны конструкции Маевского. Для отключения и опорожнения системы отопления предусматривается запорная и дренажная арматура. Дренажные арматуры имеют штуцеры для присоединения шлангов. На подводках к отопительным приборам установлены краны шаровые и радиаторные терморегуляторы для регулирования теплоотдачи отопительных приборов. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими*

материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений. Стальные гильзы окрасить масляной краской за 2 раза. Систему отопления монтировать из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 диаметрами 76х3.5мм, 57х3.5мм, 45х3.0мм, 38х2.5мм, 32х2.0мм, 25х2.0мм, 20х1.8мм. При заполнении системы водой, она должна отвечать требованиям стандарта питьевой воды СТН 757111.Тепловые сети прокладывается на глубине 1.2м от верха канала. Уклон тепловых сетей произведен в сторону существующего теплового пункта расположенного в зданий мастерской в приямок. Проектом так же предусматривается совместная прокладка с трубопроводами тепловых сетей в непроходных канал существующие сети водоснабжения. Трубопроводы тепловых сетей приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 диаметрами 108х4.0 с тепловой изоляцией. Компенсация температурных расширений в теплосети осуществляется за счет П-образного компенсатора. Общая протяженность проектируемой теплосети - 62.4м. Запорные арматуры установить у потребителя и в тепловом пункте. Трубопроводы в канале укладываются на скользящие опоры по бетонным подушкам шагом 4.0м для труб Ø108х4.0мм. Лотки и покрытия приняты по серии 3.006.1-2.87, укладываются на песчано-гравийную подготовку толщиной 100мм. Заполнение проемов между лотками теплотрассы выполнить из красного керамического кирпича М75.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; **имеется**

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2022 г.;**
месяц, год
окончание работ **август 2022 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3** месяцев;
фактический **3** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) *МП.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт отопительной системы здания "Средней школы №3" по адресу ул.Есет-Батыра,154/А в г.Актобе»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ГЕМАКАСЕС» директор Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя М.П.