Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

Repair of Link Road №21 AP/D/13/0025-C0153. Rev 02, AP/D/13/0025-C0154. Rev 02 / "Ремонт соединительной автодороги №21"

за Сентябрь 2018г.

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка CoN 17/C/04891

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	I. Подготовительные работы									
1	Cutting and removal of trees and bushes / Вырубка и вывоз деревьев и кустарников	m^2	t.1.i.69	13 600,00	322,46	4 385 456,00	13 600,00	4 385 456,00		0,00
2	Ripping of soil / Рыхление грунта	m^3	t.1.i.167	5 607,00	198,24	1 111 531,68	5 607,00	1 111 531,68		0,00
3	Top soil removal with location / Снятие гумусного слоя с площадки	m^3	t.1.i.1	5 607,00	101,84	571 016,88	5 607,00	571 016,88		0,00
4	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	m^3	t.1.i.3	5 607,00	60,64	340 008,48	5 607,00	340 008,48		0,00
5	Dismantling of asphalt pavement by mechanical cutter / Разборка механической фрезой асфальтобетонного покрытия	m^3	t.1.i.166	710,00	1 073,30	762 043,00	710,00	762 043,00		0,00
6	Slabs removal from the previous site / yard, loading /transportation/offloading to the new site or yard up to 8 Km./Снятие плит с предыдущей площадки, транспортировка на расстояние до 8 км/разгрузка на новую площадку (демонтаж и вывоз плит)	m^2	t.1.i.32	277,00	637,80	176 670,60	277,00	176 670,60		0,00
7	Dismantling steel poles / Демонтаж металлических стоек	Each	t.1.i.165	84,00	2 628,26	220 773,84	84,00	220 773,84		0,00
8	Dismantling of exist.Traffic signs / Демонтаж существующих дорожных знаков	Each	t.1.i.164	29,00	1 350,18	39 155,22	29,00	39 155,22		0,00
9	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км. (вывоз знаков, стоек, фрезерованного материала)	m^3	t.1.i.67	730,00	2 843,38	2 075 667,40	730,00	2 075 667,40		0,00
	Укладка плит 3х1,5 на пересечениях с трубопроводами									
10	Slab placing on sand bed including laying sand -gravel mixture 10 cm /Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см) (17 пересечений х 18 плит)	m^2	t.1.i.33	1 377,00	1 453,63	2 001 648,51	1 377,00	2 001 648,51		0,00
11	Item 30 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	m^2	t.1.i.34	1 377,00	896,70	1 234 755,90	1 377,00	1 234 755,90		0,00
12	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км. (вывоз ПГС из под плит)	m^3	t.1.i.67	137,70	2 843,38	391 533,43	137,70	391 533,43		0,00
	Демонтаж ж/б трубы Д=1,4 м на ПК 9+01.60									

13	Demolition of mass concrete foundation /Демонтаж массивных бетонных фундаментов.	m^3	t.1.i.153	24,20	6 680,55	161 669,31	24,20	161 669,31		0,00
14	Item 30 over a distance of 8 Km up to 20 km./Транспортировка материалов на расстояние от 8 до 20 км, включая разгрузку/погрузку вручную	m^3	t.1.i.31	24,20	797,51	19 299,74	24,20	19 299,74		0,00
	Устройство резервных труб Д=100 мм для кабелей 0,4 кВ на ПК 0+34,83; 0+61,84; 3+78,08									
15	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	t.1.i.14	126,00	823,84	103 803,84		0,00	126,00	103 803,84
16	Laying of polyethylene pipe dia 225 mm (including cost of materials / укладка полиэтиленовой трубы диам.225 мм (включая стоймость материала)	Run m	t.1.i.131	70,50	1 963,75	138 444,38		0,00	70,50	138 444,38
17	Back filling of pit with new soil with rolling layer by layer./Обратная засыпка выемок пригодным грунтом с послойным уплотнением катком.	m^3	t.1.i.41	126,00	395,90	49 883,40		0,00	126,00	49 883,40
18	Signal pole/Сигнальные столбики	Each	t.1.i.25	6,00	1 809,00	10 854,00		0,00	6,00	10 854,00
	TOTAL I:					**13 794 215,60**		**13 491 229,99**		**302 985,62**
	II. Земляные работы									
1	Ripping of soil / Рыхление грунта	m^3	t.1.i.167	7 116,00	198,24	1 410 675,84	7 116,00	1 410 675,84		0,00
2	Moving of soil in site till 150m / Перемещение грунта внутри площадки до 150м	m^3	t.1.i.58	7 248,00	98,40	713 203,20	7 248,00	713 203,20		0,00
3	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m^2	t.1.i.2	15 000,00	36,61	549 150,00	15 000,00	549 150,00		0,00
4	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком. (Профилировка и укатка после рыхления и распределения грунта существующего зем полотна)	m^2	t.1.i.45	15 000,00	80,94	1 214 100,00	15 000,00	1 214 100,00		0,00
5	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	m^3	t.1.i.5	2 751,00	332,97	916 000,47	2 751,00	916 000,47		0,00
6	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m^3	t.1.i.40	2 751,00	803,24	2 209 713,24	2 751,00	2 209 713,24		0,00
7	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out/Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	m^2	t.1.i.2	29 391,00	36,61	1 076 004,51	29 391,00	1 076 004,51		0,00
8	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком. (Профилировка и укатка под проектные отметки)	m^2	t.1.i.45	29 391,00	80,94	2 378 907,54	29 391,00	2 378 907,54		0,00
	TOTAL II:					**10 467 754,80**		**10 467 754,80**		**0,00**
	III. Строительство двухочковой круглой металлической трубы ф=1020мм. ПК 9+01.60									
	Дополнительные работы									
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	m^3	t.1.i.13	411,00	585,84	240 780,24	411,00	240 780,24		0,00
2	Back filling of pit with new soil with rolling layer by layer./Обратная засыпка выемок пригодным грунтом с послойным уплотнением катком.	m^3	t.1.i.41	432,00	395,90	171 028,80	432,00	171 028,80		0,00

3	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	m^3	t.1.i.5	1 522,00	332,97	506 780,34	1 522,00	506 780,34		0,00
4	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m^3	t.1.i.40	1 522,00	803,24	1 222 531,28	1 522,00	1 222 531,28		0,00
5	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км.	m^3	t.1.i.67	40,20	2 843,38	114 303,88	40,20	114 303,88		0,00
6	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 05/20 мм. (щебень 20/40)	m^3	t.1.i.8	40,20	7 252,90	291 566,58	40,20	291 566,58		0,00
	Оголовки									
7	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth / Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	m^3	t 1.i.13	10,00	585,84	5 858,40	10,00	5 858,40		0,00
8	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	t.1.i.14	4,00	823,84	3 295,36	4,00	3 295,36		0,00
9	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m^3	t.1.i.61	31,30	4 333,14	135 627,28	31,30	135 627,28		0,00
10	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км.	m^3	t.1.i.67	1,60	2 843,38	4 549,41	1,60	4 549,41		0,00
11	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 05/20 мм. (щебень 20/40)	m^3	t.1.i.8	1,60	7 252,90	11 604,64	1,60	11 604,64		0,00
12	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	m^2	t.1.i.51	160,00	3 136,30	501 808,00	160,00	501 808,00		0,00
13	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	t.1.i.50	392,00	238,00	93 296,00	392,00	93 296,00		0,00
14	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	m^3	t.1.i.178	10,00	89 592,04	895 920,40	10,00	895 920,40		0,00
15	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	m^2	t.1.i.83	60,00	540,07	32 404,20	60,00	32 404,20		0,00
16	Back filling of pit with new soil with rolling layer by layer./Обратная засыпка выемок пригодным грунтом с послойным уплотнением катком.	m^3	t.1.i.41	34,00	395,90	13 460,60	34,00	13 460,60		0,00
	Тело трубы									
17	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	m^3	t.1.i.5	47,00	332,97	15 649,59	47,00	15 649,59		0,00
18	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m^3	t.1.i.40	47,00	803,24	37 752,28	47,00	37 752,28		0,00
19	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m^3	t.1.i.61	3,70	4 333,14	16 032,62	3,70	16 032,62		0,00
20	Steel / Сталь	Kg	t.1.i.18	9 898,40	232,28	2 299 200,35	9 898,40	2 299 200,35		0,00
21	Lay down of steel pipe diam. 426-720 mm / Укладка стальной трубы диам. 426-720 мм (исключая стоимость трубы)	t	t.1.i.102	9,89840	118 795,66	1 175 886,96	9,89840	1 175 886,96		0,00

22	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	m^3	t.1.i.178	26,50	89 592,04	2 374 189,06	26,50	2 374 189,06		0,00
23	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	m^2	t.1. i.114	254,70	1 595,46	406 363,66	254,70	406 363,66		0,00
24	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	m^2	t.1.i.81	229,00	508,04	116 341,16	229,00	116 341,16		0,00
25	Back filling of pit with new soil with rolling layer by layer./Обратная засыпка выемок пригодным грунтом с послойным уплотнением катком.	m^3	t.1.i.41	1,00	395,90	395,90	1,00	395,90		0,00
	Укрепительные работы на входе и выходе трубы									
26	Manual levelling of slopes/Ручная планировка откосов	m^2	t.1.i.95	132,50	554,95	73 530,88		0,00	132,50	73 530,88
27	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	t.1.i.14	27,00	823,84	22 243,68		0,00	27,00	22 243,68
28	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км.	m^3	t.1.i.67	12,50	2 843,38	35 542,25		0,00	12,50	35 542,25
29	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 05/20 мм. (щебень 20/40)	m^3	t.1.i.8	12,50	7 252,90	90 661,25		0,00	12,50	90 661,25
30	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	m^2	t.1.i.51	40,00	3 136,30	125 452,00		0,00	40,00	125 452,00
31	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	t.1.i.50	288,40	238,00	68 639,20		0,00	288,40	68 639,20
32	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	m^3	t.1.i.178	14,54	89 592,04	1 302 668,26		0,00	14,54	1 302 668,26
33	Asphalt joint/Асфальтовая планка	п.м.	t.1.i.84	145,00	121,28	17 585,60		0,00	145,00	17 585,60
	TOTAL III:					**12 422 950,11**		**10 686 626,99**		**1 736 323,12**
	IV. Ремонт круглой железобетонной трубы ф=1000мм. ПК 3+03.88									
	Дополнительные работы									
1	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	t.1.i.14	6,00	823,84	4 943,04		0,00	6,00	4 943,04
	Оголовки									
2	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	t.1.i.14	2,20	823,84	1 812,45		0,00	2,20	1 812,45
3	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m^3	t.1.i.61	1,40	4 333,14	6 066,40		0,00	1,40	6 066,40
4	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	m^3	t.1.i.178	0,90	89 592,04	80 632,84		0,00	0,90	80 632,84
	Укрепительные работы на выходе трубы									
5	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	m^3	t.1.i.14	9,00	823,84	7 414,56		0,00	9,00	7 414,56
6	Manual levelling of slopes/Ручная планировка откосов	m^2	t.1.i.95	74,80	554,95	41 510,26		0,00	74,80	41 510,26
7	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км.	m^3	t.1.i.67	6,70	2 843,38	19 050,65		0,00	6,70	19 050,65
8	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 05/20 мм. (щебень 20/40)	m^3	t.1.i.8	6,70	7 252,90	48 594,43		0,00	6,70	48 594,43

9	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	m^2	t.1.i.51	15,00	3 136,30	47 044,50		0,00	15,00	47 044,50
10	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg	t.1.i.50	149,30	238,00	35 533,40		0,00	149,30	35 533,40
11	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	m^3	t.1.i.178	9,60	89 592,04	860 083,58		0,00	9,60	860 083,58
12	Asphalt joint/Асфальтовая планка	п.м.	t.1.i.84	145,00	121,28	17 585,60		0,00	145,00	17 585,60
	TOTAL IV:					**1 170 271,70**		**0,00**		**1 170 271,70**
	V. Дорожная одежда									
	Устройство дорожной одежды Тип 1									
1	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	m^3	t.1.i.61	3 552,00	4 333,14	15 391 313,28	3 552,00	15 391 313,28		0,00
2	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км.	m^3	t.1.i.67	4 218,10	2 843,38	11 993 661,18	4 218,10	11 993 661,18		0,00
3	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	m^3	t.1.i.9	3 850,70	5 793,69	22 309 762,08	3 850,70	22 309 762,08		0,00
4	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 5/20 мм.	m^3	t.1.i.8	367,40	7 252,90	2 664 715,46	367,40	2 664 715,46		0,00
5	Bitumen spraying/Распыление битумом	m^2	t.1.i.62	13 761,70	196,81	2 708 440,18	4 737,00	932 288,97	9 024,70	1 776 151,21
6	Laying asphalt-concrete middle coarse-grained mixture (binder) 6 cm./Укладка среднезернистого асфальтобетона (вяжущий материал) 6 см.	m^2	t.1.i.11	13 761,70	2 783,88	38 310 921,40	4 737,00	13 187 239,56	9 024,70	25 123 681,84
7	Application of liquid bitumen on road bed/Подгрунтовка основания жидким битумом	m^2	t.1.i.10	13 761,70	133,87	1 842 278,78	4 737,00	634 142,19	9 024,70	1 208 136,59
8	Laying asphalt-concrete coarse mixture 4 cm./Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4см (5 : 4 = 1,25; 13761,7 x 1,25 = 17202,13 м2)	m^2	t.1.i.12	17 202,13	1 965,76	33 815 259,07	5 921,25	11 639 756,40	11 280,88	22 175 502,67
	Total :					**129 036 351,42**		**78 752 879,12**		**50 283 472,30**
	Устройство дорожной одежды Тип 2									
9	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (20 : 15 = 1,33; 605,1 : 1,33 = 455м2)	m^2	t.1.i.7	455,00	1 445,71	657 798,05	240,00	346 970,40	215,00	310 827,65
10	Installation of road slabs 6.0m * 2.0m (including cost of slabs ,delivery of slabs to the field and laying sand- gravel mixture 10cm)/ Монтаж плит 6.0м* 2.0м (включая стоймость плит с доставкой на местораждения и с укладкой ПГС 10см)	no	t.1.i.157	38,00	144 631,17	5 495 984,46	20,00	2 892 623,40	18,00	2 603 361,06
	Total :					**6 153 782,51**		**3 239 593,80**		**2 914 188,71**
	Устройство обочин:									
11	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	m^3	t.1.i.5	473,00	332,97	157 494,81		0,00	473,00	157 494,81
12	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m^3	t.1.i.40	473,00	803,24	379 932,52		0,00	473,00	379 932,52

13	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком. (Профилировка и укатка под проектные отметки)	m^2	t.1.i.45	3 516,50	80,94	284 625,51		0,00	3 516,50	284 625,51
14	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (459,2 : 0,2 = 2296)	m^2	t.1.i.7	2 296,00	1 445,71	3 319 350,16		0,00	2 296,00	3 319 350,16
15	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (18,2 : 0,2 = 91)	m^2	t.1.i.7	91,00	1 445,71	131 559,61		0,00	91,00	131 559,61
16	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км.	m^3	t.1.i.67	9,00	2 843,38	25 590,42		0,00	9,00	25 590,42
17	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	m^3	t.1.i.9	9,00	5 793,69	52 143,21		0,00	9,00	52 143,21
	Total :					**4 350 696,24**		**0,00**		**4 350 696,24**
	TOTAL V:					**139 540 830,17**		**81 992 472,92**		**57 548 357,25**
	VI. Обустройство дороги									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (20 : 11 = 1,8; 145,9 : 1,8 = 81,1м2)	m^2	t.1.i.7	81,10	1 445,71	117 247,08		0,00	81,10	117 247,08
2	Guard-rails/Дорожные столбы	kg	t.1.i.26	647,20	615,58	398 403,38		0,00	647,20	398 403,38
3	Traffic sign /Дорожные знаки	Each	t.1.i.24	97,00	4 415,52	428 305,44		0,00	97,00	428 305,44
4	Signal pole/Сигнальные столбики	Each	t.1.i.25	260,00	1 809,00	470 340,00		0,00	260,00	470 340,00
5	Steel/Сталь (барьерное ограждение 75 м)	шт	счет-расчет	1,00	1 207 736,00	1 207 736,00		0,00	1,00	1 207 736,00
6	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/14/0930 / Надбавка 12% согласна пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/14/0930.					144 928,32		0,00		144 928,32
7	Compressor PKSD 5.25/ Компрессор ПКСД-5,25 (установка ограждения)	day	t.2.i.62	2,00	22 759,01	45 518,02		0,00	2,00	45 518,02
8	Road worker / дорожный рабочий (5 чел х 12ч х 2 дн) (установка ограждения)	h	t.3.i.5	120,00	769,50	92 340,00		0,00	120,00	92 340,00
9	Road stripe marking including special paint./Разметка дороги, включая специальную краску	Run m	t.1.i.23	5 057,00	118,17	597 585,69		0,00	5 057,00	597 585,69
	TOTAL VI:					**3 502 403,93**		**0,00**		**3 502 403,93**
	VII. Recultivation./Рекультивация									
1	Technical recultivation./Техническая рекультивация	m^2	t.1.i.21	18 654,00	42,33	789 623,82		0,00	18 654,00	789 623,82
2	Biological recultivation/Биологическая рекультивация	m^2	t.1.i.22	23 318,00	171,31	3 994 606,58		0,00	23 318,00	3 994 606,58
	TOTAL VII:					**4 784 230,40**		**0,00**		**4 784 230,40**
	VIII. Water supply line ./Водопровод									
1	Replacement of pipe section D-90mm /Замена участка водопровода Ду-90 мм	шт	счет-расчет	1,00	3 369 732,00	3 369 732,00	1,00	3 369 732,00		0,00
2	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/14/0930 / Надбавка 12% согласна пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/14/0930.					404 367,84		404 367,84		0,00
3	Replacement of pipe section D-160mm /Замена участка водопровода Ду-160 мм	шт	счет-расчет	1,00	3 524 893,00	3 524 893,00	1,00	3 524 893,00		0,00

4	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/14/0930 / Надбавка 12% согласна пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/14/0930.					422 987,16		422 987,16		0,00
	TOTAL VIII:					**7 721 980,00**		**7 721 980,00**		**0,00**
	TOTAL:					**193 404 636,71**		**124 360 064,70**		**69 044 572,01**
1	Увеличение расценок на строительно-монтажные работы на основании Дополнения№2 к Контракту AP/D/14/0930 от 6.05.2016г. - 2,9% / The increase in rates for construction and installation works by Amendment №2 to the Contract AP/D/14/0930 dated from 06.05.2016. - 2.9%					5 341 571,90		3 382 504,46		1 959 067,44
2	Увеличение расценок почасовой ставки на персонал на основании Дополнения №2 к Контракту AP/D/14/0930 от 06.05.2016г. - 5,4% / The increase in rates hourly rates for the staff by Amendment №2 to the Contract AP/D/14/0930 dated from 06.05.2016 - 5,4%					4 986,36		0,00		4 986,36
3	Увеличение расценок почасовой ставки на транспорт и оборудование на основании Дополнения №2 к Контракту AP/D/14/0930 от 6.05.2016г. - 1,2% / The increase in rates hourly rates for transportation and equipment by Amendment №2 to the Contract AP/D/14/0930 dated from 06.05.2016 - 1,2%					546,22		0,00		546,22
	TOTAL:					**198 751 741,18**		**127 742 569,16**		**71 009 172,02**

Customer

L. Saranchuk
Civil Works Superintendent

Contractor
Подрядчик:

ТОО "ЕЖАС"