Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 14.07.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	4 031 601	431 957				90			431 957	4 031 601
Всего по стройке	**4 031 601**	**431 957**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**431 957**	**4 031 601**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

_____ **Буркитов Т.С.**

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРП-2 Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Кейден, Жанакорганского района Кызылординской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 14.07.2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод среднего давления Г2										
1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство** *НР - 98%; СП - 8%*	установка	3		33749,82 / 15948,80	1049,39 / 359,03	101249 / 47846	3148 / 1077	50255	47945 / 11936	161130
4	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2		3283,42 / 2842,00	157,70 / 74,80	6567 / 5684	316 / 150	567	5775 / 987	13330
6	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	6		1742,75 / 1498,00	94,62 / 44,88	10456 / 8988	567 / 269	901	9165 / 1570	21190
8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0128		1106076,74 / 559107,60	528249,86 / 167968,92	14158 / 7157	6762 / 2150	239	9214 / 1870	25241
13	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008		873633,32 / 577632,00	269432,16 / 122510,90	6989 / 4621	2155 / 980	213	5545 / 1003	13537
15	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,012		800306,15 / 551376,00	226585,27 / 104837,68	9604 / 6617	2719 / 1258	268	7796 / 1392	18792
		Ограждение 3х4 3 шт										
17	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	42		3568,07 / 2091,66	1148,28 / 451,04	149859 / 87850	48228 / 18944	13781	126016 / 22070	297945
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,108		4992,01 / 976,65	1816,86 / 831,20	539 / 105	196 / 90	238	182 / 58	778
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,075		4992,01 / 976,65	1816,86 / 831,20	374 / 73	136 / 62	165	126 / 40	540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент по ГРПШ В15,F100, W4. Устройство	м3	2,7	27617,73	1225,17	74568	3308	67981	3732	84564
		НР - 91%; СП - 8%			1214,44	304,58	3279	822		6264	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67,2	114,20	5,33	7674	358	580	4676	13338
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	6736	40		988	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	67,2	164,50	3,79	11054	254	6863	2744	14902
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	3937	40		1104	
		Ограждение 3х3 2шт									
32	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м. Установка	м оград	24	3568,07	1148,28	85634	27559	7875	72009	170255
		НР - 118%; СП - 8%			2091,66	451,04	50200	10825		12611	
33	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1256	4992,01	1816,86	627	228	276	211	905
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	123	104		67	
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,4	114,20	5,33	4385	205	331	2672	7621
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	3849	23		565	
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38,4	164,50	3,79	6317	145	3923	1568	8516
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	2249	23		631	
		Молниеотвод 3 шт									
43	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	0,432	34453,10	1192,25	14884	515	11719	2529	18806
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	2650	129		1393	
44	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,122325	114979,73	6189,88	14065	757	929	8582	24458
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	12379	58		1812	
48	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	60	878,86	60,57	52732	3634	37796	9001	66671
		НР - 72%; СП - 8%			188,37	19,98	11302	1199		4939	
49	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	4375,40	166,46	52505	1997	38336	9203	66645
		НР - 72%; СП - 8%			1014,30	50,86	12172	610		4937	
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,37	114,20	5,33	613	28	47	374	1066
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	538	3		79	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,37	164,50	3,79	883	20	548	219	1190
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	315	3		88	
		Деталь выхода газопровода из земли д.89мм 4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1122-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	173677,12 170660,32	2328,00 911,16	695 683	10 4	2	679 110	1484
54	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр стальной, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	1588039,60 751578,00	745169,78 288644,79	6352 3006	2981 1155	365	4119 838	11309
56	1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	1761907,74 217350,00	125826,29 24218,64	7048 869	503 97	5676	957 640	8645
57	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,24	31143,61 3601,14	1385,07 340,75	7474 864	333 82	6277	861 667	9002
				Ковер							
58	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,002	800306,15 551376,00	226585,27 104837,68	1601 1103	453 210	45	1299 232	3132
				Деталь выхода газопровода из земли d.57 6шт							
63	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	342575,36 254896,00	86555,00 26703,40	2055 1529	519 160	7	1673 298	4026
67	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр стальной, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	1209504,21 725322,00	412191,09 173108,46	7257 4352	2473 1039	432	5337 1007	13601
69	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,36	31143,61 3601,14	1385,07 340,75	11212 1296	499 123	9417	1291 1000	13504
				Ковер							
70	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	800306,15 551376,00	226585,27 104837,68	2401 1654	680 315	67	1949 348	4698
				Опоры ОПС-2 5шт							
75	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,76	2934,40 2934,40	-- --	2230 2230	-- --	--	1606 307	4143
76	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,03	4992,01 976,65	1816,86 831,20	150 29	55 25	66	50 16	216
77	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные В10. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,63	32065,28 6134,80	1192,25 299,46	20201 3865	751 189	15585	3689 1911	25801
78	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0738	114979,73	6189,88	8486	457	560	5177	14757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	7469	35		1093	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2,45	114,20	5,33	280	13	21	170	486
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	246	1		36	
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,45	164,50	3,79	403	9	250	100	543
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	144	1		40	
		Подземная прокладка газопровода Г-2									
89	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,2	388531,25	109758,53	466238	131710	3021	368856	901901
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	331507	41074		66807	
91	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,663	342575,36	86555,00	569703	143941	1870	463617	1115985
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	423892	44408		82666	
93	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1514,24	944,99	27256	17010	--	15200	45853
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	10246	5107		3397	
96	1308-0201-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2863	5,95	0,63	17035	1804	--	11585	30909
		НР - 72%; СП - 8%			5,32	0,30	15231	859		2290	
98	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	2863	23,82	0,88	68197	2520	24192	30611	106713
		НР - 72%; СП - 8%			14,49	0,36	41485	1031		7905	
105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	4,34	114,20	5,33	496	24	37	302	862
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	435	3		64	
106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	4,34	164,50	3,79	714	17	443	177	963
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	254	3		71	
		Устройство опознавательных столбов - 12шт									
107	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1512	4992,01	1816,86	755	275	332	254	1090
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	148	126		81	
108	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15. Устройство	м3	2,376	33422,90	1192,25	79413	2833	62004	13912	100791
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	14576	712		7466	
109	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	12	5331,25	841,85	63975	10102	5796	55780	129336
		НР - 108%; СП - 8%			4006,40	297,62	48077	3571		9580	
111	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	9	967,66	--	8709	--	934	8397	18474
		НР - 108%; СП - 8%			863,88	--	7775	--		1368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3599644**
		НДС (12%)	**Тенге**								**431 957**
		Всего	**Тенге**								**4 031 601**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Бурканов Т.С.