Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Diamond Stroy"
Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №15»

С П Р А В К А

о выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	«Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №15»	62 500 000	55 803 571		62 500 000					6 696 429	62 500 000
	Всего к оплате	**62 500 000**	**55 803 571**		**62 500 000**					**6 696 429**	**62 500 000**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Корпорация АК ордасы"
Калибеков Б.Ж._____

Субподрядчик:
ТОО "Diamond Stroy"
Манапов Е.Д._____

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №15»

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 03.12.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОС ал.6										
1	Е11-010104-0305 1101-0104-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м растительный** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		580.93488	27.18	27.18	15790	15790	–	2242	19474
						–	5.36	–	3114		1443	
2	Е11-010104-0313 1101-0104-0313 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта на 50м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		580.93488	121.42	121.42	70537	70537	–	10022	87004
						–	23.96	–	13919		6445	
3	Е11-010101-0213 1101-0101-0213 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		26417.4387	83.82	80.57	2214310	2128453	–	324110	2741494
						3.25	13.79	85857	364296		203074	
4	Е11-010201-0903 1101-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 уплотненной поверхности основания		1181.88	1135.87	1057.67	1342462	1250039	40054	297604	1771271
						44.31	305.42	52369	360970		131205	
		ПОДУШКА										
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунтовой подушки		23054.4438	489.59	487.97	11287225	11249877	2305	2434273	14819217
						1.52	145.13	35043	3345891		1097720	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА										
6	Е11-010104-0605 1101-0104-0605 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 5 м,подушка без т.0,26,минус входы в тех.Группа грунта 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		2420.890083	16.54	16.54	40042	40041	–	5682	49382
						–	3.26	–	7892		3658	
7	Е11-010104-0613 1101-0104-0613 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта на 15м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		2420.890083	25.67	25.67	62144	62144	–	8837	76660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	5.07	--	12274		5679	
8	Е11-010104-0305 1101-0104-0305 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 10 м подушка без т.0,26,минус входы в тех**	м3 грунта	605.2225208	27.18	27.18	16450	16450	--	2336	20289
		НР - 72%; СП - 8%			--	5.36	--	3244		1503	
9	Е11-010104-0313 1101-0104-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	605.2225208	24.28	24.28	14695	14695	--	2087	18125
		НР - 72%; СП - 8%			--	4.79	--	2899		1343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				15063655	14848026	42359	3087193	19602916
							173269	4114499	--	1452070	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15063655				
	Материалы		Тенге				42359				
	Всего заработная плата		Тенге					4287768			
		Накладные расходы	Тенге				3087193				
		Сметная прибыль	Тенге				1452070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19602918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2562
		Сметная заработная плата	Тенге					4287768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19602918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2562
		Сметная заработная плата	Тенге					4287768			
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ КЖ 2-10 АЛ.3 Ч.1									
		ПФМ1									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	64.68	17870.54	1107.20	1155867	71613	1002524	88641	1344069
		НР - 91%; СП - 8%			1263.60	242.40	81730	15678		99561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1.02 65.9736	13497.00				890446		
2	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские БМ В25. Устройство**	м3	509.2	23145.05	1700.81	11785459	866053	9899473	1109039	13926058
		НР - 91%; СП - 8%			2003.01	390.40	1019933	198792		1031560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1.015 516.838	18857.00				9746014		
3	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 БМ В30 узел Б. Устройство**	м3	0.96	32286.76	1937.36	30995	1860	22324	6578	40579
		НР - 91%; СП - 8%			7094.46	435.61	6811	418		3006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	100641 С	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010**	м3	1.015 0.9744	20806.00				20273		
4	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные БМ В25. Устройство**	м3	11.01	24927.16	1353.39	274448	14901	224121	35289	334516

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				3217.62	304.53	35426	3353		24779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	11.17515	18857.00				210730		
5	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 БМ В10. Устройство	м3	0.22		22490.44	1005.76	4948	221	3774	940	6359
		НР - 91%; СП - 8%				4330.06	363.72	953	80		471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	0.2244	15341.00				3443		
6	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	28.1043		20186.05	1006.33	567315	28282	8179	491382	1143392
		НР - 91%; СП - 8%				18888.72	324.70	530854	9125		84696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	84.3129	97.00				8178		
7	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7.09454		15363.99	951.21	109000	6749	2063	93267	218448
		НР - 91%; СП - 8%				14121.78	324.70	100188	2304		16181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	21.28362	97.00				2065		
8	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.99348		20024.94	1372.68	19894	1364	288	16945	39786
		НР - 91%; СП - 8%				18361.26	382.00	18242	380		2947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2.98044	97.00				289		
9	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2.62476		16352.99	945.29	42923	2481	764	36837	86140
		НР - 91%; СП - 8%				15116.70	305.60	39678	802		6381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7.87428	97.00				764		
10	С121-050301-3601 2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2.648		224621.00	–	594796	–	594796	–	642380
		СП - 8%				–	–	–	–		47584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	42.04802	219920.00	--	9247201	--	9247201	--	9986977
		СП - 8%			--	--	--	--		739776	
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.45066	221991.00	--	100042	--	100042	--	108045
		СП - 8%			--	--	--	--		8003	
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.42288	229089.00	--	96877	--	96877	--	104627
		СП - 8%			--	--	--	--		7750	
14	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0.3629	680849.70	1322.70	247080	480	237680	8305	275815
		НР - 91%, СП - 8%			24580.00	567.27	8920	206		20431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0.3629	654947.00				237680		
20.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4 3.12	224.00				699		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24276845	994004	21440106	1887223	28257191
							1842735	231138	--	2093126	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24276845				
	Материалы		Тенге				11401193				
	Всего заработная плата		Тенге					2073873			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10038916				
		Накладные расходы	Тенге				1887223				
		Сметная прибыль	Тенге				2093126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28257194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1821
		Сметная заработная плата	Тенге					2073873			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				28257194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1821
		Сметная заработная плата	Тенге					2073873			
		РАЗДЕЛ 1. КОЛОННЫ И СЕРДЕЧНИКИ Ал.2ч.2									
		КОЛОННЫ КЖ43-46									
1	С121-040103-0101 2104-0103-0101 РСНБ РК 2015	Колонны сборные железобетонные марки К1 (длиной 2990 мм), с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012	шт.	10	249340.00	--	2493400	--	2493400	--	2 692 872
		СП - 8%			--	--	--	--		199472	
2	С121-040103-0102 2104-0103-0102 РСНБ РК 2015	Колонны сборные железобетонные марки К2 (длиной 5990 мм) с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012	шт.	20	349386.00	--	6987720	--	6987720	--	7 546 738
		СП - 8%			--	--	--	--		559018	
3	С121-040103-0103 2104-0103-0103 РСНБ РК 2015	Колонны сборные железобетонные марки К3 (длиной 3970 мм) с консолями высотой этажа 3 м ГОСТ 13015-2012	шт.	20	327715.00	--	6554300	--	6554300	--	7 078 644
		СП - 8%			--	--	--	--		524344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МС1,МС1н 4шт КЖ74-75									
4	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3.0624	219920.00	–	673483	–	673483	–	727 362
		СП - 8%			–	–	–	–		53879	
5	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1296	221991.00	–	28770	–	28770	–	31 072
		СП - 8%			–	–	–	–		2302	
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.45128	229089.00	–	103383	–	103383	–	111 654
		СП - 8%			–	–	–	–		8271	
		МС2 4шт КЖ76,77									
7	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3.6832	219920.00	–	810009	–	810009	–	874 810
		СП - 8%			–	–	–	–		64801	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.87728	229089.00	–	200975	–	200975	–	217 053
		СП - 8%			–	–	–	–		16078	
		МС3 4шт КЖ78,79									
9	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1.73168	219920.00	–	380831	–	380831	–	411 297
		СП - 8%			–	–	–	–		30466	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.29312	229089.00	–	67151	–	67151	–	72 523
		СП - 8%			–	–	–	–		5372	
		МС4 4шт КЖ81									
11	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4.592	219920.00	–	1009873	–	1009873	–	1 090 663
		СП - 8%			–	–	–	–		80790	
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.87728	229089.00	–	200975	–	200975	–	217 053
		СП - 8%			–	–	–	–		16078	
		МС5 4шт КЖ82,83									
13	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2.96	219920.00	–	650963	–	650963	–	703 040
		СП - 8%			–	–	–	–		52077	
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2592	221991.00	–	57540	–	57540	–	62 143
		СП - 8%			–	–	–	–		4603	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.45128	229089.00	–	103383	–	103383	–	111 654
		СП - 8%			–	–	–	–		8271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**20322756**	–	**20322756**	–	**21 948 578**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	1625822	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20322756				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4287336				
	Местные материалы		Тенге				16035420				
		Сметная прибыль	Тенге				1625822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21948578				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21948578				
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ ПОДВАЛА КЖ16-39 Ал.3 ч.1									
		ПОД ЛЕСТНИЦУ КЖ 14,15									
16	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.10504	219920.00	--	23100	--	23100	--	24 948
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.26668	221991.00	--	59201	--	59201	--	63 937
		СП - 8%			--	--	--	--		4736	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00833	229089.00	--	1908	--	1908	--	2 061
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
		СТЕНА ПО ОСИ А									
		СТЕНА									
19	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5.5988	219920.00	--	1231288	--	1231288	--	1 329 791
		СП - 8%			--	--	--	--		98503	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.21071	221991.00	--	46776	--	46776	--	50 518
		СП - 8%			--	--	--	--		3742	
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.30006	229089.00	--	68740	--	68740	--	74 239
		СП - 8%			--	--	--	--		5499	
		СТЕНА ПО ОСИ Г									
		СТЕНА									
22	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5.95981	219920.00	--	1310681	--	1310681	--	1 415 536
		СП - 8%			--	--	--	--		104855	
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.21071	221991.00	--	46776	--	46776	--	50 518
		СП - 8%			--	--	--	--		3742	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.29976	229089.00	--	68672	--	68672	--	74 166
		СП - 8%			--	--	--	--		5494	
		СТЕНА ПО ОСИ 1									
		МС3 2шт									
		СТЕНА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3.1341	219920.00	--	689251	--	689251	--	744 391
		СП - 8%			--	--	--	--		55140	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек3,134атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.09617	229089.00	--	22031	--	22031	--	23 794
		СП - 8%			--	--	--	--		1763	
		СТЕНА ПО ОСИ 7									
		МС3 2шт									
		СТЕНА									
27	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3.1341	219920.00	--	689251	--	689251	--	744 391
		СП - 8%			--	--	--	--		55140	
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.09617	229089.00	--	22031	--	22031	--	23 794
		СП - 8%			--	--	--	--		1763	
		СТЕНА ПО ОСЯМ Б и В									
		МС4 1шт,МС5 1шт									
		СТЕНА									
29	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.11612	219920.00	--	768647	--	768647	--	27 579
		СП - 8%			--	--	--	--		61492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5162636**	--	**5162636**	--	**4 649 663**
							--	--	--	**413013**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5162636**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5162636**				
		Сметная прибыль	Тенге				**413013**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5575649**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5575649**				
		РАЗДЕЛ 3. РИГЕЛИ КЖ43-62 ал.3ч.2									
32	С121-040107-0801 2104-0107-0801 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажного строительства марки РР1, ГОСТ 13015-2012	шт.	16	96577.00	--	1545232	--	1545232	--	1 668 851
		СП - 8%			--	--	--	--		123619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**							--	**1 668 851**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**76127199**
	Итого по смете						**76 127 199**				
	Временные здания и сооружения		0.9%				685 145				
	ИТОГО						**76 812 344**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		0.49%				376 380				
	ИТОГО						**77 188 724**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		2%				**1 543 774**				
	ИТОГО						**78 732 498**				
	в том числе на 2021 год - 100% К=1,050036		1,050036				**82 671 957**				
	ИТОГО						**82 671 957**				
	Стоимость строительства с учетом коэффициента понижения К=0,9						**74 404 761**				
	ИТОГО						**74 404 761**				
	Итого по договору К=0,75%						**55 803 571**				

							55 803 571				
...о без НДС							6 696 429				
...алог на добавленную стоимость	12%						**62 500 000**				
Итого с НДС											

Генеральный подрядчик:

ТОО "Корпорация АК ордасы"

Калибеков Б.Ж._____

Субподрядчик:

ТОО "Diamond Stroy"

Манапов Е.Д._____