Приложение 2
к перечню некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в которые вносятся
изменения и дополнения

Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234 форма

Приложение к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 1

" 1 " июль 2024 года

Заказчик **Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области», Туркестанская область, г.Туркестан, административно-деловой центр, заместитель руководителя Джалаиров М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «6» май 2024 года, **Товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация" Береке А», Генеральный директор Оспаналиева Е.Ж., начальник участка Әлім Н.А., г.Шымкент, ул.Капал батыра, тер.Ондиристик 3 А**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от « 6 » май 2024 года, **Товарищества с ограниченной ответственностью "Альфа Эксперт Групп" Директор Отарбаев Ж., инженер-эксперт – Нурышев Д. аттестаты KZ44VJE00072543, KZ17VJE00072544, KZ28VJE00072540 инженер-эксперт – Шалкаров А. аттестаты KZ42VJE00050075 KZ92VJE00025410., инженер-эксперт – Куралбеков С. аттестаты KZ40VJE00061072, KZ67VJE00061071, KZ94VJE00061070**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от « 6 » май 2024 года, **Товарищества с ограниченной ответственностью «ДиК проект» директор Курмантаев Р., аттестаты №KZ77VJE00077963 приказ №16 от 13.07.2023 года,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт моста автомобильной дороге КХ-21 «Қошқар ата-Бескубыр-Жамбыл-Жузимдик-Жанадауир-А15» км 39+900 в Келесском районе Туркестанской области** наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **мост на автомобильной дороге КХ-21 «Қошқар ата-Бескубыр-Жамбыл-Жузимдик-Жанадауир-А15» км 39+900 в Келесском районе, с.о. Жаңадәуір Туркестанской область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «__» _____ года № Келеский районный земельно-кадастровый филиал_; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "14" 02 2017 года №51 постановление акима Сарыагашском района;
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления определенных действий или деятельности KZ15REA00341748 17.07.2023 г. KZ16REA00381791 от 03.04.2024г.
ГУ «Управление по контролю Туркестанской области»
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Арх комплекс», рабочий проект заказ №82/3-2021**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2023 года;
месяц, год
окончание работ апрель 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 5
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5
фактически, месяц: 9
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина моста	км	54,20	54,20	54,20	54,20
Длина подходов (подъездов)	м	4	4	4	4
Габариты моста		Г-10+2х1,5	Г-10+2х1,5	Г-10+2х1,5	Г-10+2х1,5

Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	2x3,5	2x3,5	2x3,5	2x3,5
Ширина полосы безопасности	м	1,5	1,5	1,5	1,5
Схема моста	м	1x15+1x18+1x15	1x15+1x18+1x15	1x15+1x18+1x15	1x15+1x18+1x15

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *сваи СМ 14-35 Т5, СМ 8-35 Т5, шкафная стенка, ригель В30, плита мостовая железобетонная П18-А14К7 П15-А14К7, резиновые опорные части 15х35х4, монолитная накладная плита В35 толщ. 15см, плита переходная железобетонная П400.98.25, техноэластмост гидроизоляционный, мелкозернистый плотный асфальтобетон толщ. 7см., тротуарный блок Т150.75, укрепление откосов из монолитного бетона В20, колесотбойные брусья;*
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **288224,639** тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ **257343,428** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря -- тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **288176,000** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **257343,428** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря -- тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт моста автомобильной дороге КХ-21 «Қошқар ата-Бескубыр-Жамбыл-Жузимдик-Жанадауир-А15» км 39+900 в Келессом районе Туркестанской области

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Джалаиров М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор: **Нурышев Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Технический надзор: **Шалкаров А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Технический надзор: **Куралбеков С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **Курмантаев Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Оспаналиева Е.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)
«Капитальный ремонт моста автомобильной дороге КХ-21 «Қошқар ата-Бескубыр-Жамбыл-Жузимдик-Жанадауир-А15» км 39+900 в Келессом районе Туркестанской области»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность моста	м	54,20		
2	Ширина проезжей части	м	2х3,5		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина обочины	м			
5	Высота насыпи	м			
6	Количество полос	м	2		
7	Ширина пролетного строения	м			
8	Зеленые насаждения	шт			
9	Дорожное покрытие	м2	384		
10	Дорожные знаки	шт			
11	Электроосвещение				
12	Схема моста	м	1х15+1х18+ 1х15		

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»

Джалаиров М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: директора ТОО «ДиК проект»

Курмантаев Р. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)