ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, ул.Абая 47, БИН 130740024226

Ф-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Талас-Құрылыс»
Жамбылская область, Таласский район, с.Акколь БИН 060740003159

Справка стоимости выполненных работ на 28 декабря 2016 года
по доп. соглашению №2 от 14.10.2016 г. к договору № 66 от 20.09.2016г.
Наименование бюджетной программы: 485 004 015 422
485 004 032 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы строительные по капитальному ремонту улицы Байдибек би с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	тенге	151872000,00	151872000,00	0,00	20038809,00	9191606,00	0,00	9191606,00
	в т.ч. 485 004 015 422		13117452,00	13117452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. 485 004 032 422		138754548,00	138754548,00	0,00	20038809,00	9191606,00	0,00	9191606,00
	Всего по акту:			138754548,00	0,00	20038809,00	9191606,00	0,00	9191606,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
_____ Данияров А.М.
МП

Подрядчик:
Директор ТОО "Талас-Құрылыс"
МП _____ Нурмашев Е.Т.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"

Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, ул.Абая 47, БИН 130740024226

Ф-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Талас-Құрылыс»

Жамбылская область, Таласский район, с.Акколь БИН 060740003159

Справка стоимости выполненных работ на 28 декабря 2016 года

по доп. соглашению №2 от 14.10.2016 г. к договору № 66 от 20.09.2016г.

Наименование бюджетной программы: 485 004 015 422

485 004 032 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы строительные по капитальному ремонту улицы Байдибек би с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области	тенге							
	в т.ч. 485 004 015 422		151872000,00	151872000,00	0,00	20038809,00	9847478,60	0,00	9847478,60
	в т.ч. 485 004 032 422		13117452,00	13117452,00	0,00	0,00	655872,60	0,00	655872,60
			138754548,00	138754548,00	0,00	20038809,00	9191606,00	0,00	9191606,00
	Всего по акту:			138754548,00	0,00	20038809,00	9847478,60	0,00	9847478,60

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"

МП _____ Даниярев А.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Талас-Құрылыс"

МП _____ Нурмашев Е.Т.

ФОРМА №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Талас - Құрылыс"
Договор № 66 от 25 сентября 2016 г.

АКТ

приемки выполненных работ на 28 декабря 2016 г.

по объекту: «Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Байдибек би с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области»

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	ед. измерения	Кол-во	Стоимоть единицы, тенге		Общая стоимоть, тенге		Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих обслуживающих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3. Подъем существующих люков до проектной отметки											
15	Е7-31-2	Установка опор под люки	м3 сборн ж/б конст	16,61	1852,15	1247,36	30764	20719	21451	2,998	50
					503,55	418,91	8364	6958	140	1,7635	29
17	Е23-24-1	Установка люка	шт.	31	274,35	35,42	8505	1098	8978	1,31	41
					209,25	13,50	6487	419	130	0,07	2
18	Е6-1-1	Устройство бетонирования люков	м3	4,96	4645,57	66,01	23042	327	1150	1,35	7
					195,75	24,93	971	124	105	0,1218	1
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 3 см	м2 покр	24,8	446,38	-	11070	-	817	0,144	4
					24,75	-	614	-	133	-	-
Раздел 3. Искусственные сооружения											
3.1. Устройство ж/б водопропускных труб на основной дороге д=0,5 (12 шт.)											
27	Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых руб отверствием до 1м.	м3	2,22	1227	821,25	2724	1823	1284	1,94	4
					317,25	213,53	704	474	109	0,73	2
27	Е-30-77-4	Устройство подпорных стенок из бетонных блоков пр высоте насыпи до 6м.	м3	3,92	1835,22	1238,26	7194	4854	3282	2,85	11
					461,25	306,84	1808	1203	109	1,01	4
28	Е-30-7-1	Устройство монолитных лотков	м3	1	6114,97	532,08	6115	532	617	2,55	3
					434,25	131,85	434	132	109	0,434	0
29	1-1-457	Пакля пропитанная	кг	7,4	195	-	1443	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Е6-1-1	Устройство цементирования	м3	1,62	4176,37	66,01	6766	107	375	1,35	2
					195,75	24,93	317	40	105	0,1218	0
31	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	83,7	313,79	13,70	26264	1147	9841	0,605	51
					102,83	5,04	8607	422	109	0,0246	2
32	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	17,2	1080,5	20,67	18585	356	3095	0,91	16
					157,5	7,61	2709	131	109	0,0372	1
	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (18л.с.) с пермещением до 5м	м3 грунта	37,09	3,35	3,35	124	124	42	-	-
					-	1,16	-	43	97	0,0038	-

	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3 упл грунта	37,09	21,55	4,52	799	168	613	0,108	4
					17,03	-	632	-	97	-	-
	Е1-12-12	Разработка в отва грута 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	42,01	23,36	22,08	981	928	279	0,00888	-
					1,28	5,56	54	234	97	0,0193	1
	Е1-164-2	Доработка вручную траншей губинойдо 2м ез креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180:ktpp1=1,2;ksnp1=1,2;	м3 грунта	8,4	262,72	-	2207	-	2494	1,848	16
					262,72	-	2207	-	113	-	-
	Е1-14512	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизрованым способом	м2 сплан площади	69,85	1,41	1,41	98	98	20	-	-
					-	0,30	-	21	97	0,00099	-
3.3. Укрепление откосов входного и выходного оголовков											
	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	1,85	1258,23	38,67	2328	72	655	1,99	4
					310,5	14,24	574	26	109	0,0695	-
	Е30-78-3	Устройство монолитных фундаментов	м3	1,48	5997,67	532,08	8877	787	913	2,55	4
					434,25	131,85	643	195	109	0,434	1
	30-1--60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозо-стойкости свыше 200:за 100циклов К=2,00	м3	2,96	805	-	2383	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,02674	8299,96	-	222	-	235	48,4	1
					8055	-	215	-	109	-	-
	4-1--54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d=8 мм	т	0,02674	62000	-	1658	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	Е14-1-1	Штукатурная изоляция горизантальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	0,9	68,74	7,38	62	7	60	0,41	-
					61,2	2,79	55	3	104	0,0136	-
	Е41-8-6	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-1	т	0,03519	13246,54	1126,05	466	40	93	8,87	-
					2272,5	260,10	80	9	104	0,74	-
3.4. Укрепление входного русла											
	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	1,24	1258,23	38,67	1560	48	439	1,99	2
					310,5	14,24	385	18	109	0,0695	-
	Е30-78-3	Устройство монолитных фундаментов	м3	0,93	5997,67	532,08	5578	495	574	2,55	2
					434,25	131,85	404	123	109	0,434	0
	30-1--60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозо-	м3	1,86	805	-	1497	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,01796	8299,96	-	149	-	158	48,4	1
					8055	-	145	-	109	-	-
	4-1--54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d=8 мм	т	0,01796	62000	-	1114	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	Е14-1-1	Штукатурная изоляция горизантальной бетонной поверхности литым асфальтом в	м2	12,3	68,74	7,38	846	91	819	0,41	-
					61,2	2,79	753	34	104	0,0136	-
	Е41-8-6	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-1	т	0,48093	13246,54	1126,05	6371	542	1267	8,87	-
					2272,5	260,10	1093	125	104	0,74	-
3.5. Укрепление выходного русла											
	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	1,56	1258,23	38,67	1963	60	552	1,99	3
					310,5	14,24	484	22	109	0,0695	-

	Е30-78-3	Устройство монолитных фундаментов	м3	1,78	5997,67	532,08	10676	947	1098	2,55	5
					434,25	131,85	773	235	109	0,434	1
	30-1--60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозо-	м3	3,56	805	-	2866	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,03399	8299,96	-	282	-	298	48,4	2
					8055	-	274	-	109	-	-
	4-1--54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d=8 мм	т	0,03399	62000	-	2107	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	Е14-1-1	Штукатурная изоляция горизантальной бетонной поверхности литым асфальтом в	м2	19,8	68,74	7,38	1361	146	1318	0,41	-
					61,2	2,79	1212	55	104	0,0136	-
	Е41-8-6	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-1	т	0,77418	13246,54	1126,05	10255	872	2039	8,87	-
					2272,5	260,10	1759	201	104	0,74	-
3.6. Устройство конца укрепления русла											
	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	1,57	1258,23	38,67	1975	61	556	1,99	3
					310,5	14,24	487	22	109	0,0695	-
	Е30-78-3	Устройство монолитных фундаментов	м3	1,88	5997,67	532,08	11276	1000	1160	2,55	5
					434,25	131,85	816	248	109	0,434	1
	30-1--60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозо-	м3	3,76	805	-	3027	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,03407	8299,96	-	283	-	299	48,4	2
					8055	-	274	-	109	-	-
	4-1--54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d=8 мм	т	0,03407	62000	-	2112	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	Е14-1-1	Штукатурная изоляция горизантальной бетонной поверхности литым асфальтом в	м2	21,6	68,74	7,38	1485	159	1437	0,41	-
					61,2	2,79	1322	60	104	0,0136	-
	Е41-8-6	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-1	т	0,84456	13246,54	1126,05	11187	951	2224	8,87	7
					2272,5	260,10	1919	220	104	0,74	1
	Е42-4-4	Крепление откосов насухо из каменой наброски	м3	3	777,8	45,90	2333	138	373	0,794	2
					124,2	15,36	373	46	89	0,0525	-
3.8. Установка плит ПУ											
	Е27-36-3	Устройство покрытий каналовиз сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	м3 ж/б плит	42,36	710,49	272,97	30096	11563	16720	1,28	54
					221,18	75,60	9369	3202	133	0,2809	12
3.9. Усройство малых труб											
	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром100 мм с соеденением асбестоцементными муфтами	м3	1,88	5997,67	532,08	11276	1000	1160	2,55	5
					434,25	131,85	816	248	109	0,434	1
Раздел 4. Пересечения и примыкания											
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшными экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	53,1	32,22	30,77	1711	1634	503	0,0094	0
					1,42	8,34	75	443	97	0,02853	2
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на1км, 1 класс грузаК=1,2	т	63,72	19,7	19,70	1255	1255	251	-	-
					-	3,94	-	251	100	0,00827	1

4	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	м3 грунта	53,1	12,61	12,61	670	670	226	-	-
					-	4,38	-	233	97	0,0143	1
5	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщ 30 см. одним проходом по одному следу прицепного катка на пневноколесном ходу массой 25 т	м3 уплотн. грунта	53,1	12,51	12,51	664	664	220	-	-
					-	4,28	-	227	97	0,01399	1
6	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см К=7,0	м3 уплотн грунта	371,7	1,27	1,27	472	472	137	-	-
					-	0,38	-	141	97	0,00125	-
Раздел 5. Устройство тротуаров											
17	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,211	40097,59	339,59	48558	411	227	0,58	1
					-	140,94	-	171	133	0,58	1
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщ 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	м2 покр	1489	560,65	15,35	834808	22856	21784	0,0336	50
					5,94	5,06	8845	7534	133	0,01766	26
17	Е27-54-1	Добавлять к расценке 7-53-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщК=2	м2 покр	5778	67,18	-	388166	-	77	0,00009	1
					0,01	-	58	-	133	-	-
Раздел 6. Обустройство дороги											
7	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	м3 упл грунта	52,78	25,65	5,80	1354	306	1038	0,129	7
					20,27	-	1070	-	97	-	-
7	Е1-3135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 упл грунта	52,78	14,12	12,00	745	633	224	0,0122	1
					1,62	2,75	86	145	97	0,0122	1
7	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт.	52	747,86	146,19	38889	7602	36964	3,2	166
					506,25	28,22	26325	1467	133	0,11	6
7	2-1-163	Стоимость стоек дорожных знаков	т	0,6998	91030	-	63703	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	Е6-1-1	Устройство омоноличивания	м3	13	4913,83	66,01	63880	858	3012	1,35	18
					195,75	24,93	2545	324	105	0,1218	2
7	1-1--84	Знаки дорожные квадратные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900мм, со светоотра-жающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	19	2213	-	42047	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	1-1--84	Знаки дорожные треугольные 2.1, 2.2, 2.7,5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	24	2627	-	63048	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	1-1--8488	Знаки дорожные восьмиугольные, А=900мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	15	6490	-	97350	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

7	1-1--8507	Знаки дорожные прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-.6.13, 614, 6.15, 6.16, 6.17,6.18, размерами 1050мм х 700мм, со светоотра-жающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	24	2627	-	63048	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	1-1--84	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, Д=700мм, со светоотра-жающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	2572	-	10288	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м.	км линии	0,659	11660,84	1692,25	7684	1115	948	3,18	2
					450	632,07	297	417	133	2,85	2
	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии	0,521	4521,9	1692,25	2356	882	750	3,18	2
					450	632,07	234	329	133	2,85	1
	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:4	км линии	0,724	4521,9	1692,25	3274	1225	1042	3,18	2
					450	632,07	326	458	133	2,85	2
	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км линии	0,724	4521,9	1692,25	3274	1225	1042	3,18	2
					450	632,07	326	458	133	2,85	2
	Е27-65-1	Разметка проезжей части - элменты разметки	км линии	1,0266	6901,54	1692,25	7085	1737	1477	3,18	3
					450	632,07	462	649	133	2,85	3
Локальная смета 2-1-2											
Павильоны автобусных остановок (4шт.)											
	Е1-165-3	Копания вруную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	м3 грунта	4,8	663,75	-	3186	-	3600	4,11	20
					663,75	-	3186	-	113	-	-
	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3 грунта	3,464	134,1	-	465	-	525	0,972	3
					134,1	-	465	-	113	-	-
	Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	м2 сплан площади	8	25,65	-	205	-	199	0,163	1
					25,65	-	205	-	97	-	-
	Е6-1-5	Устройство ФМ-1 К=5,0	м3	0,9	6373,53	112,36	5736	101	1005	6,34	6
					1021,5	42,44	919	38	105	0,2073	0
	4-1--73	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-111, d=12 мм	т	0,01208	65900	-	796	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	Е6-1-5	Устройство ФМ-2 К=4,0	м3	0,48	6373,53	112,36	3059	54	536	6,34	3
					1021,5	42,44	490	20	105	0,2073	-
	4-1--73	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-111, d=12 мм	т	0,0192	65900	-	1265	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддер-живающие констр при бетонировании	т	0,03588	126994,77	680,89	4557	24	218	33,1	1
					5535	256,50	199	9	105	1,26	-
	Е10-5-1	Установка скамейки деревянной	м3 древ в констр	0,24	19556,66	316,57	4694	76	1039	22,5	5
					3487,5	119,25	837	29	120	0,58	-
	Е9-17-1	Монтаж стоек-опор павильона	т констр	0,6684	4636,89	2285,57	3099	1528	1321	9,35	6
					1579,5	617,13	1056	412	90	2,34	2
	2-1-117	Стоимость опор	т	0,6684	93846	-	62727	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	Е9-53-1	Монтаж конструкции остановки	т констр	1,36728	14806,01	1133,15	20244	1549	16355	82,1	112
					12892,5	398,25	17628	545	90	1,95	3
	2-1--41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,36728	122008	-	166819	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	Е6-11-7	Устойство кровельного покрытия из профилированного оинкованого листа	м2 кровли	46	1490,18	8,31	68548	382	5219	0,5663	26
					94,18	1,17	4332	54	119	0,0048	-
	Е9-47-1	Облицовка остановки стальным профилрованным листом	м2	100,56	55,95	2,99	5626	301	4507	0,299	30
					48,83	0,97	4910	98	90	0,0047	-
	1-1--4192	Сталь листовая оцинкованная углеодистая,толщ.1,2мм ГОСТ 14918-80	т	1,36728	122008	-	166819	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен фундаметов битумом в 2слоя	м2 поверхн	25,92	245,44	3,82	6362	99	1186	0,212	5
					37,35	1,44	968	37	118	0,007	-
	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переле-тов, радиаторов, труб диам. менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2 окраш поверхн	60,8	140,63	0,07	8550	4	6896	0,646	39
					108	0,02	6566	1	105	0,0001	-
	Е15-172-4	Двухслойное лаковое покрытие по огрунтованной или окрашеной поверн	м2 отдел поверхн	14,8	72,06	-	1066	-	322	0,112	2
					20,7	-	306	-	105	-	-
	Е15-172-1	Однослойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера	м2 окраш поверхн	63,6	44,64	1,22	2839	78	992	0,088	6
					14,4	0,45	916	29	105	0,0022	-
Итого:							**2 565 343,52**		**202 629,1**		
Итого с непредвиденными расходами:								**2 964 965**			

ИТОГО с непредвиденными затратами:	2964965
Временные здания и сооружения (4,6%), К=0,80	109111
Выслуга лет 1 %	29650
Доп. Отпуска 0,4 %	11860
Итого в текущих ценах 2016 г. (К=2,737)	8115109

Налоги. Сборы, обяз. Платежи 2%	162302
ИТОГО:	8277411
Сумма НДС 12%:	993289
ИТОГО с НДС:	9270701
Итого с понижающим коэф.	**9191606**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автодорог Жамбылского района" _____ **Данияров А.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Талас - Құрылыс"

_____ **Нурмашев Е.Т.**

Технадзор-эксперт ТОО "УКС": _____ **Нурелов К.Б.**