Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Иман"
Наименование стройки : "Строительство пристройки к административному зданию по ул. Н.Байганина,4 в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь _2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		59	02.08.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	15 000 000	13 392 857	13 392 857	13 392 857					1 607 143	15 000 000
за отчётный месяца том числе :		13 392 857	13 392 857	13 392 857					1 607 143	15 000 000
Акт № 1		9 897 856	9 897 856	9 897 856					1 187 743	11 085 599
Акт № 2		3 495 001	3 495 001	3 495 001					419 400	3 914 401

Всего к оплате: **15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге**

Место печати (при наличии)
Принял :Заказчик ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель Мынжасар Б.С. БИН 100140014846
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор Садыбеков Г.Ж., БИН 980140004226
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Гимарат+1" Туманчаев А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке" Батыров С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного

развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3

к Правилам организации деятельности

и осуществления функций заказчика

(застройщика)

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел градостроительства и строительства " БИН 100140014846 Актюбинская область, Темирский район,п.Шубаркудык, Желтоксан 8

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Иман" БИН 980140004226 , Кызылординская область, г.Кызылорда,Шугыла 24Б,41

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство пристройки к административному зданию по ул. Н.Байганина,4 в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»

(наименование , адрес)

Объект : Общестроительные работы

Договор о государственных закупках № 59 от 02.08.2021 г.

АКТ № 1

выполненных работ

за сентябрь месяц 2021 г.

Локальная ресурсная смета №2-1-1

Конструктивный раздел

Составлена в текущих ценах 07.07.2020 года

№ п/п	№ п/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										

	1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	39,91	275,59	275,59	10999	10999	–	1325	13310
						–	46,11	–	1840	–	986	
2	2	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	678,47	46		31210		–	–	33707
						–		–		–	2497	
3	3	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	70,04	169,44	163,1	11868	11424	–	1696	14649
						6,34	27,29	444	1911	–	1085	
4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч.п.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	3,4	2191,73	–	7452	–	–	5365	13842
						2191,73	–	7452	–	–	1025	
5	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	25,263	35,98	35,98	909	909	–	257	1259
						–	14,13	–	357	–	93	
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	26,263	171,87	78,99	4514	2075	–	2484	7558
						92,88	38,51	2439	1011	–	560	
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную пазух внутри здания. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	44,777	867,3	–	38835	–	–	27961	72140

8	8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %			867,3	-	38835	-	-	5344	
				м3 грунта	44,777	952,56	-	42653	-	-	30710	79232
						952,56	-	42653	-	-	5869	
	Раздел 2 Фундаменты											
9	9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	7,86	22390,27	1132,94	175988	8905	156175	11829	202842
						1387,8	265,97	10908	2091	-	15025	
10	10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	16,25	29478,02	2083,15	479018	33851	369117	75969	599386
						4680	457,35	76050	7432	-	44399	
11	11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,8608	319930		1875046		1875046	-	2025050
						-		-		-	150004	
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22515	325908		73378		73378	-	79248
						-		-		-	5870	
13	13	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %	м3	39	27191,41	1388,05	1060465	54134	868636	137161	1293436
						3530,64	334,14	137695	13031	-	95810	
14	14	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР=93 %	м2 поверхности	33,6	1764,45	4,3	59286	144	54688	4178	68541
						132,54	1,19	4453	40	-	5077	
15	15	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	33,6	3117,16	6,78	104737	228	96466	7542	121261

						239,38	1,98	8043	67	-	8982	
16	16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	408,24	902,39	20,1	368392	8206	235126	117418	524675
						306,34	2,93	125060	1196	-	38865	
17	17	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	44,69	266,38	34,11	11905	1524	6771	3936	17108
						80,77	12,91	3610	577	-	1267	
18	18	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	6,15	22390,27	1132,94	137700	6968	122198	9256	158713
						1387,8	265,97	8535	1636	-	11757	
	Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки											
19	19	1108-0301-0112	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	69,43	18260,37	1510,43	1267817	104869	455399	681703	2105482
						10190,83	366,77	707549	25465	-	155962	
20	20	234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3 К=1,030;	м3	7,15129	32632		233361		233361	-	252030
						-		-		-	18669	
21	21	1108-0401-0506	Перегородки неармированные толщиной 300 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,4	3776,89	432,32	31726	3631	10498	17557	53226
						2094,82	152,57	17596	1282	-	3943	
22	22	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	8,4	21033		176677		176677	-	190811
						-		-		-	14134	

	23	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	41,16	43		1770		1770	–	1912
						–		–		–	142	
24	24	1108-0401-0305	Перегородки неармированные из керамического кирпича толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,46	5178,49	273,72	90416	4779	52099	32341	132578
						1920,86	70,85	33538	1237	–	9821	
25	25	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	23	598,26	248,54	13760	5716	3706	6707	22104
						188,59	58,53	4338	1346	–	1637	
26	26	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,816	82153		67037		67037	–	72400
						–		–		–	5363	
27	27	1203-0101-2401	Устройство металлических перемычек НР=72 %	т металлоконструкций перемычек	0,1868	249918,85	2245,75	46685	420	7470	28065	80730
						207681,76	982,89	38795	184	–	5980	
28	28	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1868	330422		61723		61723	–	66661
						–		–		–	4938	
29	29	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	8,07	170,79	2,98	1378	24	1051	212	1717
						37,54	0,44	303	4	–	127	
30	30	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8,07	494,02	4,41	3987	36	3653	210	4533

						36,94	0,88	298	7	–	336	
31	31	1110-0114-0402	Перемычки из брусьев. Укладка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,06	96806,6	1430,36	5808	86	4508	1127	7490
						20244,6	622,47	1215	37	–	555	
		Раздел 4 Перекрытие										
32	32	1110-0104-0104	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей полностью	м2 перекрытия	145,48	4159,82	156,02	605171	22698	391234	180780	848827
						1314,54	66,18	191239	9628	–	62876	
33	33	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	29,096	28105		817743		817743	–	883162
						–		–		–	65419	
34	34	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,16	70831		365488		365488	–	394727
						–		–		–	29239	
35	35	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04421	365820		16173		16173	–	17467
						–		–		–	1294	
		Раздел 5 Кровля										
36	36	1110-0105-0101	Стропила, мауэрлат. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	1,08085	114007,94	1530,47	123 225	1 654	93 719	25 687	160 825
						25768,6	637,14	27 852	689		11 913	
			ИТОГО:									**10 622 639**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего			0						

			в том числе, оборудование поставки заказчика			0					
			Временные здания и сооружения			1,50%		159 340			
			Итого с временными								10 781 979
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		215 640			
			Итого с непредвиденными								10 997 619
			Итого по договорной цене К=0,9			0,9					
			НДС			12 %		1 187 743			9 897 856
			Итого с НДС								11 085 599

Сдал :Подрядчик ТОО " Иман"

БИН 980140004226
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Садыбеков Т.Ж.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял :Заказчик ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100140014846
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мынжасар Б.С.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.С.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Гимарат+1"

_____ **Туманчаев А.К.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)