Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР: №15/8 от 15-05-2024г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карымсак Кербулакского района области Жетісу

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карымсак Кербулакского района области Жетісу	11 448 774,98	10 222 120,52		-	-	-	-	-	1 226 654,46	11 448 774,98
Всего к оплате:		**10 222 120,52**							**1 226 654,46**	**11 448 774,98**

Заказчик

Директор ТОО "РаЗа Строй"

БИН 050640017585

Сатыпаев Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Almas Group"

Тлеубаев М.Х.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РаЗа Строй"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"

ДОГОВОР №15/8 от 15-05-2024г

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Карымсак Кербулакского района области Жетісу

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2-3 Контрольно пропускной пункт. Электроосвещение										
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1		6255,51	1934,20	6256	1934	167	3553	10594
		НР - 72%; СП - 8%				4155,20	780,11	4155	780		785	
2	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1		7242,00	--	7242	--	7242	--	7821
		СП - 8%				--	--	--	--		579	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7		3812,54	32,88	26688	230	12672	9926	39543
		НР - 72%; СП - 8%				1969,48	--	13786	--		2929	
4	С1247-204-1840 247-204-1840 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"**	шт.	1		9862,00	--	9862	--	9862	--	10651
		СП - 8%				--	--	--	--		789	
5	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	2		3627,00	--	7254	--	7254	--	7834
		СП - 8%				--	--	--	--		580	
6	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	3		536,00	--	1608	--	1608	--	1737
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
7	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1		1669,00	--	1669	--	1669	--	1803
		СП - 8%				--	--	--	--		134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1	3468,31	1143,96	3468	1144	267	2086	5998
		НР - 72%; СП - 8%			2056,82	840,31	2057	840		444	
9	С1247-101-0118 247-101-0118 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х36-011	шт.	1	2982,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
10	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	2739,99	1001,20	2740	1001	181	1681	4774
		НР - 72%; СП - 8%			1558,20	776,18	1558	776		354	
11	С1247-102-0126 247-102-0126 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп, тип НПП03-60 (18Вт) IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1998,00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
12	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	3	435,00	--	1305	--	1305	--	1409
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
13	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	433,38	0,48	1300	2	132	840	2311
		НР - 72%; СП - 8%			388,65	0,22	1166	1		171	
14	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	431,00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
15	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	390,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
16	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	354,02	0,42	354	--	13	246	647
		НР - 72%; СП - 8%			340,83	0,18	341	--		48	
17	С1247-212-0213 247-212-0213 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1218,00	--	1218	--	1218	--	1315
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
18	С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами тип У195 УХЛ3	шт.	2	778,00	--	1556	--	1556	--	1680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
19	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44, Л48 УХЛ**	шт.	3	1038,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
20	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	37	157,17	1,55	5815	58	521	3774	10356
		НР - 72%; СП - 8%			141,52	0,13	5236	5		767	
21	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	25	192,13	2,26	4803	57	574	3012	8440
		НР - 72%; СП - 8%			166,88	0,43	4172	11		625	
22	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,037	372858,00	--	13796	--	13796	--	14900
		СП - 8%			--	--	--	--		1104	
23	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,02	574495,00	--	11490	--	11490	--	12409
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
24	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	км	0,005	1496269,00	--	7481	--	7481	--	8080
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
25	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	62	489,17	4,23	30329	262	880	21020	55457
		НР - 72%; СП - 8%			470,75	0,13	29187	8		4108	
26	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	57	31,00	--	1767	--	1767	--	1908
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
27	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	5	44,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								220001
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				61658				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4688			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2421			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						91223		
		- Накладные расходы	Тенге							46138	
		- Сметная прибыль	Тенге							16296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Поселковые сети									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Земляные работы траншеи									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Снятие растительного слоя/**	$м^3$ грунта	2996	66,69	66,69	199803	199803	--	43262	262509
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,05	--	60070		19444	
2	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	4080	201,24	189,88	821059	774710	--	177154	1078058
		НР - 72%; СП - 8%			11,36	48,95	46349	199716		79846	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	92,8	2536,38	--	235376	--	--	169470	437235
		НР - 72%; СП - 8%			2536,38	--	235376	--		32388	
4	Е11-010101-0333 1101-0101-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	4498	267,46	252,35	1203035	1135070	--	259625	1579653
		НР - 72%; СП - 8%			15,11	65,05	67965	292595		116993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2459273	2109583	-	649511	3357455
							349690	552381	--	248671	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2459273				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					349690			
		Накладные расходы	Тенге				649511				
		Сметная прибыль	Тенге				248671				
		РАЗДЕЛ 2.Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1									
		Трубопроводы									
17	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	1,278	585258,12	266537,45	747960	340635	--	509658	1358227
		НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	407325	107481		100609	
18	С1241-201-1502 241-201-1502 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 CT PK ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм**	м	1290,78	2847,00	--	3674851	--	3674851	--	3968839
		СП - 8%			--	--	--	--		293988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4422811	340635	3674851	509658	5327066
							407325	107481	--	394597	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3674851				
	Материалы		Тенге				407325				
	Всего заработная плата		Тенге					3674851			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3674851				
		Накладные расходы	Тенге				509658				
		Сметная прибыль	Тенге				394597				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8684521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				757015				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2450218			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					659862			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3674851		
		- Накладные расходы	Тенге							1159169	
		- Сметная прибыль	Тенге							643268	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1. Наружное электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение КЛ-0,4кВ									
1	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,65	248283,82	140973,78	161384	91633	3100	77408	257896
		НР - 80%; СП - 8%			102539.30	46322.83	66651	30110		19103	
2	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,65	604930,00	–	393205	–	393205	–	424661
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								682556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				66651				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					91633			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30110			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						396306		
		- Накладные расходы	Тенге							77408	
		- Сметная прибыль	Тенге							50559	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:									9 587 078,00
		в т.ч.оборудование									-
		в т.ч. прочие									-
		Временные здания и сооружения 1,3%									124 632,01
		Итого:									9 711 710,01
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,67 %)									65 068,46
		Итого:									9 776 778,47
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									195 535,57
		ИТОГО									9 972 314,04
		ИТОГО на 2023 год - 100 %, К=1,079									10 760 126,85
		Итого с понижающим коэффициентом									10 222 120,51
		Налог на добавленную стоимость-12%									1 226 654,46
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**11 448 774,98**

Заказчик:

Директор ТОО "РаЗа Строй"

БИН 050640017585

Сагынаев Н.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Almas Group"

Тлеубаев М.Х.