Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АлюмПрофСтрой»
Объект: «Строительство линии электроснабжения ВЛ-10 кВ до территории мавзолея «Абат Байтак», с благоустройством территории и установкой уличного освещения мавзолея «Абат Байтак» расположенного в Талдысайском сельском округе Хобдинского района Актюбинской области»
Договор субподряда (контракт) № 3 от 10.09.2021 г.

Акт выполненных работ №1
За сентябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценахна 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружное освещение										
1	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	61		25132,13	9305,95	1533060	567663	45273	910950	2639531
		НР - 80%; СП - 8%				15084,00	3583,02	920124	218564		195521	
2	2307-0109-0708 РСНБ РК 2015	**Парковый столб типа GIGI, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами**	шт.	61		61815,00	--	3770715	--	3770715	--	4072372
		СП - 8%				--	--	--	--		301657	
3	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	6,5		23812,15	639,69	154779	4158	121532	27847	197236
		НР - 91%; СП - 8%				4475,23	232,62	29089	1512		14610	
4	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	61		14172,15	7296,36	864501	445078	39179	388112	1352822
		НР - 72%; СП - 8%				6233,51	2603,30	380244	158800		100209	
5	2307-0109-0809 РСНБ РК 2015	**Консоль для паркового фонаря типа BISSO SYS 2L, корпус: полимерный материал RESIN**	шт.	61		24334,00	--	1484374	--	1484374	--	1603124
		СП - 8%				--	--	--	--		118750	
6	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	122		4823,16	962,48	588425	117422	215535	241080	895865
		НР - 72%; СП - 8%				2094,00	650,53	255468	79365		66360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2307-0103-1103 РСНБ РК 2015	**Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Адонис (Икар, Одиссей) LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	122	44467,00	--	5424974	--	5424974	--	5858972
		СП - 8%			--	--	--	--		433998	
8	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	шт.	61	617,15	9,25	37646	564	4288	23769	66328
		НР - 72%; СП - 8%			537,61	3,59	32794	219		4913	
9	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	0,61	4265,00	--	2602	--	2602	--	2810
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	118,8	1672,44	--	198686	--	--	143054	369079
		НР - 72%; СП - 8%			1672,44	--	198686	--		27339	
11	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	660	376,12	169,15	248239	111640	30154	102540	378841
		НР - 72%; СП - 8%			161,28	54,50	106445	35972		28062	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	118,8	872,85	--	103695	--	--	74660	192623
		НР - 72%; СП - 8%			872,85	--	103695	--		14268	
13	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	215	301,99	122,68	64928	26376	9456	26655	98911
		НР - 72%; СП - 8%			134,40	37,80	28896	8126		7327	
14	2306-0137-0411 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,18	728017,00	--	131043	--	131043	--	141526
		СП - 8%			--	--	--	--		10483	
15	2306-0137-0403 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4	494444,00	--	197778	--	197778	--	213600
		СП - 8%			--	--	--	--		15822	
16	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,08	362065,00	--	28965	--	28965	--	31282
		СП - 8%			--	--	--	--		2317	
17	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,215	61753,00	--	13277	--	13277	--	14339
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	15	3351,93	156,33	50279	2345	34263	10336	65464
		НР - 72%; СП - 8%			911,40	45,67	13671	685		4849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	15	624,40	23,07	9366	346	6286	2046	12325
		НР - 72%, СП - 8%			182,27	7,13	2734	107		913	
20	1121-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	7286,00	374,00	7286	374	2105	3573	11728
		НР - 72%, СП - 8%			4807,00	155,00	4807	155		869	
21	5810-0000-0000	**Ящик управления уличным освещением ЯУО9602-3674-54 У3**	шт	1	133959,00	--	133959	--		--	133959
					--	--	--	--	133959	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18352737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2076653				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1275966			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					503506			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11561999		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						133959		
		- Накладные расходы	Тенге							1954623	
		- Сметная прибыль	Тенге							1349537	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	18352737
СТОИМОСТЬ СМР:		18218778
ОБОРУДОВАНИЕ		133959
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%		437251
ИТОГО		18656029
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,71%		319018
ИТОГО		18975047
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%		379501
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ		19488507
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,7		13641955
НДС, 12%		1637035
ИТОГО ПО АКТУ		15278989

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта»
Сарсенгалиев Е. Н.
Место печати (при наличии)

Субодрядчик: Директор ТОО «АлюмПрофСтрой» Арутюнян В. В.
Место печати (при наличии)