SANA 2025.2.2 от 27.02.2025 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказ 1.3

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района Аксуат" области Абай область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, ТОЛЕГЕТАЙ БАБА, 1 БИН 220740013221 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ63070103KSN7110010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(708)631-20-83

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Качество-СтройРемонт" Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, К.ТОГИСОВА, 8 БИН/ИИН 080440003647 БИК KCJBKZKX ИИК KZ738562203116329694 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87027766559

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Текущий ремонт здания "ГУ Аппарат акима района Аксуат" замена дверных блоков села Аксуат района Аксуат области Абай

Объект: Текущий ремонт здания "ГУ Аппарат акима района Аксуат" замена дверных блоков села Аксуат района Аксуат области Абай

Договор подряда (контракт) № 109 от 14.05.2025 г.

Акт выполненных работ №1

за май 2025 года

на Замена дверных блоков

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1206-0101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**44**	**9221**	**405 724**	
2	**2**	**1206-0101-1001**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**88,8**	**1608**	**142 790**	
3	**3**	**1206-0101-1101**	**Наличники. Снятие**	**м**	**129,6**	**187**	**24 235**	
4	**4**	**6108-0204-0101**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**5,4**	**12286**	**66 344**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	5,4	53232	287 453	
5	**5**	**1206-0102-0902**	**Дверной блок из ПВХ. Замена**	**м2**	**22**	**18473**	**406 406**	

6	6	223-203-0108	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный	м2	16,8	50340	845 712	
7	7	223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	5,2	55007	286 036	
8	8	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	61,4	6194	380 312	
9	9	223-201-0802	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	61,4	82335	5 055 369	
10	10	223-503-0106	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	129,6	1180	152 928	
11	11	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	70	543	38 010	
12	12	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	35	4070	142 450	
13	13	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	51,12	10359	529 552	
14	14	6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная откосов	м2	51,12	2158	110 317	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0322056	216777	6 981	
15	15	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1	9146	9 146	
			Итого:				8 889 766	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 799 547	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			891 896	
			машины и механизмы	Тенге			42 744	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			14 491	

			материалы, изделия и конструкции	Тенге			7 047 475	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			371	
Всего							**8 889 766**	
Итого с общеплощадочными затратами							**8 889 766**	
Сметная прибыль (5%)							444 488	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							**9 334 254**	
Итого по акту в текущих ценах 2025, (Кпер = 1,079)							**10 071 660**	
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,7843791391							**7 900 000**	
НДС (12%)							948 000	
Всего по акту							**8 848 000**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Качество-СтройРемонт"
Руководитель

_____ **Касымбаев Е.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Аппарат акима района
Руководитель

_____ **Смагулов Е. А.**