Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "АЗА"

Наименование строительства и его адрес: " Средний ремонт проспекта Н. Назарбаева на участке от ул. Торайгыровадо до автодороги № 2 в г. Павлодар".

СПРАВКА № 1.
за 26 мая 2025 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
			№ 69	25.02.2025 г.				АО		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монта-жу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**141 493 288,50**									
В том числе: в текущем месяце	141 493 288,50	126 333 293,30							15 159 995,20	141 493 288,50
Удержание аванса 30%	**42 447 986,55**	37 899 987,99							4 547 998,56	42 447 986,55
Итого к оплате:	**99 045 301,95**								**15 159 995,20**	**99 045 301,95**

Заказчик: _____
Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
Оспанов А.Б.

Подрядчик: _____
Директор ТОО "АЗА" Акопян Г.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗА"

Объект: Средний ремонт проспекта Н. Назарбаева на участке от ул. Торайгырова до автодороги №2 в г. Павлодар.

Акт № 1 от 26 мая 2025 г.

Средний ремонт проспекта Н. Назарбаева на участке от ул. Торайгырова до автодороги № 2 в г. Павлодар.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость , тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**117 716 967**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**11 548 252**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 676 588**
		машины и механизмы	Тенге			**40 970 243**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 381 889**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**61 216 497**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**3 975 596**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4 311**
		Раздел 1. Ремонт дорожной одежды , ИТОГО:	тенге			**109 905 046**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**6 939 137**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 406 883**
		машины и механизмы	Тенге			**39 954 065**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 064 016**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**59 212 419**
		оборудование	Тенге			**0**

		перевозки	Тенге			**3 793 902**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 184**
		Подраздел 1.1. Ремонт дорожной одежды по основной улице, на походах к путепроводу, на путепроводе, границы участков показаны на плане. ИТОГО:	тенге			**99 660 900**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**5 779 953**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 839 524**
		машины и механизмы	Тенге			**31 692 093**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 805 178**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**59 212 419**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**2 970 912**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 566**
1	**1220-0101-0504 Кклим = 1,12**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 150 мм**	**м2**	**20307**	**1457**	**29 587 299**
		из них:				
1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,04032	4438	179
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,04032	2190	88
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,055104	0	0
1.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0102	37	0
1.4	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0,01344	61142	822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01344	4703	63
1.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,00336	12457	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00336	2755	9
1.6	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,000112	14949	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000112	2306	0
1.7	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,01344	10536	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01344	3293	44
1.8	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0,00672	7751	52

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00672	2755	19
1.9	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0,018144	12083	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,018144	3293	60
2	**412-102-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**42441,6**	**70**	**2 970 912**
3	**СРД-21-20-01**	**Подгрунтовка основания автогудронатором**	**т вяжущего**	**4,50**	**225042**	**1 012 689**
		из них:				
3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	1,03	214293,64	220 722
3.2	D321-202-0102	Автогудронаторы, от 3500 до 7000 л	маш-ч	0,175	24685	4 320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,175	7435	1 301
4	**1127-0602-0303 Кклим = 1,12**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство - 6 см**	**м2 покрытия**	**15000**	**3082**	**46 230 000**
		из них:				
4.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,02016	5264	106
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,02016	2577	52
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0152768	0	0
4.3	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0968	26780	2 592
4.4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,0000108	214293,64	2
4.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	37	0
4.6	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000112	1523	0
4.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0000448	10747	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000448	3293	0
4.8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,001344	8485	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001344	2755	4
4.9	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,002128	18469	39

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002128	3936	8
4.10	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,002128	24861	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002128	3293	7
4.11	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,006384	22422	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006384	3936	25
4.12	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0000336	167	0
4.13	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002352	52105	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002352	3936	9
4.14	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000896	12457	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000896	2755	2
5	**1127-0602-0403 Кклим = 1,12 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4:**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**15000**	**1324**	**19 860 000**
		из них:				
5.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,006272	5955	37
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,006272	2916	18
5.2	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,048	26780	1 285
5.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,0000056	214293,64	1
5.4	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0007616	167	0
		Подраздел 1.2. Ремонт дорожной одежды на путепроводах по восточному участку на ПК04+25-ПК05+13 по западному участку на ПК04+27-ПК05+15 по северному участку на ПК02+00-ПК02+67 и ПК04+02-ПК04+52 границы участков показаны на плане, ИТОГО:	тенге			**2 016 755**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**226 632**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**111 141**
		машины и механизмы	Тенге			**1 610 706**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**245 392**

		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**179 417**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**120**
10	**1220-0101-0501 Кклим = 1,12**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м2**	**2698**	**681**	**1 837 338**
		из них:				
10.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,018816	4438	84
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,018816	2190	41
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,025648	0	0
10.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0053	37	0
10.4	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0,006272	61142	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006272	4703	29
10.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,002016	12457	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002016	2755	6
10.6	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,000112	14949	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000112	2306	0
10.7	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,006272	10536	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006272	3293	21
10.8	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0,003136	7751	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003136	2755	9
10.9	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0,007952	12083	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007952	3293	26
11	**412-102-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**2563,1**	**70**	**179 417**
		Подраздел 1.3. Ремонт дорожной одежды на подходах к путепроводу, границы участков показаны на плане. ИТОГО:	тенге			**3 323 887**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**384 552**

		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**187 698**
		машины и механизмы	Тенге			**2 733 066**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**416 382**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**206 269**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**204**
16	**1220-0101-0501 Кклим = 1,12**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м2**	**4578**	**681**	**3 117 618**
		из них:				
16.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,018816	4438	84
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,018816	2190	41
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,025648	0	0
16.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0053	37	0
16.4	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0,006272	61142	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006272	4703	29
16.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,002016	12457	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002016	2755	6
16.6	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,000112	14949	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000112	2306	0
16.7	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,006272	10536	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006272	3293	21
16.8	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0,003136	7751	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003136	2755	9
16.9	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0,007952	12083	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007952	3293	26
17	**412-102-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**2946,7**	**70**	**206 269**

		Подраздел 1.4. Ремонт дорожной одежды на подходах к путепроводу, границы участков показаны на плане. ИТОГО:	тенге			**4 903 504**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**548 000**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**268 520**
		машины и механизмы	Тенге			**3 918 200**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**597 064**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**437 304**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**293**
21	**1220-0101-0502 Кклим = 1,12**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	**м2**	**5480**	**815**	**4 466 200**
		из них:				
21.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,022512	4438	100
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,022512	2190	49
21.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0308	0	0
21.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0062	37	0
21.4	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0,007504	61142	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007504	4703	35
21.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,00224	12457	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	2755	6
21.6	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,000112	14949	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000112	2306	0
21.7	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,007504	10536	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007504	3293	25
21.8	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0,003808	7751	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003808	2755	10
21.9	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0,009744	12083	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009744	3293	32

22	**412-102-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**6247,2**	**70**	**437 304**
		Раздел 5. Ремонт бортового камня , ИТОГО:	тенге			**7 811 921**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 609 114**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 269 705**
		машины и механизмы	Тенге			**1 016 178**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**317 873**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 004 078**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**181 694**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 127**
		Подраздел 5.1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**3 518 440**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 642 517**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 305 950**
		машины и механизмы	Тенге			**780 059**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**248 168**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**95 905**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**678**
73	**1220-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка вручную**	**м**	**515**	**2617**	**1 347 755**
		из них:				
73.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,6328	4135	2 617
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6328	2041	1 292
74	**1146-0401-0102 Кклим = 1,12**	**Фундаменты бетонные. Разборка обоймы из монолитного бетона**	**м3**	**28,32**	**73262**	**2 074 780**
		из них:				
74.1	006-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	9,2624	4936	45 719
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	9,2624	2442	22 619

74.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,1808	0	0
74.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,1808	8485	26 989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,1808	2755	8 763
74.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,3616	87	553
75	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**111,13**	**255**	**28 338**
76	**412-102-0108 Коб=8**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	**1 т·км**	**889,04**	**76**	**67 567**
		Подраздел 5.2. Устройство бортового камня, ИТОГО:	тенге			**4 293 481**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 966 597**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**963 755**
		машины и механизмы	Тенге			**236 120**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**69 705**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 004 078**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**85 789**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**449**
77	**1101-0102-0386 Кклим = 1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - под щебеночное основание бортового камня**	**м3 грунта**	**83**	**553**	**45 899**
		из них:				
77.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,030352	0	0
77.2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,030352	18225	553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,030352	3936	119
78	**412-102-0108 Коб=8**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	**1 т·км**	**1128,8**	**76**	**85 789**

79	**1108-0101-0202 Кклим = 1,12**	**Устройство основания под бортовой камень из щебня фракции 5-20мм М800 вручную**	**м3 основания**	**25,92**	**18431**	**477 732**
		из них:				
79.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,952	4250	4 046
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,952	2116	2 014
79.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6048	0	0
79.3	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	1,15	7712,87	8 870
79.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,15	37	6
79.5	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0896	12496	1 120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0896	3293	295
79.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,5152	8485	4 371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5152	2755	1 419
79.7	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,0304	18	19
82	**1127-0201-1002 Кклим = 1,12**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий - стоя**	**м бортового камня**	**502**	**5220**	**2 620 440**
		из них:				
82.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	0,78176	4624	3 615
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,78176	2264	1 770
82.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00728	0	0
82.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	23571	1 391
82.4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	21241	13
82.5	215-201-0104	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0017	58637	100
82.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	861	9

82.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006832	13011	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006832	3936	27
82.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000448	8380	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000448	2755	1
83	**1127-0201-1002 Кклим = 1,12**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий - плашмя**	**м бортового камня**	**13**	**5597**	**72 761**
		из них:				
83.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	0,78176	4624	3 615
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,78176	2264	1 770
83.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00728	0	0
83.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,075	23571	1 768
83.4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	21241	13
83.5	215-201-0104	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0017	58637	100
83.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	861	9
83.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006832	13011	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006832	3936	27
83.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000448	8380	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000448	2755	1
84	**255-101-0103**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**515**	**1924**	**990 860**
		Итого по смете		**117 716 967**		
		в том числе:				
		сметная прибыль (5)%		5 885 848		
		непредвиденные работы и затраты (2) %		2 354 339		
		Итог в текущих ценах 2024 года		125 957 154		
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 30%	1,0388	39 253 287		
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 55%	1,0587	73 342 962		
		- 2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 15%	1,079	20 386 165		

		Итого I в прогнозных ценах		132 982 414,00		
		Итого с понижающим коэффициентом	0,95	126 333 293,30		
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)		15 159 995,20		
		ИТОГО с НДС		**141 493 288,50**		

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Руководителя

_____ **Несипказиев Н.Б.**

И.о.Зав. сектором дорожной инфраструктуры

_____ **Абылкасимов Б.М.**

Зав. сектора планово-аналитического и технического сопровождения

_____ **Омарова З.О.**

Главный специалист сектора дорожной инфраструктуры

_____ **Жумабеков А.Е.**

"ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АЗА"

_____ **Акопян Г.М.**