SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Западно-Казахстанская область Байтерекский район

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек" **Заказ** 23011

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПМК-117"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство водопровода с.Садовое района Байтерек ЗКО

Наименование объекта: Подготовительные работы

Договор подряда (контракт) № 13 от 13.02.2025 г.

Акт выполненных работ № 1 от 27.05.2025 г.

за май 2025 г.

на Вынос проекта в натуру

Основание: ЛС № 1-01-00-00

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1.Вынос проекта в натуру					
1	**1**		**Вынос проекта в натуру**	**услуга**	**1**	**343624**	**343624**	

			Итого:				**343 624**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**	
			машины и механизмы	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**343 624**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**	

Всего **343 624**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%) 0

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого с общеплощадочными затратами							**343 624**	
Сметная прибыль (5%)							0	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**10 309**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							**353 933**	
Итого в текущих ценах 2025 года-1,0966							**388 122,62**	
С понижающим коэффициентом подрядчика - 0,98							**380 360,17**	
НДС (12%)							45 643,22	
Итого							**426 003,39**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-117", БИН 06014001508

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ Кирилин С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек", БИН 101140012069

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела: _____ Арстанов Г. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Уралводпроект"

(наименование организации)

_____ Коновалова Ю. В.

(подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

(наименование организации)

_____ Каиргалиев Х. Г.

(подпись, расшифровка подписи)

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Западно-Казахстанская область Байтерекский район

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек" **Заказ** 22023

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПМК-117"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство водопровода с.Садовое района Байтерек ЗКО

Наименование объекта: Подготовительные работы

Договор подряда (контракт) № 13 от 13.02.2025 г.

Акт выполненных работ № 2 от 27.05.2025 г.

за май 2025 г.

на Подготовительные работы на площадки насосной станции II подъема

Основание: ЛС № 1-01-04-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Земляные работы					
1	**1**	**1101-0104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-Срезка растительного грунта**	**м3 грунта**	**17**	**147**	**2 499**	
2	**2**	**1101-0104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-до 50м**	**м3 грунта**	**17**	**420**	**7 140**	
3	**3**	**1101-0104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-обратная надвижка**	**м3 грунта**	**17**	**147**	**2 499**	
4	**4**	**1101-0104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-до 50м**	**м3 грунта**	**17**	**420**	**7 140**	

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого:				**19 278**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			0	
			машины и механизмы	Тенге			**19 278**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			4 624	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1**	
Всего							**19 278**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%)							1 677	
Итого с общеплощадочными затратами							**20 955**	
Сметная прибыль (5%)							1 048	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**629**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							**22 632**	
Итого в текущих ценах 2025 года-1,0966							**24 818,25**	
С понижающим коэффициентом подрядчика - 0,98							**24 321,89**	

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДС (12%)							2 918,63	
Итого							**27 240,52**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-117", БИН 06014001508

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ Кирилин С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек", БИН 101140012069

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела: _____ Арстанов Г. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Уралводпроект"

(наименование организации)

_____ Коновалова Ю. В.

(подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

(наименование организации)

_____ Каиргалиев Х. Г.

(подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек" **Заказ** 22023

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПМК-117"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство водопровода с.Садовое района Байтерек ЗКО

Наименование объекта: На строительство внутрипоселковой водопроводной сети

Договор подряда (контракт) № 13 от 13.02.2025 г.

Акт выполненных работ №3 от 27.05.2025 г.

за май 2025 г.

на Поселковая водопроводная сеть

Основание: ЛС № 2-07-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Земляные работы					
1	**1**	**1101-0101-0361**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**5719,6**	**496**	**2 836 922**	
2	**2**	**1101-0101-0362**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3505,3**	**356**	**1 247 887**	
3	**3**	**1101-0205-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**287**	**6704**	**1 924 048**	
4	**4**	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**176**	**8749**	**1 539 824**	
5	**5**	**1101-0205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**826,5**	**3463**	**2 862 170**	
6	**6**	**1101-0104-0501**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8803,9**	**90**	**792 351**	

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	1101-0104-0507	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	8803,9	43	378 568	
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками-Трамбование грунта под колодцы на глубину 1,0	м3 уплотненного грунта	51,7	606	31 330	
9	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками-уплотнение колодцев при обратной засыпки	м3 уплотненного грунта	141,9	606	85 991	
10	10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1--Обсыпка оголовка колодцев	м3 грунта	1,4	3463	4 848	
			Раздел 2. Трубопроводы					
			Подраздел 2.1. Трубопроводы					
11	11	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,1055	1378275	1 523 683	
12	12	241-201-0910 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	1 м	1116,56	1441	1 608 963	Казахстан
13	17	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею-полиэтиленовые трубы д.32мм	км трубопровода	0,193	1306121	252 081	
14	18	241-201-0404 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	1 м	194,93	289	56 335	Казахстан
15	20	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею-полиэтиленовые трубы д.25мм	км трубопровода	0,153	1306121	199 837	
16	21	241-201-0402 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	154,53	178	27 506	Казахстан
17	23	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,07529	4064743	306 051	
18	24	1122-0601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00795	605904	4 817	

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	**78**	**1113-0301-0503**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	**м2**	**7,74**	**579**	**4 481**	
61	**79**	**1113-0301-1409**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759-ХС-710 за 4 раза**	**м2**	**7,74**	**1531**	**11 850**	
			Итого:				**21 175 630**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**9 294 774**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			4 499 229	
			машины и механизмы	Тенге			**6 668 194**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 479 286	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**5 212 662**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 684**	

Всего	**21 175 630**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%)	1 842 280
Итого с общеплощадочными затратами	**23 017 910**
Сметная прибыль (5%)	1 150 896
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**690 537**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**24 859 343**
Итого в текущих ценах 2025 года-1,0966	**27 260 755,53**

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
С понижающим коэффициентом подрядчика - 0,98							**26 715 540,42**	
НДС (12%)							3 205 864,85	
Итого							**29 921 405,27**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-117", БИН 06014001508

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ Кирилин С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек", БИН 101140012069

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела: _____ Арстанов Г. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Уралводпроект"

(наименование организации)

_____ Коновалова Ю. В.

(подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

(наименование организации)

_____ Каиргалиев Х. Г.

(подпись, расшифровка подписи)