Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, г. Аягоз, Б Момышулы, 62

БИН 150340019378 ИИК KZ64070103KSN1820000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 76 от 14.03.2019 год

Наименование объекта: Два пятиэтажных 60-ти квартирных жилых домов в городе Аягоз Аягозского района ВКО

А К Т № 1 от 27.05.2019 года

приёмки выполненных работ за май 2019 **года**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1								
		Подготовительные работы								
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	93	408,12	169,62	37955	15775	30005	1,55	144
		м3 конструкции		238,5	4,07	22181	379	133	0,0136	1
2	Е1-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	12	41,73	34,3	501	412	168	0,0515	1
		дерево		7,43	12,61	89	151	70	0,0412	–
3	Е27-18-2	Прим. Разборка гравийных покрытий и оснований	38	66,76	51,26	2537	1948	1270	0,117	4
		м3 конструкции		15,5	9,62	589	366	133	0,0356	1
4	Е27-18-5	Разборка цементобетонных покрытий и оснований	0,9	203,88	115,23	183	104	144	0,495	–
		м3 конструкции		88,65	31,42	80	28	133	0,1073	–
5	Е7-24-2	Разборка железобетонных оград из панелей длиной 3 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	9	401,24	282,44	3611	2542	2495	0,728	7
		м оград		118,8	79,24	1069	713	140	0,29584	3
6	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	218	27,1	27,1	5908	5908	4135	–	–
		т		–	18,97	–	4135	100	0,03984	9
7	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	218	49,9	49,9	10878	10878	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**61573**	**37567**			**156**
		Стоимость: материалов, тенге				**24008** –	**5772**			**14**
		Накладные расходы, тенге				38217				
		- заработная плата, тенге				5733				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5987				
		Всего по смете				**105777**				
		Сметная заработная плата, тенге				35513				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				189				

Наименование объекта - Жилой дом (поз.1 по ГП)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-1

на Общестроительные работы

		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-12-14** **т.ч. п-3.37** **К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котловане**	**2714**	**33,40**	**31,41**	**90653**	**85247**	**27990**	**0,01**	**37**
		м3		**1,99**	**8,64**	**5406**	**23449**	**97**	**0,03**	**81**
2	**Е0101-163-2** **т.ч. п-3.185** **К=0,8** **т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**46**	**339,12**	**--**	**15600**	**--**	**17627**	**2,24**	**103**
		м3		**339,12**	**--**	**15600**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-162-2** **т.ч. п-3.185** **К=0,8** **т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**127**	**282,96**	**--**	**35936**	**--**	**40608**	**1,81**	**230**
		м3		**282,96**	**--**	**35936**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов и подсыпка под полы подвала бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**1665**	**6,48**	**6,48**	**10788**	**10788**	**3398**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**3503**	**97**	**0,01**	**13**
5	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**384**	**134,10**	**--**	**51494**	**--**	**58189**	**0,97**	**373**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	51494	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1665	21,55	4,52	35874	7519	27504	0,11	180
		м3		17,03	--	28355	--	97	--	--
7	Е0101-12-13	Подсыпка под полы 1этажа экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	49	22,04	20,73	1080	1016	333	0,01	--
		м3		1,31	5,70	64	279	97	0,02	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	49	21,55	4,52	1056	221	809	0,11	5
		м3		17,03	--	834	--	97	--	--
9	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	46	1146,77	--	52751	--	26989	2,99	138
		м3		477,00	--	21942	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			295232	104791			1066
			Тенге			159631	27231			94
	Материалы -		Тенге			30810				
		Накладные расходы -	Тенге			203447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30517			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			528600				

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

10	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	11	302,09	197,24	3323	2170	2654	0,65	7
		шт		104,85	67,51	1153	743	140	0,25	3
11	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	67	408,67	272,99	27381	18290	21589	0,83	55
		шт		135,68	94,48	9091	6330	140	0,36	24
12	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	43	626,36	424,53	26933	18255	21149	1,21	52
		шт		201,83	149,49	8679	6428	140	0,61	26
13	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	54	952,52	669,02	51436	36127	37083	1,68	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		**283,50**	**207,02**	**15309**	**11179**	**140**	**0,86**	**47**
14	**С143014-3 Изм. и доп. вып. 26**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**150,98**	**13164,00**	**--**	**1987501**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2096574**	**74842**			**205**
			Тенге			**34232**	**24680**			**100**
	Материалы -		Тенге			**1987500**				
		Накладные расходы -	Тенге			**82475**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**41**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12371**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**130743**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2309792**				

Наименование объекта - Жилой дом (поз.2 по ГП)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-2-1

на Общестроительные работы

		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котловане**	**2407**	**33,40**	**31,41**	**80399**	**75604**	**24823**	**0,01**	**33**
		м3		**1,99**	**8,64**	**4795**	**20796**	**97**	**0,03**	**72**
2	**Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**41**	**339,12**	**--**	**13904**	**--**	**15711**	**2,24**	**92**
		м3		**339,12**	**--**	**13904**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**103**	**282,96**	**--**	**29145**	**--**	**32934**	**1,81**	**187**
		м3		**282,96**	**--**	**29145**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов и подсыпка под полы подвала бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**995**	**6,48**	**6,48**	**6447**	**6447**	**2030**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**2093**	**97**	**0,01**	**8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	426	134,10	--	57127	--	64553	0,97	414
		м3		134,10	--	57127	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	995	21,55	4,52	21438	4493	16437	0,11	107
		м3		17,03	--	16945	--	97	--	--
7	Е0101-12-13	Подсыпка под полы 1этажа экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	60	22,04	20,73	1322	1244	408	0,01	1
		м3		1,31	5,70	79	342	97	0,02	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60	21,55	4,52	1293	271	991	0,11	6
		м3		17,03	--	1022	--	97	--	--
9	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	46	1146,77	--	52751	--	26989	2,99	138
		м3		477,00	--	21942	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			263826	88059			978
			Тенге			144959	23231			81
	Материалы -		Тенге			30808				
		Накладные расходы -	Тенге			184876				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27731			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26922				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			475624				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
14	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	56,98	13164,00	--	750085	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			750085	0			0
			Тенге			0	0			0
	Материалы -		Тенге			750085				
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							0
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				0			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			795090				

		Итого по акту на подряд, тенге					**4 214 883**
		Временные здания и сооружения 1,1%					**46 364**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%					**72 441**
		Затраты на выслугу лет, 1%					**42 612**
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%					**17 045**
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска					**40 218**
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 Г.					**4 433 563**
		ИТОГО ПО АКТУ В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ 2018 г.К=3,10323					**13 758 365,71**
		Итого сумма с учетом договорной скидки в текущих ценах к= 0,9299999937					**12 795 280,02**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %					**1 535 433,60**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %					**14 330 713,62**
		Удержание аванса					**4 299 214,09**
		Всего к оплате					**10 031 499,53**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

_____ **Б. У. Мустафаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

_____ **М. А. Шакиров**

Технический надзор:

Директор ТОО "ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ"

_____ **Каребаева Ж. А.**

Авторский надзор
ПК «Семейпроект»

_____