Заказчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "МарСам"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания КГП на ПВХ "Многопрофильная областная детская больница" Управления здравоохранения Кызылординской области г.Кызылорда под реабилитационный центр "Камкорлык"(блок Г)

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ФЕВРАЛЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	16.11.2021 г.				

в тенге ФОРМА 3

Наименование пусковых комплексов, объектов									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный период	3 973 781	3 548 089							425 771	3 973 781

Заказчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ Рашев А.А.

Подрядчик:
ТОО "МарСам"
_____ Жумадуллаев А. А.

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "МарСам"
Основание: Договор № 26 от 16.11.2021 г.

Наименование стройки: Реконструкция здания КГП на ПВХ "Многопрофильная областная детская больница" Управления здравоохранения Кызылординской области г.Кызылорда под реабилитационный центр "Камкорлык"(блок Г)

Наименование объекта: Реконструкция зданий больницы

Акт выполненных работ №3
за ФЕВРАЛЬ месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы									
		Прочие работы									
109	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек и усиление	т металлоконструкций перемычек	1,32495	215957,12	2256,43	286132	2990	2479	236872	564844
		НР - 84%, СП - 8%			211828,76	1002,32	280663	1328		41840	
110	261-107-0201 РСНБ РК	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами	т	0,0366	309548,00	--	11329	--	11329	--	12235
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
111	214-201-0302 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из	т	1,26792	346884,00	--	439821	--	439821	--	475007
		СП - 8%			--	--	--	--		35186	
112	214-210-0201 РСНБ РК	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III	т	0,01056	319930,00	--	3378	--	3378	--	3648
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
113	214-102-0102 РСНБ РК	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной	т	0,00987	357095,00	--	3525	--	3525	--	3807
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
114	1113-0301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	38,42355	96,70	2,67	3716	103	1687	1627	5771
		НР - 84%, СП - 8%			50,12	0,30	1926	12		427	
115	1113-0301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2	38,42355	164,50	3,79	6321	146	3924	1910	8890
		НР - 84%, СП - 8%			58,58	0,60	2251	23		658	
116	1109-0306-0102 РСНБ РК	Перегородки из металлопластиковых для душевых кабин.	м2	27	3709,47	105,15	100156	2839	4996	78295	192727
		НР - 84%, СП - 8%			3419,28	32,87	92321	887		14276	
117	224-104-0304 РСНБ РК 2015	Лист металлопластиковые с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	27	2098,00	--	56646	--	56646	--	61178
		СП - 8%			--	--	--	--		4532	
118	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию(для умывальника)	м2 поверхности облицовки	24,32	3731,31	37,90	90745	921	49732	34059	134789
		НР - 84%, СП - 8%			1648,50	18,72	40092	455		9984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1110-0103-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой с одной стороны (МДФ)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,79	2758,27	8,95	60103	195	29856	25290	92225
		НР - 84%; СП - 8%			1379,16	2,54	30052	55		6831	
120	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стенового поручня. Монтаж	т конструкций	0,895158	81137,95	26851,70	72631	24037	11108	38569	120096
		НР - 84%; СП - 8%			41876,10	9416,80	37486	8430		8896	
121	241-101-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 38х2,5 мм	м	135,63	789,00	--	107012	--	107012	--	115573
		СП - 8%			--	--	--	--		8561	
122	241-101-0118 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,5 мм	м	135,63	852,00	--	115557	--	115557	--	124802
		СП - 8%			--	--	--	--		9245	
123	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стеновые поручней. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	38	629,76	1,19	23931	46	5292	15636	42733
		НР - 84%; СП - 8%			489,29	0,57	18593	22		3165	
124	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	12	427,85	0,12	5134	1	106	4222	10105
		НР - 84%; СП - 8%			418,88	--	5027	--		749	
125	ТПРАЙС-ЛИСТ	Напольная поручня для МГН в санузле	шт	12	50089,29	--	601071	--	601071	--	649157
		СП - 8%			--	--	--	--		48086	
126	1110-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Защитный экран для радиаторов. Установка полок по месту	м2 деталей	45	1629,77	172,95	73340	7783	1443	56056	139747
		НР - 84%; СП - 8%			1424,76	58,19	64114	2619		10352	
127	ТПРАЙС-ЛИСТ	Защитный экран для радиаторов из МДФ	м2	45	13660,71	--	614732	--	614732	--	663911
		СП - 8%			--	--	--	--		49179	
128	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	1,5	22176,38	7866,38	33265	11800	--	22818	60570
		НР - 84%; СП - 8%			14310,00	3799,84	21465	5700		4487	
129	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Ерш из арматуры. Установка	т стальных элементов	0,09678	612027,48	12159,72	59232	1177	31533	22408	88171
		НР - 84%; СП - 8%			274040,00	1600,72	26522	155		6531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								3569986
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге		3 569 986						
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге		3 569 986						
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге	1,2%	42 840						
Итого с временными			Тенге		3 612 826						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%			Тенге		48 773						
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге		-						
Итого с дополнительными затратами					3 661 599						
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге		73 232						
Итого СМР			Тенге		3 734 831						
Итого оборудование			Тенге		-						
Итого СМР+оборудование			Тенге		3 734 831						
Сметная стоимость всего			Тенге		3 734 831						
Сметная стоимость с корректирующим коэффициент К=0,95			Тенге	0,950	3 548 089						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДС			Тенге	12%	425 771						
ВСЕГО			Тенге		3 973 781						

Заказчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ Рашев А.А.

Подрядчик:
ТОО "Марсам"
_____ Жумадуллаев А. А.