Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии "30" 12 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ТЭСС-Проект» индекс 060000, лицензия №17021410 от 21.12.2017 г.г.Атырау, ПРОСПЕКТ Исатая,дом № ст-е1/2.***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***Генерального директора Алдекенова Орынгали Саттыгуловича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в с.Кигач Курмагазинского района Атырауской области.***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: ***ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства Курмангазинского района, Атырауской области» в лице руководителя Сундетова Жасулан Андиржановича***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «СтройДизайнСервис» лицензия №15003033 от 13.02.2015 г. №43/2016-12-14.***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства Курмангазинского района, Атырауской области» приказ №103 от 27.11.2017г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	***Единица измерения***	***По проекту***		***Фактически***	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	***километр (далее – км)***	***1,2***			***1,631***

Воздушные ЛЭП Низкого напряжения 0,4 кВ		***3,7***			***0,812***
Провод АС 50/8	***км***	***3,152***			***3,152***
Провод АС 35/6,2	***км***	***4,0***			***4,0***
Кабель АВБбШВ 4*50	***км***	***0,06***			***0,06***
РЛНД-10-400 УХЛ1	***шт***	***2***			***3***
Разрядник РВО-10	***шт***	***3***			***6***
Трансформатор ТМН-6300/110 У1 А	***шт***	***1***			***1***
КТПНГ-10/0,4 кВ 160 кВа	***шт***	***1***			***2***

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных,встроенно-при строенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Показатели	***По проекту***			***Фактически***		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***На ПС 110/10 кВ №68 «Шортанбай» установлена силовой***

трансформатор ТМН-6300/110 У1 А, переходы через существующие железнодорожные линий выполнены опорами СК-22, установлены 2ед. КТПНГ-10/0,4 кВа, на кабельных вставках установлены разрядники РВО-10 кВ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2018 г;***

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2019 г;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***5***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5 ;***

фактически, месяц: ***17 ;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в с.Кигач Курмагазинского района Атырауской области.*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор Алдекенов Орынгали Саттыгулович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан