Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 4-х этажного жилого дома №112 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 4-х этажного жилого дома №112 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай**

(наименование)

Договор № 316 от 07.10.2021 г.

Акт выполненных работ № 17 за июнь 2022 г.

на 02-01-02 Надземная строительная часть здания работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Крыша (КР24-29)										
1	1	Е11-120101-0902	81 Желоба подвесные. Устройство	м желобок	142,3	899,87	12,46	128052	1773	76631	46208	188201	
1.1		261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,2405	348,89	4,07	49647	579		13941		
2	2	С1224-106-0201	82 Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	142,3	309881				74522,35			
3	3	Е12-080101-1901	83 Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	209	1687		240060		240060		259265	Казахстан
4	4	С1224-106-0202	84 Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	209	730,77	0,13	152731	27	42927	19205		
5	5	С1224-106-0204	85 Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	19	525,25	0	109777	0		79040	250313	
6	6	С1224-106-0203	86 Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм /+ отмет/	шт.	38	2211		462099		462099	18542	499067	Казахстан
7	7	С1224-106-0208	87 Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	114	4381		83239		83239	36968	89898	Казахстан
8	8	Е11-100102-0204 Изм. и доп. вып. 16	91 Стены. Устройство фронтонов м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		36	957		109098		109098	6659	117826	
8.1		215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,4896	4401,25	33,45	158445	1205	126518	8728	201533	
8.2		215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,5688	853,4	15,74	30722	567		28160		
9	9	Е11-120101-1001	92 Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(подшивка карниза)	м2	36	69663				34107	14928		
10	10	С1224-104-0308	93 Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	36	161450				91832,76			
11	11	Е11-120101-0410 Изм. и доп. вып. 19	94 Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	95,48	1261,27	14,89	45406	536	955	40536	92817	
11.1		261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	6,6836	1219,86	4,05	43915	146		6875		
11.2		217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	3,1163	2542		91512		91512	7321	98833	Казахстан
12	12	С1214-105-0102	95 Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918 80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм		0,157542	689,84	16,45	65866	1571	11338	48980	124034	
						554,64	2,96	52957	283		9188		
						952				6362,79			Казахстан 100%
						1015				3163,21			Казахстан 100%
						693858		109312		109312		118057	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							8745		
13	13	Е11-120101-1101	100-Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	18	21920,93	31,76	394577	572	350406	40359	469731	
	13.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,504	2422,15	14,99	43599	270		34795		
						693858				349704,43			
14	14	Е11-120101-1102	101-Колпаки над шахтами. Устройство. Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 1112-0101-1101	колпак	28	11002,12	31,76	308059	890	273084	31745	366988	
	14.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,392	1217,35	14,99	34086	420		27184		
						693858				271992,34			
15	15	Е11-200701-0301	102-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	3687,38	51,24	14750	205	12423	2141	18242	
	15.1	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт	4	530,33	15,74	2121	63		1351		
						2981				11924			
16	16	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	103-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	267,54	473,24	3,54	126611	947	44947	64822	206748	
						301,7	1,16	80717	310		15315		
17	17	С1234-101-0206	104-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	22,045296	28105		619583		619583		669150	Казахстан
											49567		
18	18	С1261-107-0437	105-Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	307,671	953		293210		293210		316667	
											23457		
			Итого по разделу: 1. Крыша (КР24-29)									4155127	
			Раздел: 2. Прочие конструкции										
19	19	Е11-080101-0202	195-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/дренаж/	м3 основания	2,4	10521,59	1834,04	25252	4402	18502	4043	31639	
	19.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,76	978,35	832,9	2348	1999		2344		
						6700				18492			Казахстан 100%
20	20	Е11-060101-0101	196-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6376	22911,06	1152,89	37519	1888	33310	2517	43239	
	20.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6704	1417,5	271,77	2321	445		3203		
						18243				30472,23			Казахстан 100%
21	21	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	197-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	489663,54	73731,54	5876	885	0	5277	12045	
						415932	28228,79	4991	339		892		
22	22	С1241-102-0134	198-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм /Д-51х1,4/	м	12	1163		13956		13956		15072	
											1116		
23	23	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	199-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,8	9233,41	2786,96	53554	16164	9772	29242	89420	
	23.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,638	4761,6	659,56	27617	3825		6624		
						15155				9668,89			Казахстан 100%
24	24	С1213-304-0101	200-Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 полнотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	384	313		120192		120192		129807	Казахстан
											9615		
25	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	201-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,192	913,17	20,53	24831	559	15764	7989	35446	
	25.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0044	312,91	3	8509	82		2626		
	25.2	261-107-0351	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0065	197590				859,66			Казахстан 100%
	25.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	65,2608	53822				351,25			
						223				14553,16			
			Итого по разделу: 2. Прочие конструкции									356668	
			ИТОГО:										
								3746528	31624	3221576	431059	4511795	
			В том числе :					493327	9328		334208		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			0,9 %		40606					
												4552399	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,7 %		77391				4629790	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		92596				4722386	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									4958748	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		595050				5553798	
			Итого с НДС с К=0,9										
						12 %		535545				4998418	

Директор
ТОО "Статус Треид"
БИН 101140017308

_____ Бримжанов Д.Э.

Эксперт авторского надзора
ТОО Институт "Агропромпроект"
БИН 080240019150
Приказ №25 от 05.10.2021 года

_____ Шилохвостов Д.С.

Куратор
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

_____ Жанзаков Б.З.

Эксперт технического надзора
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"
БИН 050140003046

Эксперт технического надзора - 2 категории
Исмухамедов Р.М. ИИН 771120302279

KZ25VJE00030496
KZ06VJE00063721
KZ56VJE00028289

_____ Исмухамедов Р.М.